

Faktura - daňový doklad



Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. Žitenická 871/1 190 00 Praha 9 - Prosek IČ:28402758 Česká republika DIČ: CZ28402758 Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha		VS: 4212210451 Číslo dokladu: 4212210451	
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika		Odběratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968	
Smlouva č.: 600/22/4105		Objednávka: Zakázka: 410501	
Místo zdan. plnění: Způsob dopravy: Číslo skladu: Dodací list: Středisko: 600 Poznámka: Dodací podmínky:		Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 15.12.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.12.2022 Datum splatnosti: 14.1.2023	

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 12/2022 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	655 121,620	655 121,62

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Město Kostelec nad Orlicí
 Doručeno: 15.12.2022 14:28:25
 MUKO-94837/2022- (EO)
 Listů: 1 Příloh: 2 L.př.: 2



muksvp22j00v6x

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	655121,62	0	655121,62
Celkem	655 121,62	0,00	655 121,62

Celk. cena bez daně: 655 121,62
 Celková cena s DPH: 655 121,62

K úhradě: Kč 655 121,62

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266
 E-Mail: binkova@bak.cz

nbak

BAK stavební společnost, a.s.
 IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758

01 Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: **2022-12 01.12.2022 - 31.12.2022**

Zakázka:

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy:

410501

Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758




Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 753,49	
Fakturováno před obdobím:	483 831,42	
Fakturováno v období:	655 121,62	
Fakturováno celkem:	1 138 953,04	3,1 %
Zbývá fakturovat:	35 812 800,45	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: ing. R. Svoboda Datum: 14.12.2022 Podpis:  	Za tech.dozor: ing. M. Ďuriš Datum: 15.12.2022 Podpis: 	Za objednatele: Město Kostelec nad O. Datum: Podpis:
--	--	---

jen čerpané položky

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2022-12 01.12.2022 - 31.12.2022

Vpracovali: Ing. R. Sv

Dne: 14.12.2022

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
8	115101201	Čerpaní vody na depravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l		420,00000	hod	114,43860	48 060,81	0,00000	0,00	8,00000	915,44	412,0000	47 145,37
16	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení		2 408,00000	m	49,00470	118 003,32	100,00000	4 900,47	130,00000	6 370,61	2 178,0000	106 732,24
27	132254206	Hloubení zaplavených rýh š do 2000 mm v hornité třídě těžitelnost		2 269,70000	m ³	1 116,53136	2 534 191,23	92,00000	102 720,89	130,00000	145 149,08	2 047,7000	2 286 321,26
30	151811131	Osazení pažicích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m		4 539,40000	m ²	85,33800	387 383,32	180,00000	15 360,84	240,00000	20 481,12	4 119,4000	351 541,36
31	151811231	Odstranění pažicích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m		4 539,40000	m ²	44,87357	203 699,06	180,00000	8 077,24	240,00000	10 769,66	4 119,4000	184 852,16
43	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění		1 364,15000	m ³	191,36400	261 049,20	55,00000	10 525,02	80,00000	15 309,12	1 229,1500	235 215,06
44	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za rúchí prohození sypaniny, uložené		628,79100	m ³	341,35200	214 639,07	25,00000	8 533,80	35,00000	11 947,32	568,7910	194 157,95
45	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3		628,79100	m ³	287,04600	180 491,94	25,00000	7 176,15	35,00000	10 046,61	568,7910	163 269,18
001	1 Zemní práce										220 988,96		
55	451585111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku		156,96200	m ³	831,39900	130 498,05	6,30000	5 237,81	8,50000	7 066,89	142,1620	118 193,35
004	4 Vodovodné konstrukce										7 066,89		
75	871381211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elekt		1 204,00000	m	427,98300	515 291,53	48,00000	20 543,18	66,00000	28 246,88	1 090,0000	466 501,47
76	28613567R	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 355x32,2 dl 12m		1 222,06000	m	4 123,37700	5 039 014,10	48,72000	200 890,93	66,99000	276 225,03	1 106,3500	4 561 898,14
78	877381101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 355		117,00000	kus	1 100,34300	128 740,13	3,00000	3 301,03	7,00000	7 702,40	107,0000	117 736,70
79	28615895	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm		116,75500	kus	7 566,63600	898 575,86	3,04500	23 040,41	7,10500	53 760,95	108,6050	821 774,50
80	286149080R	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm		2,03000	kus	18 665,74800	37 891,47	0,00000	0,00	1,01500	18 945,73	1,0150	18 945,74
105	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí		1 210,00000	m	20,68800	25 032,48	48,24000	997,99	66,00000	1 365,41	1 095,7600	22 669,08
106	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm		1 204,00000	m	6,46500	7 783,86	48,00000	310,32	66,00000	426,69	1 090,0000	7 046,85
008	8 Trubní vedení										386 673,09		
117	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevře		135,01000	t	425,39700	57 432,85	5,40000	2 297,14	7,50000	3 190,48	122,1100	51 945,23
118	998271325	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z b		135,01000	t	305,14800	41 198,03	5,40000	1 647,80	7,50000	2 288,61	122,1100	37 261,62
119	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevře		42,32000	t	1 486,95000	62 927,72	1,80000	2 676,51	2,30000	3 419,99	38,2200	56 831,22
120	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických h		42,32000	t	1 409,37000	59 644,54	1,80000	2 536,87	2,30000	3 241,55	38,2200	53 866,12
998	998 Přesun hmot										12 140,63		
22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...										626 869,57		
22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...												
1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení		1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,00000	0,00	0,10000	1 939,50	0,9000	17 455,50
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,50000	16 162,50	0,10000	3 232,50	0,4000	12 930,00
4	012203001	Pasportizace objektů		1,00000	kpl.	7 758,00000	7 758,00	0,20000	1 551,60	0,10000	775,80	0,7000	5 430,60
VRN	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce										5 947,80		

jen čerpané položky

410501 - Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2022-12

01.12.2022 - 31.12.2022

Vypracoval: ing. R. Sv

Dne: 14.12.2022

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
7	030001000 Zřízení staveniště	1,00000	kpl	355 575,00000	355 575,00	0,10000	35 557,50	0,05000	17 778,75	0,85000	302 238,75
VRN: VRN3 Zřízení staveniště		17 778,75									
15	061002000 Vliv klimatických podmínek	1,00000	kpl	19 395,00000	19 395,00	0,00000	0,00	0,10000	1 939,50	0,90000	17 455,50
16	062002000 Zřízení dopravní podmítky	1,00000	kpl	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,10000	1 551,60	0,90000	13 964,40
17	063002000 Práce na kěže přístupných místech	1,00000	kpl	10 344,00000	10 344,00	0,00000	0,00	0,10000	1 034,40	0,90000	9 309,60
VRN: VRN6 Územní vlivy		4 525,50									
22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...		28 252,05									

CELKEM Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

655 121,62

CELKEM:

655 121,62