

Faktura - daňový doklad



Dodavatel:

BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1

190 00 Praha 9 - Prosek

Česká republika

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha

Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1)

SWIFT C: GIBACZPX

Účet číslo: 3873632/0800

IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632

Příjemce:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

VS: 4301210022

Číslo dokladu: 4301210022

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Smlouva č.: 600/22/4105

Objednávka:

Zakázka: 410501

Místo zdan. plnění:

Způsob dopravy:

Číslo skladu:

Dodací list:

Středisko: 600

Poznámka:

Dodací podmínky:

Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 9.2.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.1.2023

Datum splatnosti: 11.3.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 01/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	2 310 059,730	2 310 059,73

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Město Kostelec nad Orlicí

Doručeno: 10.02.2023 10:38:21

MUKO-14864/2023- (E0)

Listů: 30 Příloh: 1 L.př.: 1



muksvp23j004y7

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	2310059,73	0	2310059,73
Celkem	2 310 059,73	0,00	2 310 059,73

Celk. cena bez daně: 2 310 059,73

Celková cena s DPH: 2 310 059,73

K úhradě: Kč 2 310 059,73

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266

E-Mail: binkova@bak.cz

bak

BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz

(o) Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-01 01.01.2023 - 31.01.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968

BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758

Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 753,49	
Fakturováno před obdobím:	1 138 953,04	
Fakturováno v období:	2 310 059,73	
Fakturováno celkem:	3 449 012,77	9,3 %
Zbývá fakturovat:	33 502 740,72	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: ing. R. Svoboda	Za tech.dozor: ing.M. Ďuriš	Za objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
Datum: 03.02.2023	Datum: 02.2.2023	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	121112004 Sejmuti ornice tl vrstvy do 280 mm ručně	64,28300	m2	293,51100	18 867,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	64,28300	18 867,77
2	122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnc	232,02000	m3	174,55500	40 500,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	232,02000	40 500,25
3	131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skup	1,35000	m3	1 448,16000	1 955,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,35000	1 955,02
4	139001101R Připílatek za úpravy podloží dle IG průzkumu	1,00000	kpl.	50 746,58111	50 746,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	50 746,58
5	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z hornln	126,92900	m3	444,79200	56 457,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	126,92900	56 457,00
6	162751119 Připílatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypáníny z horr	634,64500	m3	34,91100	22 156,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	634,64500	22 156,09
7	171201231 Popílatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sl	228,47300	t	386,60700	88 329,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	228,47300	88 329,26
8	171251201 Uložení sypáníny na skládky nebo mezísklady	119,29800	m3	29,48040	3 516,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	119,29800	3 516,95
9	174151101 Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypánínou se zhutr	106,44100	m3	191,36400	20 368,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	106,44100	20 368,98
10	181351113 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovl	12,85700	m2	23,01540	295,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,85700	295,91
001	1 Zemní práce				303 193,81		0,00		0,00		303 193,81
11	271532212 Podsypan pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého ke	3,61700	m3	2 624,79000	9 493,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,61700	9 493,87
12	273311611 Základové desky prokládané kamenem z betonu tl. C 16/20	5,42600	m3	4 008,30000	21 749,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,42600	21 749,04
13	273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tl. C 30/37	13,75100	m3	5 740,92000	78 943,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,75100	78 943,39
14	273351121 Zřízení bednění základových desek	9,46000	m2	731,93800	6 923,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,46000	6 923,19
15	273351122 Odstranění bednění základových desek	9,46000	m2	177,14100	1 675,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,46000	1 675,75
16	273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	4,40000	t	95 164,80000	418 725,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,40000	418 725,12
17	276513711 Základové patky z betonu tl. C 20/25	0,99000	m3	4 746,31000	4 697,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,99000	4 697,86
18	276551121 Zřízení bednění základových patek	6,66000	m2	594,78000	3 961,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,66000	3 961,23
19	276551122 Odstranění bednění základových patek	6,66000	m2	109,64640	730,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,66000	730,25
20	279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tl. C 30/37	55,60900	m3	5 727,99000	318 527,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	55,60900	318 527,80
21	279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	16,68300	t	94 389,00000	1 574 691,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,68300	1 574 691,69
002	2 Zakládání				2 440 119,19		0,00		0,00		2 440 119,19
22	283R.01 provedení prostupu jádrovým odvrtem	6,00000	kus	8 533,80000	51 202,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	51 202,80
23	311234431 Zdlivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolač	8,91500	m2	2 288,61000	20 402,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,91500	20 402,96
24	311237111 Zdlivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenk	57,95300	m2	3 258,36000	188 831,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	57,95300	188 831,74
25	317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdilvu I, IE, U, t	0,22100	t	14 352,30000	3 171,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,22100	3 171,86
26	13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	0,23900	t	82 493,40000	19 715,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,23900	19 715,92
27	31923411R Oprava poškozené venkovní hydroizolace stálajícího objektu	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	32 325,00
003	3 Svislé a kompletní konstrukce				315 650,28		0,00		0,00		315 650,28
28	4111211.01 D-M prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů s 1200 i	5,00000	kus	50 039,10000	250 195,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	250 195,50
29	4113554219 Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 60 m	11,51600	m2	1 706,76000	19 655,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,51600	19 655,05

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravna vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
30	1548.01 plech trapézový 50 mm tl 1,00mm	13,24300	m2	1 784,34000	23 630,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,24300	23 630,01
31	417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	2,85600	m3	5 275,44000	15 066,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,85600	15 066,66
32	417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců	9,35700	m2	646,80000	6 049,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,35700	6 049,30
33	417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců	9,35700	m2	131,88600	1 234,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,35700	1 234,06
34	417361821 Vyztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,34300	l	96 846,70000	33 218,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,34300	33 218,08
004	4 Vodovodné konstrukce			-	349 048,66		0,00		0,00		349 048,66
35	611131111 Polymerní spojovací mřížky vnitřních stropů nanáše	25,39700	m2	164,21100	4 170,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,39700	4 170,47
36	611311131 Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky	32,25800	m2	267,65100	8 633,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	32,25800	8 633,89
37	611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních strop	25,39700	m2	493,92800	12 544,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,39700	12 544,24
38	611325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozs	32,25800	m2	452,55000	14 598,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	32,25800	14 598,36
39	612311131 Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	98,76500	m2	212,05200	20 943,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	98,76500	20 943,32
40	612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	69,76700	m2	427,98300	29 859,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	69,76700	29 859,09
41	612325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsah	121,02900	m2	384,02100	46 477,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	121,02900	46 477,68
42	621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetr	1,28000	m2	390,48600	499,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,28000	499,82
43	622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklový	16,90500	m	177,14100	2 994,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,90500	2 994,57
44	55343012 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm	17,75000	m	177,14100	3 144,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,75000	3 144,25
45	622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatační	7,08000	m	112,36170	795,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,08000	795,52
46	55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	7,80600	m	453,84300	3 542,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,80600	3 542,70
47	622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohový	52,08000	m	61,80540	3 218,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	52,08000	3 218,83
48	55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	34,77600	m	98,91450	3 439,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	34,77600	3 439,85
49	59051418 profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 110mm	17,75000	m	110,42220	1 959,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,75000	1 959,99
50	59051510 profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro n	6,82500	m	55,08180	375,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,82500	375,93
51	59051512 profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro p	5,77500	m	76,38190	435,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,77500	435,33
52	622143004 Montáž omítkových samolepicích zateplovacích profilů pro sř	5,04000	m	53,91810	271,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,04000	271,75
53	59051476 profil zateplovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění l	5,29200	m	43,83270	231,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,29200	231,96
54	622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechan	9,33600	m2	981,38700	9 162,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,33600	9 162,23
55	28375933 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 50mm	10,29300	m2	223,68900	2 302,43	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,29300	2 302,43
56	622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechan	69,98700	m2	1 051,20900	73 570,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	69,98700	73 570,96
57	28375938 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm	60,49300	m2	428,89000	25 811,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,49300	25 811,76
58	28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch	16,77400	m2	812,00400	13 620,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,77400	13 620,56
59	62253102.01 Tenkovrstvá dekorativní omítka z drsného kamenniva s miner	12,05700	m2	804,24600	9 696,79	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,05700	9 696,79
60	622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetr	69,82900	m2	687,87600	48 033,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	69,82900	48 033,69
61	629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty	2,02000	m2	26,98930	52,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,02000	52,50

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
62	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	69,98700	m2	98,65590	6 904,63	0,00	0,00000	0,00	69,98700	6 904,63
63	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nář	3,85200	m3	5 973,66000	23 010,54	0,00	0,00000	0,00	3,85200	23 010,54
64	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nář	4,47300	m3	5 818,60000	26 026,15	0,00	0,00000	0,00	4,47300	26 026,15
65	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	3,85200	m3	768,99100	2 923,63	0,00	0,00000	0,00	3,85200	2 923,63
66	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	4,47300	m3	106,63810	472,52	0,00	0,00000	0,00	4,47300	472,52
67	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	0,26400	t	85 467,30000	22 563,37	0,00	0,00000	0,00	0,26400	22 563,37
68	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	38,51600	m2	24,82560	956,18	0,00	0,00000	0,00	38,51600	956,18
69	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií	16,54000	m	50,56630	836,20	0,00	0,00000	0,00	16,54000	836,20
70	637211001	D-M Okapový chodník z betonových odvodňovacích žlabove	5,83500	m2	1 111,98000	6 488,40	0,00	0,00000	0,00	5,83500	6 488,40
71	637211002	D-M Okapový chodník z betonové zámkové dlažby včetně ch	16,51500	m2	1 625,74000	25 197,60	0,00	0,00000	0,00	16,51500	25 197,60
006	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				455 767,69	0,00	0,00		0,00		455 767,69
72	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatí	225,66500	m2	96,64570	21 854,68	0,00	0,00000	0,00	225,66500	21 854,68
73	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlaham	3 159,31000	m2	1,42230	4 493,49	0,00	0,00000	0,00	3 159,31000	4 493,49
74	941111621	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami z	225,66500	m2	64,13280	14 472,53	0,00	0,00000	0,00	225,66500	14 472,53
75	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah z	494,39000	m3	58,44360	28 893,93	0,00	0,00000	0,00	494,39000	28 893,93
76	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez poc	6 921,46000	m3	0,78873	5 459,16	0,00	0,00000	0,00	6 921,46000	5 459,16
77	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podla	494,39000	m3	35,16960	17 387,50	0,00	0,00000	0,00	494,39000	17 387,50
78	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	225,66500	m2	27,64090	6 215,02	0,00	0,00000	0,00	225,66500	6 215,02
79	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	225,66500	m2	18,48990	4 172,52	0,00	0,00000	0,00	225,66500	4 172,52
80	949211111	Montáž lešovací podlahy s příčnicí pro trubkové lešení v do	65,05100	m2	64,13280	4 171,90	0,00	0,00000	0,00	65,05100	4 171,90
81	949211211	Příplatek k lešovací podlaže s příčnicí pro trubkové lešení z	910,71400	m2	1,16077	1 048,02	0,00	0,00000	0,00	910,71400	1 048,02
82	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce po	106,05800	m2	144,81600	15 358,90	0,00	0,00000	0,00	106,05800	15 358,90
83	953334517	Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spar betonový	60,57000	m	1 224,47100	74 166,21	0,00	0,00000	0,00	60,57000	74 166,21
84	974031666	Výsekní a bednicí křížový profil do pracovních spar betonový	9,60000	m	473,23800	4 543,08	0,00	0,00000	0,00	9,60000	4 543,08
85	978011161	Oliučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové or	41,00600	m2	86,50170	3 547,09	0,00	0,00000	0,00	41,00600	3 547,09
86	978013161	Oliučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové or	140,06900	m2	66,07230	9 254,68	0,00	0,00000	0,00	140,06900	9 254,68
87	978059641	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček ploc	8,94900	m2	197,82900	1 770,37	0,00	0,00000	0,00	8,94900	1 770,37
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				216 809,08	0,00	0,00		0,00		216 809,08
88	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	274,28400	t	447,37800	122 708,63	0,00	0,00000	0,00	274,28400	122 708,63
998	998 Přesun hmot				122 708,63	0,00	0,00		0,00		122 708,63
89	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátl	17,89800	m2	32,19570	576,24	0,00	0,00000	0,00	17,89800	576,24
90	11163150	lak penetrační asfaltový	0,00500	t	106 413,90000	532,07	0,00	0,00000	0,00	0,00500	532,07

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
91	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé	17,89800	m2	173,26200	3 101,04	0,00	0,00000	0,00	17,89800	3 101,04
92	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vločk	20,58300	m2	296,09700	6 094,56	0,00	0,00000	0,00	20,58300	6 094,56
93	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	17,89800	m2	81,97620	1 467,21	0,00	0,00000	0,00	17,89800	1 467,21
94	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	21,47800	m2	50,68660	1 088,63	0,00	0,00000	0,00	21,47800	1 088,63
95	71119220.1	Provedení izolace železobetonové konstrukce nádrží s atestac	188,05400	m2	470,65200	88 507,99	0,00	0,00000	0,00	188,05400	88 507,99
96	5555.01	stěrka hydroizolační s atestem pro kontakt s pitnou vodou	197,45700	m2	537,88800	106 209,75	0,00	0,00000	0,00	197,45700	106 209,75
97	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plyni	3,05000	%	2 683,98354	8 186,15	0,00	0,00000	0,00	3,05000	8 186,15
711	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				215 763,64		0,00		0,00		215 763,64
98	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem i	38,17700	m2	17,71410	676,27	0,00	0,00000	0,00	38,17700	676,27
99	11163153	emulze asfaltová penetrační	18,33300	litr	94,13040	1 725,69	0,00	0,00000	0,00	18,33300	1 725,69
100	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pftiaver	38,17700	m2	156,45300	5 972,91	0,00	0,00000	0,00	38,17700	5 972,91
101	62892001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s	43,90400	m2	170,67600	7 493,36	0,00	0,00000	0,00	43,90400	7 493,36
102	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou se sv.	38,17700	m2	248,25600	9 477,67	0,00	0,00000	0,00	38,17700	9 477,67
103	28322000	fólie hydroizolační sítěšní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mr	43,90400	m2	563,74800	24 750,79	0,00	0,00000	0,00	43,90400	24 750,79
104	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fó	38,17700	m2	74,86470	2 858,11	0,00	0,00000	0,00	38,17700	2 858,11
105	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní	38,17700	m2	62,45190	2 384,23	0,00	0,00000	0,00	38,17700	2 384,23
106	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tl	43,90400	m2	29,48040	1 294,31	0,00	0,00000	0,00	43,90400	1 294,31
107	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v di	2,71000	%	732,26469	1 984,44	0,00	0,00000	0,00	2,71000	1 984,44
712	712 Powlakové krytiny				58 617,78		0,00		0,00		58 617,78
108	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyreni	6,18000	m2	30,51480	188,58	0,00	0,00000	0,00	6,18000	188,58
109	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením dřitem ro	6,18000	m2	157,74600	974,87	0,00	0,00000	0,00	6,18000	974,87
110	28375961	deska EPS S pro aplikace bez zatížení ?=0,042-0,043 tl 100mm	6,30400	m2	561,16200	3 537,57	0,00	0,00000	0,00	6,30400	3 537,57
111	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v k	15,21500	m2	352,98900	5 370,73	0,00	0,00000	0,00	15,21500	5 370,73
112	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch	16,73700	m2	812,00400	13 590,51	0,00	0,00000	0,00	16,73700	13 590,51
113	713141152	Montáž izolace tepelné stěch plochých kladené volně 2 vrstvy	28,65600	m2	104,21680	2 986,41	0,00	0,00000	0,00	28,65600	2 986,41
114	28372312	deska EPS 100 do plochých stěch a podlah ?=0,037 tl 120mm	33,61300	m2	629,69100	21 165,80	0,00	0,00000	0,00	33,61300	21 165,80
115	713141131	Montáž izolace tepelné stěch plochých kladené volně, spádo	28,65600	m2	110,93940	3 179,08	0,00	0,00000	0,00	28,65600	3 179,08
116	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 160 spádový	3,43900	m3	6 102,96000	20 988,08	0,00	0,00000	0,00	3,43900	20 988,08
117	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6	1,77000	%	930,74019	1 647,41	0,00	0,00000	0,00	1,77000	1 647,41
713	713 Izolace tepelné				73 629,04		0,00		0,00		73 629,04
118	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spoj	6,18000	m2	1 261,96800	7 798,96	0,00	0,00000	0,00	6,18000	7 798,96
119	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD,	6,18000	m2	751,23300	4 642,62	0,00	0,00000	0,00	6,18000	4 642,62

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
120	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	15,00000	m	65,68440	985,27	0,00	0,00000	0,00	15,00000	985,27
121	763131711	SDK podhled dilatace	10,00000	m	372,38400	3 723,84	0,00	0,00000	0,00	10,00000	3 723,84
122	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	6,18000	m2	52,23720	322,83	0,00	0,00000	0,00	6,18000	322,83
123	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	6,18000	m2	161,62500	998,84	0,00	0,00000	0,00	6,18000	998,84
124	998763301	Presun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objekt	0,10300	t	1 461,09000	150,49	0,00	0,00000	0,00	0,10300	150,49
763	763	Konstrukce suché výstavby			18 622,85	0,00	0,00				18 622,85
125	764224408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al f	11,80000	m	1 564,53000	18 461,45	0,00	0,00000	0,00	11,80000	18 461,45
126	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al f	6,84500	m	1 880,90000	11 169,58	0,00	0,00000	0,00	6,84500	11 169,58
127	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al pleci	5,60000	m	554,69700	3 106,30	0,00	0,00000	0,00	5,60000	3 106,30
128	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm	13,43000	m	735,71700	9 880,68	0,00	0,00000	0,00	13,43000	9 880,68
129	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 3:	2,00000	kus	905,39300	1 812,79	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 812,79
130	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolén, odskoků z Al plechu pr	10,40000	m	1 196,02500	12 438,66	0,00	0,00000	0,00	10,40000	12 438,66
131	998784201	Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektci	1,52000	%	735,32910	1 117,70	0,00	0,00000	0,00	1,52000	1 117,70
764	764	Konstrukce klempířské			57 987,16	0,00	0,00				57 987,16
132	611.D01	Dveře exteriérové, plechové, zateplené, jednokřídlé 900/1970	1,00000	kus	18 619,20	18 619,20	0,00	0,00000	0,00	1,00000	18 619,20
133	611.D02	Dveře exteriérové, plechové, zateplené, dvoukřídlé 1450/240:	1,00000	kus	40 664,85	40 664,85	0,00	0,00000	0,00	1,00000	40 664,85
134	998766201	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	0,74000	%	766,54212	567,24	0,00	0,00000	0,00	0,74000	567,24
766	766	Konstrukce truhlářské			59 851,29	0,00	0,00				59 851,29
135	767001	D+M mřížka větracího průduchu rozměr 400/200 mm, materiál	4,00000	kus	1 052,42622	4 209,70	0,00	0,00000	0,00	4,00000	4 209,70
136	998767201	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektce	1,00000	%	42,09705	42,10	0,00	0,00000	0,00	1,00000	42,10
137	Z01	D+M zábradlí vnitřní podesty	1,00000	soubor	12 068,34	12 068,34	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 068,34
138	Z02	D+M žebříku vnitřní podesty	1,00000	soubor	10 792,00	10 792,00	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 792,00
139	Z03	D+M vnitřní podesta	1,00000	soubor	35 489,92	35 489,92	0,00	0,00000	0,00	1,00000	35 489,92
140	Z04	D+M zábradlí lávky nádrží	1,00000	soubor	36 860,34	36 860,34	0,00	0,00000	0,00	1,00000	36 860,34
141	Z05	D+M konstrukce lávky nádrží	1,00000	soubor	81 549,64	81 549,64	0,00	0,00000	0,00	1,00000	81 549,64
142	Z06	D+M zábradlí venkovního schodiště	1,00000	soubor	21 297,08	21 297,08	0,00	0,00000	0,00	1,00000	21 297,08
143	Z07	demontáž stávajících ocelových konstrukcí	1,00000	soubor	80 367,09	80 367,09	0,00	0,00000	0,00	1,00000	80 367,09
144	Z08	D+M venkovní schodiště	1,00000	soubor	58 208,74	58 208,74	0,00	0,00000	0,00	1,00000	58 208,74
145	Z09	D+M konstrukce venkovní podesty	1,00000	soubor	66 023,48	66 023,48	0,00	0,00000	0,00	1,00000	66 023,48
146	Z10	D+M zábradlí	1,00000	soubor	9 584,54	9 584,54	0,00	0,00000	0,00	1,00000	9 584,54
147	Z11	D+M žebřík stáv. komory	1,00000	soubor	22 962,03	22 962,03	0,00	0,00000	0,00	1,00000	22 962,03
148	Z12	D+M konstrukce podlahy 01	1,00000	soubor	68 017,16	68 017,16	0,00	0,00000	0,00	1,00000	68 017,16

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv

Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
149	Z13 D+M konstrukce podlahy 02	1,00000	soubor	91 524,08401	91 524,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	91 524,08
150	Z14 D+M konstrukce nových filtrů	1,00000	soubor	350 649,28314	350 649,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	350 649,28
767	767 Konstrukce zámečnické			949 645,52	949 645,52	0,00	0,00	0,00000	0,00		949 645,52
151	771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	38,51600	m2	19,78290	761,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	761,96
152	771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	38,51600	m2	61,67610	2 375,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	2 375,52
153	771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	38,51600	m2	288,33900	11 105,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	11 105,66
154	771474112 Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlo	16,54000	m	159,03900	2 630,51	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,54000	2 630,51
155	59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do Interiéru l exteriéru 4	37,21500	kus	312,90600	11 644,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	37,21500	11 644,80
156	771574285 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskl	38,51600	m2	861,13800	33 167,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	33 167,59
157	59761406 dlažba keramická slinutá protiskluzná do Interiéru l exteriéru l	44,29300	m2	800,36700	35 450,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	44,29300	35 450,66
158	771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	38,51600	m2	505,56300	19 472,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	19 472,26
159	771592011 Čistění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlaž	38,51600	m2	33,23010	1 279,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	1 279,89
160	998771201 Presun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v dc	5,47000	%	1 524,33063	8 338,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,47000	8 338,09
771	771 Podlahy z dlaždic			126 226,94	126 226,94	0,00	0,00	0,00000	0,00		126 226,94
161	781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	2,25000	m2	9,10272	20,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	20,48
162	781121011 Nátěr penetrační na stěnu	2,25000	m2	76,67490	172,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	172,52
163	781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	2,25000	m2	579,26400	1 303,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	1 303,34
164	781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	2,25000	m2	775,80000	1 745,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	1 745,55
165	59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2	2,58800	m2	531,42300	1 375,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,58800	1 375,32
166	781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	4,50000	m	170,67600	768,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,50000	768,04
167	781495211 Čistění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickýr	2,25000	m2	33,23010	74,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	74,77
168	998781201 Presun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v c	2,80000	%	70,59780	197,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,80000	197,67
781	781 Dokončovací práce - obklady			5 657,69	5 657,69	0,00	0,00	0,00000	0,00		5 657,69
169	783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmaš	18,00000	m2	83,65710	1 505,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	1 505,83
170	783301401 Ometení zámečnických konstrukcí	18,00000	m2	6,73653	121,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	121,26
171	783334101 Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstr	18,00000	m2	179,72700	3 235,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	3 235,09
172	783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnic	18,00000	m2	236,61900	4 259,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	4 259,14
173	783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstruk	18,00000	m2	226,27600	4 072,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	4 072,95
174	783352101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyest	18,00000	m2	183,60600	3 304,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	3 304,91
783	783 Dokončovací práce - natěry			16 499,18	16 499,18	0,00	0,00	0,00000	0,00		16 499,18
175	784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 i	254,36700	m2	8,58552	2 183,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	254,36700	2 183,87

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
176	784181105 Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v míst	254,36700	m2	26,63580	6 775,27	0,00000	0,00	0,00000	0,00	254,36700	6 775,27
177	784211005 Jednorázové bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruv	254,36700	m2	54,17670	13 780,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	254,36700	13 780,76
784	784 Dokončovací práce - malby a tapety			22 739,90			0,00		0,00		22 739,90
178	789221111 Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarez	3,00000	m2	1 357,55000	4 072,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 072,95
179	42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	0,14700	t	18 489,90000	2 718,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,14700	2 718,02
789	789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a techn			6 790,97			0,00		0,00		6 790,97
180	3067_000_000 Výrobní dokumentace - zámečnické konstrukce	1,00000	kpl	103 440,00000	103 440,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	103 440,00
PS01	PS 01.3 Ostatní			103 440,00			0,00		0,00		103 440,00
181	HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník	6,00000	hod	508,14900	3 048,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 048,89
HZS	HZS Hodinové zúčtovací sazby			3 048,89			0,00		0,00		3 048,89

22900640 SO01 - SO 01 - Úpravná vo... 5 921 818,19 0,00 0,00 5 921 818,19

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do :	10,00000	hod	114,43050	1 144,31	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	1 144,31
2	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné loženy	1,00000	m	404,70900	404,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	404,71
3	119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpeč	2,00000	kus	332,30100	664,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	664,60
4	119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpeč	2,00000	kus	195,24300	390,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	390,49
5	119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	60,00000	m	49,00470	2 940,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	2 940,28
6	119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	60,00000	m	17,97270	1 078,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	1 078,36
7	119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízen	7,00000	m	267,55100	1 873,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	1 873,56
8	119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstra	7,00000	m	68,17550	484,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	484,23
9	121151103 Sejmuti orlice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	63,00000	m2	78,13160	4 985,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	63,00000	4 985,29
10	129001101 Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti in	1,00000	m3	619,34700	619,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	619,35
11	132255203 Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitel	93,68000	m3	1 079,55500	101 142,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	93,68000	101 142,08
12	133255101 Hloubení šachet zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skup	3,40000	m3	2 430,84000	8 264,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,40000	8 264,86
13	151101101 Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	174,00000	m2	188,77800	32 847,37	0,00000	0,00	0,00000	0,00	174,00000	32 847,37
14	151101102 Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 n	19,20000	m2	337,47300	6 479,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,20000	6 479,48
15	151101111 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	174,00000	m2	97,88010	17 031,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	174,00000	17 031,14
16	151101112 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 d	19,20000	m2	148,69500	2 854,94	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,20000	2 854,94
17	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání	14,44800	m3	444,79200	6 426,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,44800	6 426,35
18	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 i	14,44800	m3	213,34500	3 082,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,44800	3 082,41

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
19	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	28,89600	t	386,69700	11 171,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	28,89600	11 171,40
20	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	14,44800	m3	29,48040	425,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,44800	425,93
21	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutř	64,30000	m3	191,36400	12 304,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	64,30000	12 304,71
22	175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, ulo	18,33200	m3	341,35200	6 257,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,33200	6 257,66
23	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou	18,33200	m3	287,04800	5 262,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,33200	5 262,13
24	181351003 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině	63,00000	m2	119,34390	7 518,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	63,00000	7 518,67
25	181411121 Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a v	63,00000	m2	9,55527	601,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	63,00000	601,98
26	00572470 osivo směs travní univerzální	1,26000	kg	126,32610	159,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,26000	159,17
001	1 Zemní práce				236 415,46		0,00		0,00		236 415,46
27	359901111 Vybílení stok	41,00000	m	47,97030	1 966,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	1 966,78
28	359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	41,00000	m	55,46970	2 274,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	2 274,26
003	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 241,04		0,00		0,00		4 241,04
29	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	3,60900	m3	1 448,16000	5 226,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,60900	5 226,41
30	452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	0,83600	m3	5 133,21000	4 291,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,83600	4 291,36
31	452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože	1,84000	m2	816,76100	1 134,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,84000	1 134,84
32	452369211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený	0,03700	t	83 786,40000	3 100,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,03700	3 100,10
004	4 Vodorovné konstrukce				13 752,71		0,00		0,00		13 752,71
33	831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	2,00000	kus	814,59000	1 629,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 629,18
34	831362193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou d	2,00000	kus	6 115,89000	12 231,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	12 231,78
35	871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SI	41,00000	m	862,43100	35 359,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	35 359,67
36	877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropyl	8,00000	kus	393,07200	3 144,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	3 144,58
37	28611370 koleno kanalizace PVC KG 250x30°	3,00000	kus	505,56300	1 516,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 516,69
38	28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45°	5,00000	kus	565,04100	2 825,21	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 825,21
39	877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropyl	1,00000	kus	647,79300	647,79	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	647,79
40	28611400R odbočka kanalizační plastová s trídlem KG 250/250/45°	1,00000	kus	1 189,56000	1 189,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 189,56
41	891362522 Montáž koncových klapek nerezových na protipřírubu DN 250	1,00000	kus	925,78800	925,79	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	925,79
42	42283112R klapka koncová zpětná s nerezovou klapkou DN 250	1,00000	kus	15 267,74000	15 267,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 267,74
43	894118001 Příplatek ZKD 0,80 m výšky vstupu na potrubí	7,00000	kus	2 469,63000	17 287,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	17 287,41
44	894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN	3,00000	kus	17 584,80000	52 754,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	52 754,40
45	59224176 prstenec šachetový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	1,00000	kus	249,54900	249,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	249,55
46	59224187 prstenec šachetový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	3,00000	kus	284,46000	853,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	853,38
47	59224188 prstenec šachetový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	1,00000	kus	316,78500	316,79	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	316,79

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
48	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x92,1	2,00000	kus	2 156,74000	4 313,45	0,00	0,00000	0,00	2,00000	4 313,45
49	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x80x9cm, stupadla popla	1,00000	kus	1 933,03500	1 933,04	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 933,04
50	59224001	díllec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm	2,00000	kus	1 784,34000	3 568,68	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 568,68
51	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	2,00000	kus	3 092,85600	6 185,71	0,00	0,00000	0,00	2,00000	6 185,71
52	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	1,00000	kus	1 784,34000	1 784,34	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 784,34
53	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x80cm	2,00000	kus	10 298,74500	20 597,49	0,00	0,00000	0,00	2,00000	20 597,49
54	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	8,00000	kus	223,68900	1 789,51	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 789,51
55	894812205R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 428/250 průtoč	1,00000	kus	5 115,10800	5 115,11	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 115,11
56	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korigova	1,00000	kus	1 108,10100	1 108,10	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 108,10
57	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uřiz	1,00000	kus	121,67130	121,67	0,00	0,00000	0,00	1,00000	121,67
58	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop llinový plný do te	1,00000	kus	4 272,07200	4 272,07	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 272,07
59	899104112	Osazení poklopů llinových nebo ocelových včetně rámu pro l	3,00000	kus	1 642,11000	4 926,33	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 926,33
60	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D4	3,00000	kus	3 434,20800	10 302,62	0,00	0,00000	0,00	3,00000	10 302,62
61	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	41,00000	m	6,46500	265,07	0,00	0,00000	0,00	41,00000	265,07
008	8 Trubní vedení				212 482,71	0,00	0,00				212 482,71
62	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ot	26,45700	t	425,39700	11 254,73	0,00	0,00000	0,00	26,45700	11 254,73
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev	0,41600	t	1 486,95000	618,57	0,00	0,00000	0,00	0,41600	618,57
998	998 Přesun hmot				11 873,30	0,00	0,00				11 873,30
64	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	9,00000	m	686,58300	6 179,25	0,00	0,00000	0,00	9,00000	6 179,25
65	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	1,00000	kus	120,63680	120,64	0,00	0,00000	0,00	1,00000	120,64
66	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	9,00000	m	34,26450	308,38	0,00	0,00000	0,00	9,00000	308,38
67	9988881R	Stavební výpomoc pro kanalizaci	1,00000	soubor	1 939,50000	1 939,50	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 939,50
68	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6	0,00400	t	981,38700	3,93	0,00	0,00000	0,00	0,00400	3,93
721	721 Zuravotechnika - vnitřní kanalizace				8 551,70	0,00	0,00				8 551,70
69	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16	20,00000	m	271,53000	5 430,60	0,00	0,00000	0,00	20,00000	5 430,60
70	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	20,60000	m	52,88370	1 089,40	0,00	0,00000	0,00	20,60000	1 089,40
71	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zak	1,00000	soubor	484,87600	484,88	0,00	0,00000	0,00	1,00000	484,88
72	722181111	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN do 20 mm	2,00000	m	84,17430	168,35	0,00	0,00000	0,00	2,00000	168,35
73	722181116	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN 50 a DN 65 i	2,00000	m	219,81000	439,62	0,00	0,00000	0,00	2,00000	439,62
74	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	2,00000	kus	294,80400	589,61	0,00	0,00000	0,00	2,00000	589,61
75	722220162	Nástěnka závlhová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	2,00000	kus	236,61900	473,24	0,00	0,00000	0,00	2,00000	473,24
76	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním	3,00000	kus	170,67600	512,03	0,00	0,00000	0,00	3,00000	512,03

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
77	722221134 Ventili výřokový G 1/2" s jedním závitem	1,00000	soubor	726,67	726,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	726,67
78	7222224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	1,00000	kus	393,07	393,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	393,07
79	722231072 Ventili zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	1,00000	kus	395,66	395,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	395,66
80	722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	9,00000	m	79,64	716,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	716,84
81	9888882R Stavební výpomoc pro vodovod	1,00000		3 232,50	3 232,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 232,50
82	722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	9,00000	m	62,83	565,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	565,56
83	988722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v d	0,01400	t	877,94	12,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01400	12,29
722	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 230,32		0,00		0,00		15 230,32
84	725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon příp	1,00000	soubor	5 443,53	5 443,53	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 443,53
85	725811202 Ventili nástěnný dolní výřok G 1/2"	1,00000	kus	1 070,60	1 070,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 070,60
86	988725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v d	0,01600	t	1 026,64	16,43	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01600	16,43
725	725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 530,56		0,00		0,00		6 530,56
87	7515370111R Potrubí kruhové PP d250 mm (s atestem na pitnou vodu)	6,00000	m	2 260,16	13 560,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	13 560,98
88	7515370112R Potrubí kruhové PP d315 mm (s atestem na pitnou vodu)	19,00000	m	4 102,69	77 951,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,00000	77 951,09
89	7515370113R Potrubí pro odved kondenzátu (HT)	6,00000	m	618,05	3 708,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 708,32
90	7515370114R Koleno PP d315 mm - 90° (s atestem na pitnou vodu)	2,00000	kus	19 808,76	39 617,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	39 617,52
91	7515370115R T kus PP d250/315 mm (s atestem na pitnou vodu)	1,00000	kus	16 472,82	16 472,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	16 472,82
92	7515370116R Tlumič hluku PP d315 mm (s atestem na pitnou vodu)	1,00000	kus	21 618,96	21 618,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	21 618,96
93	7515370117R Zpětná klapka PP d315 mm (s atestem na pitnou vodu)	1,00000	kus	18 399,39	18 399,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	18 399,39
94	7515370118R Výustky PP dverhanné s pevnou lamelou	1,00000	kpl.	12 671,40	12 671,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 671,40
95	7515370119R Filtrační sestava PP d315 mm včetně filtrační vložky (s atester	1,00000	kus	19 110,54	19 110,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	19 110,54
96	7515370110R Filtrační sestava PVC d200 mm včetně nerez exteriérové mříž	1,00000	kus	16 071,99	16 071,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	16 071,99
97	7515370111R PVC KG d200 mm	1,00000	m	711,15	711,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	711,15
98	7515370112R Regulace systému	1,00000	soubor	8 740,68	8 740,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	8 740,68
99	7515370113R Montáž systému	1,00000	soubor	15 516,00	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00
100	7515370114R Kotevní materiál	1,00000	soubor	3 103,20	3 103,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 103,20
101	7515370115R Doprava	1,00000	soubor	1 939,50	1 939,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 939,50
102	7515370116R Větrací mřížka se sítkou proti hmyzu a přírubou d315 mm s pe	4,00000	soubor	7 344,24	7 344,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 344,24
103	9888883RR Stavební výpomoc pro větrání	1,00000	soubor	6 465,00	6 465,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 465,00
104	988751201R Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výsl	0,52000	%	3 659,23	1 902,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,52000	1 902,80
751	751 Vzduchotechnika				284 905,58		0,00		0,00		284 905,58

22900641 SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...

793 983,38

0,00

0,00

793 983,38

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	891163222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25	2,00000	kus	291,77838	583,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	583,56
2	42211001 ventíl odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, plná vc	2,00000	kus	4 030,82406	8 061,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	8 061,65
3	891211222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	2,00000	kus	293,32998	586,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	586,66
4	42221301 šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16	2,00000	kus	4 052,23614	8 104,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	8 104,47
5	891213222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 50	2,00000	kus	1 627,44738	3 254,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 254,89
6	42213000 ventíl odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, plná vc	2,00000	kus	22 482,88400	44 965,37	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	44 965,37
7	891231222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	8,00000	kus	373,86407	2 989,31	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 989,31
8	42221302 šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16	8,00000	kus	5 162,08562	41 296,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	41 296,76
9	891235321 Montáž zpětných klapek DN 65	4,00000	kus	436,54268	1 746,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 746,17
10	42283042 klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu D	4,00000	kus	6 030,70716	24 122,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	24 122,83
11	891241222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	1,00000	kus	379,87047	379,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	379,87
12	42221303 šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16	1,00000	kus	5 247,74394	5 247,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 247,74
13	891242312 Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	1,00000	kus	2 370,37932	2 370,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 370,38
14	38821717 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80 :	1,00000	kus	32 746,20768	32 746,21	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	32 746,21
15	891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	1,00000	kus	424,87880	424,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	424,88
16	42221304 šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16	1,00000	kus	5 869,58643	5 869,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 869,59
17	891311222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	8,00000	kus	665,31315	5 322,51	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	5 322,51
18	42221306 šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16	8,00000	kus	9 191,13534	73 529,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	73 529,08
19	891312312 Montáž přírubového vodoměru DN 150 v šachtě	1,00000	kus	4 343,27751	4 343,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 343,28
20	38821720 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 150	1,00000	kus	60 001,10901	60 001,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	60 001,11
21	891313321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 150	2,00000	kus	10 203,81294	20 407,63	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	20 407,63
22	000.000306212 Elektroventil přírubový DN 150 plná voda	2,00000	kus	140 962,86000	281 925,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	281 925,72
23	891316331 Montáž vtokových košů v objektech DN 150	1,00000	kus	485,15946	485,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	485,16
24	42692305 koš vtokový přírubový nerezový DN 150	1,00000	kus	6 702,34308	6 702,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 702,34
25	891371222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	2,00000	kus	2 940,82506	5 881,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 881,65
26	42221309 šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16	2,00000	kus	40 826,74529	81 253,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	81 253,49
27	891376321 Montáž zpětných klapek DN 300	1,00000	kus	6 524,89176	6 524,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 524,89
28	000.98303000C Zpětná klapka trubní DN 300, materiál PE	1,00000	kus	90 139,50378	90 139,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	90 139,50
29	891376331 Montáž vtokových košů v objektech DN 300	2,00000	kus	2 324,91744	4 649,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	4 649,83
30	42692308 koš vtokový přírubový nerezový DN 300	2,00000	kus	32 118,12000	64 236,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	64 236,24
008	8 Trubní vedení			888 152,77	888 152,77		0,00		0,00		888 152,77
31	977000000_R Těsnění prostupů	1,00000	kpl	271 790,03523	271 790,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	271 790,04
32	977000001_R Zasepení stávajících prostupů bez budoucího využití	1,00000	kpl	45 924,04992	45 924,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	45 924,05

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	Jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
33	977151115 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	0,25000	m	3 444,30633	861,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,25000	861,08
34	977151119 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	0,40000	m	4 408,70331	1 763,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,40000	1 763,48
35	977151125 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	0,50000	m	7 118,22360	3 559,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,50000	3 559,11
36	977151127 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	9,00000	m	8 495,95389	76 463,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	76 463,59
37	977151129 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	1,70000	m	11 056,21028	18 795,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,70000	18 795,56
38	977151131 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	5,63000	m	11 940,26022	67 223,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,63000	67 223,67
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					486 380,58		0,00		0,00		486 380,58
39	722221134 Ventl výtokový G 1/2" s jedním závitem s hadicovou vývodko	8,00000	soubor	187,52379	1 500,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 500,19
40	722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	1,00000	kus	251,28162	251,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	251,28
41	722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,00000	kus	387,24057	774,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	774,48
42	722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,00000	kus	1 473,92949	2 947,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 947,86
722 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 473,81		0,00		0,00		5 473,81
43	10000_10001 Vysokotlaké odstředivé čerpadlo surové vody, Q=10,0l/s, H=;	4,00000	kus	73 684,30737	294 737,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	294 737,23
44	10000_10002 Čerpadlo do vrtu - nautilla, Q=19,0l/s, H=75,0m, podrobný po	2,00000	kus	396 263,69292	792 527,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	792 527,39
45	10000_10002.1 Výtláčné potrubí od čerpadla pozice 2), Nerezové výtláčné po	36,00000	m	4 783,75089	172 215,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00	36,00000	172 215,03
46	10000_10002.2 Čerpadlo do vrtu - nautilla-suchá rezerva, Q=19,0l/s, H=75,0m	1,00000	kus	404 635,29900	404 635,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	404 635,30
47	10000_10003 Kalové čerpadlo na vodícím zařízení jímky prací vody (odsaze	1,00000	kus	48 651,67221	48 651,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	48 651,67
48	10000_10004 Tlakový nerezový automatický filtr s automatickým ovládáním	2,00000	kus	2 215 012,77618	4 430 025,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	4 430 025,55
49	10000_10005 Zařízení pro dávkování chlomanu sodného, podrobný popis 1	1,00000	kus	64 972,77159	64 972,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	64 972,77
50	10000_10006 Zařízení pro měření volného chloru, podrobný popis viz. TZ	1,00000	kus	105 763,09431	105 763,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	105 763,09
51	10000_10007 Domácí vodárna, jmenovitý výkon 900W, 3300l/h, 45m, podro	1,00000	kus	24 832,24602	24 832,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	24 832,25
52	10000_10008 Indukční průtokoměr přírubový DN 100 s přenosem dat, Q=20l	2,00000	kus	63 202,97784	126 405,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	126 405,96
PS01 PS 01.1 Technologické vystrojení					6 464 766,24		0,00		0,00		6 464 766,24
53	20000_1 Potrubí surové vody - plnění nádrže surové vody. Dodávka za	1,00000	kpl	44 107,79868	44 107,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	44 107,80
54	20000_10 Potrubí odčerpávání kalu z nádrže prací vody. Dodávka zaříze	1,00000	kpl	11 392,04115	11 392,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	11 392,04
55	20000_11 Potrubí výtlaku surové vody z nádrže prací vody. Dodávka zař	1,00000	kpl	10 454,03430	10 454,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 454,03
56	20000_12 Potrubí vypouštění akumulace. Dodávka zařízení je kompletní	1,00000	kpl	35 821,05219	35 821,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	35 821,05
57	20000_13 Konzoly a stojky na uchycení potrubí, materiál AISI 304	1,00000	kpl	250 668,78972	250 668,79	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	250 668,79
58	20000_2 Potrubí surové vody - sání čerpadel a vypouštění nádrže suro	1,00000	kpl	43 389,31737	43 389,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	43 389,32
59	20000_3 Potrubí surové vody - výtlak čerpadel na filtry. Dodávka zaříze	1,00000	kpl	281 051,13480	281 051,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	281 051,13
60	20000_4 Potrubí upravené vody - odtok z filtrů, plnění akumulace. Dodi	1,00000	kpl	214 592,18901	214 592,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	214 592,19
61	20000_5 Potrubí upravené vody - odtok z akumulace do spotřebiště. Dv	1,00000	kpl	285 389,04636	285 389,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	285 389,05

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
62	20000_6	Potrubí bezpečnostního přepadu akumulace. Dodávka zařízení	1,00000	kpl	132 597,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	132 597,47
63	20000_7	Potrubí bezpečnostního přepadu nádrže surové vody. Dodávka	1,00000	kpl	23 885,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	23 885,10
64	20000_8	Potrubí bezpečnostního přepadu nádrže odpadní prací vody. I	1,00000	kpl	28 298,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	28 298,40
65	20000_9	Potrubí prací vody - od filtrů do nádrže prací vody. Dodávka z:	1,00000	kpl	87 294,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	87 294,26
PS11 PS 01.1.1 Trubní rozvody					1 448 940,63		0,00		0,00		1 448 940,63
66	100_000_000	Montáž technologického zařízení	2 400,00000	hod	692,19462	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 400,00000	1 661 267,09
67	101_000_000	Montáž trubních rozvodů, armatur a tvarovek	300,00000	hod	692,19462	0,00000	0,00	0,00000	0,00	300,00000	207 658,39
68	102_000_000	Montáž zámečnických konstrukcí na trubním vedení	200,00000	hod	869,87180	0,00000	0,00	0,00000	0,00	200,00000	173 934,36
69	103_000_000	Demontáž a likvidace stávající technologie bez využití v soula	1,00000	kpl	172 215,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	172 215,20
PS01 PS 01.2 Montáže					2 215 075,04		0,00		0,00		2 215 075,04
70	3059_000_000	Výčerpání nádrží + odvoz	1,00000	kpl	114 810,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	114 810,14
71	3060_000_000	Provizorní stavby po dobu výstavby	1,00000	kpl	287 025,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	287 025,34
72	3065_000_000	Manipulační technika	1,00000	kpl	114 810,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	114 810,14
73	3066_000_000	Lešení pro montáž technologie	1,00000	kpl	47 837,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	47 837,56
PS01 PS 01.3 Ostatní					564 483,18		0,00		0,00		564 483,18
22900642 SO02 - SO 02 - Úpravná vo...					12 073 272,25		0,00		0,00		12 073 272,25

22900643	SO03 - SO 03 - Sanace aku...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
2	SO 03 01	otryskání povrchu křemučitým pískem s vodním skrápěním	850,00000	m2	214 314,75	0,00000	0,00	425,00000	107 157,38	425,00000	107 157,37
11	SO 03 10	instalace ventilace, nasvícení, zakrývání technologie, ...	2,00000	kpl.	12 930,00	0,00000	0,00	0,50000	3 232,50	1,50000	9 697,50
12	SO 03 11	likvidace odpadu	2,00000	kpl.	12 930,00	0,00000	0,00	0,50000	3 232,50	1,50000	9 697,50
13	SO 03 12	dopravní náklady	2,00000	kpl.	25 860,00	0,00000	0,00	0,50000	6 465,00	1,50000	19 395,00
14	SO 03 13	odtrhové zkoušky	8,00000	kus	840,45000	0,00000	0,00	4,00000	3 361,80	4,00000	3 361,80
15	SO 03 14	zkoušební den s provedením odtrhových zkoušek a vystavení	1,00000	kus	3 232,50	0,00000	0,00	0,50000	1 616,25	0,50000	1 616,25
3	SO 03 02	odčerpání vod, úklid písku a sutin	2,00000	kpl.	12 930,00	0,00000	0,00	1,00000	12 930,00	1,00000	12 930,00
4	SO 03 03	pasivace výztuže	20,00000	m	193,95000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	3 879,00
5	SO 03 04	reprofilace povrchu na 10% plochy a síly do 10 mm na stěně	54,00000	m2	41 544,09	0,00000	0,00	27,00000	20 772,05	27,00000	20 772,04
6	SO 03 05	reprofilace povrchu dna v síle 10 mm	34,00000	m2	26 157,39	0,00000	0,00	17,00000	13 078,70	17,00000	13 078,69
7	SO 03 06	zhotovení fablonů	170,00000	m2	18 683,85	0,00000	0,00	85,00000	9 341,93	85,00000	9 341,92
8	SO 03 07	jemná reprofilace povrchu stěn v síle do 5 mm - 30% plochy	514,00000	m2	328 977,99	0,00000	0,00	257,00000	164 489,00	257,00000	164 488,99
9	SO 03 08	hydroizolační stěrka na 100% plochy s atestem na pitnou vodu	850,00000	m2	640,03500	0,00000	0,00	0,00000	0,00	850,00000	544 029,75

410501 Intenzifikace úv a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900643	SO03 - SO 03 - Sanace aku...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
10	SO 03 09 zpřístupnění povrchu	2,00000	kpl.	6 465,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,50000	3 232,50	1,50000	9 697,50
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 278 052,92		0,00		348 909,61		929 143,31
22900643	SO03 - SO 03 - Sanace aku...				1 278 052,92		0,00		348 909,61		929 143,31
22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s ko	500,00000	m2	39,43650	19 718,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	500,00000	19 718,25
2	111251202 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s ko	400,00000	m2	58,83150	23 532,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	400,00000	23 532,60
3	112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300	5,00000	kus	252,13500	1 260,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 260,68
4	112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 3	15,00000	kus	143,52300	2 152,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	2 152,85
5	112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 5	10,00000	kus	283,16700	2 831,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 831,67
6	112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	20,00000	kus	518,49300	10 369,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	10 369,86
7	112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	10,00000	kus	982,68000	9 826,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	9 826,80
8	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do .	420,00000	hod	114,43050	48 060,81	8,00000	915,44	0,00000	0,00	412,00000	47 145,37
9	119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	1,00000	m	417,63900	417,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	417,64
10	119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového	1,00000	m	787,43700	787,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	787,44
11	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložené	2,00000	m	404,70900	809,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	809,42
12	119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpeč	25,00000	kus	332,30100	8 307,53	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,00000	8 307,53
13	119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpeč	25,00000	kus	195,24300	4 881,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,00000	4 881,08
14	119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	6,00000	m2	674,94600	4 049,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	4 049,68
15	119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	6,00000	m2	320,66400	1 923,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 923,98
16	119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	2 408,00000	m	49,00470	118 003,32	230,00000	11 271,08	400,00000	19 601,88	1 778,00000	87 130,36
17	119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2	8,00000	m	105,89670	847,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	847,17
18	119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2	8,00000	m	74,21820	593,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	593,75
19	119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízen	120,40000	m	287,65100	32 225,18	0,00000	0,00	20,00000	5 353,02	100,40000	26 872,16
20	119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstra	120,40000	m	69,17550	8 328,73	0,00000	0,00	20,00000	1 383,51	100,40000	6 945,22
21	121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	31,50000	m2	79,13160	2 492,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	31,50000	2 492,65
22	121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	282,00000	m2	37,88480	10 683,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	282,00000	10 683,54
23	121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 m	1 396,50000	m2	25,34280	35 391,22	80,00000	2 027,42	300,00000	7 602,84	1 016,50000	25 760,96
24	121151203 Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200	100,50000	m2	91,28580	9 174,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,50000	9 174,22
25	132212112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídý těž	20,40000	m3	2 249,82000	45 896,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,40000	45 896,33
26	132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídý těžtk	24,08000	m3	1 081,55300	25 562,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	24,08000	25 562,20
27	132254206 Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídý těžiteli	2 269,70000	m3	1 116,63136	2 534 191,23	222,00000	247 869,97	380,00000	424 281,92	1 667,70000	1 862 039,34

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
28	139001101 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	12,00000	m3	705,97800	8 471,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	8 471,74
29	139951123 Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdla ze ŽB nebo f	11,78200	m3	11 637,00000	137 107,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,78200	137 107,13
30	151811131 Osazení pažičko boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	4 539,40000	m2	85,33800	387 383,32	420,00000	35 841,96	600,00000	51 202,80	3 519,40000	300 338,56
31	151811231 Odstranění pažičko boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	4 539,40000	m2	44,87357	203 699,06	420,00000	18 846,90	600,00000	26 924,14	3 519,40000	157 928,02
32	162201401 Vodovodné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmer	5,00000	kus	41,63460	208,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	208,17
33	162201405 Vodovodné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmer	15,00000	kus	51,72000	775,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	775,80
34	162201406 Vodovodné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmer	10,00000	kus	237,91200	2 379,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 379,12
35	162201411 Vodovodné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmer	5,00000	kus	650,37900	3 251,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	3 251,90
36	162201415 Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmer	15,00000	kus	614,17500	9 212,63	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	9 212,63
37	162201416 Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmer	10,00000	kus	1 261,96800	12 619,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	12 619,68
38	162301501 Vodovodné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	900,00000	m2	96,71640	87 044,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	900,00000	87 044,76
39	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopů, sypání	143,87700	m3	444,79200	63 995,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	143,87700	63 995,34
40	167151101 Nakládání výkopů z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 t	143,87700	m3	213,34500	30 695,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	143,87700	30 695,44
41	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (si	287,75400	t	366,60700	111 247,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	287,75400	111 247,71
42	171251201 Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	118,54800	m3	29,48040	3 494,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	118,54800	3 494,84
43	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání, se zhut	1 364,15000	m3	191,36400	261 049,20	135,00000	25 834,14	220,00000	42 100,08	1 009,15000	193 114,98
44	175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypání, ulo	628,79100	m3	341,35200	214 639,07	60,00000	20 481,12	105,00000	35 841,96	463,79100	158 315,99
45	175151101 Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo	628,79100	m3	287,04600	180 491,94	60,00000	17 222,76	105,00000	30 139,83	463,79100	133 129,35
46	181351103 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m	282,00000	m2	79,90740	22 533,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	282,00000	22 533,89
47	181351115 Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500	1 396,50000	m2	35,55760	49 656,05	0,00000	0,00	350,00000	12 445,13	1 046,50000	37 210,92
48	181411121 Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a v	282,00000	m2	9,55527	2 694,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	282,00000	2 694,59
49	181411122 Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu př	132,00000	m2	16,16250	2 133,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	132,00000	2 133,45
50	00572470 osivo směs travní univerzální	8,28000	kg	126,32610	1 045,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,28000	1 045,98
51	182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží pi	100,50000	m2	243,08400	24 429,94	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,50000	24 429,94
52	61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	100,50000	m2	64,65000	6 497,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,50000	6 497,33
53	182351023 Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy c	132,00000	m2	161,62500	21 334,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	132,00000	21 334,50
001	1 Zemní práce			4 810 412,41	380 310,79				656 877,11		3 773 224,51
54	212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforac	602,00000	m	431,86200	259 980,92	0,00000	0,00	5,00000	2 159,31	597,00000	257 821,61
002	2 Zakládání			259 980,92					2 159,31		257 821,61
55	451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopu	156,96200	m3	831,39900	130 498,05	14,80000	12 304,70	26,00000	21 616,37	116,16200	96 576,98
56	452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	0,68600	m3	4 745,31000	3 255,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,68600	3 255,28

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900544	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
57	452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop	3,92000	m2	779,67900	3 056,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,92000	3 056,34
004	4 Vodovodní konstrukce			136 809,67		12 304,70		21 616,37			102 888,60
58	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	4,00000	m2	248,25600	993,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	993,02
59	567120109 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 1l	4,00000	m2	319,37100	1 277,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 277,48
60	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupin	4,00000	m2	508,14900	2 032,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 032,60
61	59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	4,12000	m2	501,68400	2 066,94	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,12000	2 066,94
005	5 Komunikace pozemní			6 370,04		0,00					6 370,04
62	850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 2	2,00000	m	253,42800	506,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	506,86
63	850361819 Připlátek za bourání litinových trub ve štole, v uzavřených kai	2,00000	m	28,18740	56,37	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	56,37
64	850391811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 4	7,00000	m	347,81700	2 434,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	2 434,72
65	850441819 Připlátek za bourání litinových trub ve štole, v uzavřených kai	7,00000	m	49,26330	344,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	344,84
66	852352122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky	2,00000	kus	1 991,22000	3 982,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 982,44
67	55253308 trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 1000mm	1,01000	kus	14 309,63100	14 452,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,01000	14 452,73
68	55253308 trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 800mm	1,01000	kus	11 529,68100	11 644,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,01000	11 644,98
69	857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený	3,00000	kus	1 874,85000	5 624,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	5 624,55
70	55254030 koleno přírubové z tvárné litinypráškový epoxid tl 250µm Q-ko	1,00000	kus	7 624,82100	7 624,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 624,82
71	55250646 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 200	1,00000	kus	12 867,93600	12 867,94	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 867,94
72	55253664 příruba zasilépací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	1,00000	kus	2 513,59200	2 513,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 513,59
73	857374122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený	1,00000	kus	5 766,78000	5 766,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 766,78
74	55253548 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový	1,00000	kus	24 299,34900	24 299,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	24 299,35
75	871381211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných	1 204,00000	m	427,98300	515 291,53	114,00000	48 790,06	226,00000	96 724,16	864,00000	369 777,31
76	28613567R potrubí dvourstvé PE100 RC SDR11 355x32,2 dl 12m	1 222,06000	m	4 123,37700	5 039 014,10	115,71000	477 115,96	229,39000	945 861,45	876,96000	3 616 036,69
77	871395611 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 40	60,00000	m	126,06750	7 564,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	7 564,05
78	877381101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 355	117,00000	kus	1 100,34300	128 740,13	10,00000	11 003,43	20,00000	22 006,86	87,00000	95 729,84
79	28615965 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	118,75500	kus	7 566,63600	898 575,86	10,15000	76 801,36	20,30000	153 602,71	88,30500	668 171,79
80	28614908R oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	2,03000	kus	18 665,74800	37 891,47	1,01500	18 945,73	1,01500	18 945,27	0,00000	0,47
81	286149081R oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	2,03000	kus	18 665,74800	37 891,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,03000	37 891,47
82	286149082R oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	3,04500	kus	18 665,74800	56 837,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,04500	56 837,20
83	286149083R lemový nákrúžek SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	3,04500	kus	31 342,32000	95 437,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,04500	95 437,36
84	286149084R volná příruba DN 300mm	3,04500	kus	7 758,00000	23 623,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,04500	23 623,11
85	879231191 Připlátek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli vodo	86,00000	m	126,32810	8 337,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	86,00000	8 337,52
86	891311811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	1,00000	kus	1 077,06900	1 077,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 077,07

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí																							
22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...				celkem MJ		jedn.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbývá MJ		zbývá Kč	
87	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200				1,00000	kus	2 754,09000		2 754,09		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		2 754,09	
88	4222130711R	šoupátko plná voda litina GGG 50 dlouhá stavební díl PN10/16				1,00000	kus	19 184,24100		19 184,24		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		19 184,24	
89	422910691R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm Rd 1,3l				1,00000	kus	2 725,64400		2 725,64		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		2 725,64	
90	891371112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300				2,00000	kus	5 081,49000		10 162,98		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		10 162,98	
91	4222130911R	šoupátko plná voda litina GGG 50 dlouhá stavební díl PN10/16				2,00000	kus	48 806,87100		97 613,74		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		97 613,74	
92	422910641R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 250-300mm Rd				2,00000	kus	3 135,52500		6 271,05		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		6 271,05	
93	891371811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300				2,00000	kus	2 146,38000		4 292,76		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		4 292,76	
94	891379111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300				1,00000	kus	1 706,76000		1 706,76		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		1 706,76	
95	42273580R	pás univerzální navrtávací se závítovým výstupem z tvárné lit				1,00000	kus	10 033,68000		10 033,68		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		10 033,68	
96	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách				1,00000	kus	10 770,69000		10 770,69		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		10 770,69	
97	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350				1 204,00000	m	44,34990		53 397,28		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1 204,00000		53 397,28	
98	892383122	Propíchlí a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 n				1 204,00000	m	113,39810		136 528,90		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1 204,00000		136 528,90	
99	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hn				1,00000	kus	239,20500		239,21		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		239,21	
100	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových				3,00000	kus	757,59800		2 273,09		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,00000		2 273,09	
101	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do te				3,00000	kus	1 026,64200		3 079,93		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,00000		3 079,93	
102	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového				3,00000	kus	193,95000		581,85		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,00000		581,85	
103	899712111	Orientační tabulky na zděvu				1,00000	kus	320,66400		320,66		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		320,66	
104	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém				4,00000	kus	1 708,95300		6 832,21		0,00000		0,00		0,00000		0,00		4,00000		6 832,21	
105	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí				1 210,00000	m	20,68800		25 032,48		114,24000		2 363,40		226,00000		4 675,49		869,76000		17 993,59	
106	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm				1 204,00000	m	6,46500		7 783,86		114,00000		737,01		226,00000		1 461,09		864,00000		5 585,76	
107	89991136R	Kluzná objímka výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí do 350				12,00000	kus	387,90000		4 654,80		0,00000		0,00		0,00000		0,00		12,00000		4 654,80	
108	899913165	Uzávěrací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500				2,00000	kus	4 228,11000		8 456,22		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		8 456,22	
109	899914116	Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm				3,00000	m	2 792,88000		8 378,64		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,00000		8 378,64	
110	28611162	trubka kanalizační PVC DN 500x3000mm SN8				3,00000	m	2 230,42500		6 691,28		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,00000		6 691,28	
008 8 Trubní vedení										7 372 166,88		635 756,95		1 243 277,03		5 493 132,90							
111	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boi				8,00000	m	334,88700		2 679,10		0,00000		0,00		0,00000		0,00		8,00000		2 679,10	
112	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm				8,16000	m	139,64400		1 139,50		0,00000		0,00		0,00000		0,00		8,16000		1 139,50	
113	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm				6,00000	m2	96,32850		577,97		0,00000		0,00		0,00000		0,00		6,00000		577,97	
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										4 396,57		0,00		0,00		4 396,57							
114	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku				3,62700	t	418,93200		1 519,47		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,62700		1 519,47	
115	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1				68,91300	t	18,98060		1 265,28		0,00000		0,00		0,00000		0,00		68,91300		1 265,28	

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
116	997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpa	1,80000	t	3 801,42000	6 842,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,80000	6 842,56
997	997 Přesun sutě				9 627,31		0,00		0,00		9 627,31
117	998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ot	135,01000	t	425,39700	57 432,85	12,90000	5 487,62	22,80000	9 699,05	99,31000	42 246,18
118	998271325 Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monoliticki	135,01000	t	305,14800	41 198,03	12,90000	3 936,41	22,80000	6 957,37	99,31000	30 304,25
119	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevř	42,32000	t	1 488,95000	62 927,72	4,10000	6 096,50	7,10000	10 557,35	31,12000	46 273,87
120	998276125 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastickýc	42,32000	t	1 409,37000	59 644,54	4,10000	5 778,42	7,10000	10 006,53	31,12000	43 859,59
998	998 Přesun hmot				221 203,14		21 298,95		37 220,30		162 683,89
121	230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	4,00000	kus	466,77300	1 867,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 867,09
122	3168651011R sloupek orientační modrobílý 446 mm, dl. 2000 mm	4,00000	kus	1 311,10200	5 244,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	5 244,41
23-M	23-M Montáže potrubí				7 111,50		0,00		0,00		7 111,50
22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...				12 828 078,44		1 049 671,39		1 961 150,12		9 817 256,93

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	Pol01 Skříň stojící ocelplechová 2000x1000x400 s montážním panelem	1,00000	ks	25 356,50580	25 356,51	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	25 356,51
2	Pol02 Boční zákrty, 2000x400 (balení 2ks)	1,00000	bal	4 609,64600	4 609,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 609,55
3	Pol03 Podstavec přední/zadní, 100x1000 (balení 2ks)	1,00000	bal	1 422,06726	1 422,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 422,07
4	Pol04 Boční díly podstavce, 100x400 (balení 2ks)	1,00000	bal	714,48594	714,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	714,49
5	Pol05 Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m)	8,00000	m	62,82687	502,61	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	502,61
6	Pol06 Kanál rozvaděčový 40x 60 s úzkou perf. světla šedá	10,00000	m	175,31787	1 753,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	1 753,18
7	Pol07 Kanál rozvaděčový 60x 80 s úzkou perf. světla šedá	4,00000	m	288,99843	1 155,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 155,99
D01	D01 Rozvaděč RM1				35 514,40		0,00		0,00		35 514,40
8	Pol08 Přepínač sítě 3P 40A Indikace LO-II na DIN-lištu	1,00000	ks	2 426,12055	2 426,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 426,12
9	Pol09 Rukojeť pistolová	1,00000	ks	611,77002	611,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	611,77
10	Pol10 Prodlužovací hřídel 400mm	1,00000	ks	163,13781	163,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	163,14
11	Pol11 Svodící přepětí 12,5 V/3 S (SPD T1+T2)	1,00000	ks	5 798,47143	5 798,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 798,47
12	Pol12 Hlavice hříbová rudá 40mm odblokování pootočením 1/1 kom	1,00000	ks	965,89686	965,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	965,90
13	Pol13 Chránič proudový 4p 63A 30mA AC	1,00000	ks	2 883,67446	2 883,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 883,67
14	Pol14 Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 10kA	1,00000	ks	1 431,66132	1 431,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 431,66
15	Pol15 Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 10kA	4,00000	ks	1 637,89482	6 551,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	6 551,58
16	Pol16 Chránič proudový 2p 25A 30mA AC	1,00000	ks	1 186,16941	1 186,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 186,16
17	Pol17 Jistič 1p B 4A 10kA	16,00000	ks	300,50613	4 808,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	4 808,10

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
18	Pol18 Jistič 1p B 6A 10kA	1,00000	ks	223,06836	223,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	223,07
19	Pol19 Jistič 1p B 16A 10kA	1,00000	ks	148,99239	148,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	148,99
20	Pol20 Jistič 3p B 10A 10kA	2,00000	ks	704,54277	1 409,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 409,09
21	Pol21 Jistič 3p B 16A 10kA	1,00000	ks	670,03260	670,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	670,03
22	Pol22 Jistič 3p B 40A 10kA	1,00000	ks	1 196,95596	1 196,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 196,96
23	Pol23 Jistič 1p C 2A 10kA	1,00000	ks	405,71754	405,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	405,72
24	Pol24 Jistič 1p C 10A 10kA	1,00000	ks	246,62682	246,63	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	246,63
25	Pol25 Jistič 1p+N C 10A 10kA	1,00000	ks	388,04223	388,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	388,04
26	Pol26 Jistič 3p B 16A 15kA	4,00000	ks	1 108,83801	4 435,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	4 435,35
27	Pol27 Spouštěč vypínací 230V	1,00000	ks	634,91472	634,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	634,91
28	Pol28 Spouštěč motoru 2P 1,00A	2,00000	ks	509,70060	1 019,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 019,40
29	Pol29 Spouštěč motoru 3P 1,00A	2,00000	ks	727,50645	1 455,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 455,01
30	Pol30 Spouštěč motoru 2P 6,30A	1,00000	ks	529,97484	529,97	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	529,97
31	Pol31 Spouštěč motoru 3P 6,30A	2,00000	ks	756,61188	1 513,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 513,22
32	Pol32 Kontakt pomocný 1Z/1V	8,00000	ks	287,47269	2 299,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 299,78
33	Pol33 Kontakt pomocný k jističi	10,00000	ks	287,47269	2 874,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 874,73
34	Pol34 Stykač 10A 230-240VAC 50-60Hz	9,00000	ks	640,52634	5 764,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	5 764,74
35	Pol35 Kontakt pomocný 4p 2Z+2V	9,00000	ks	290,12334	2 611,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	2 611,11
36	Pol36 Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 4kW, 9,5A, IP20, Brzdový ti	4,00000	ks	24 319,80426	97 279,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	97 279,22
37	Pol37 Termistorové relé, 1 přepínací kontakt, 5A, 250 VAC	4,00000	ks	2 479,68964	9 918,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	9 918,76
38	Pol38 Prostorový hygrosstat	2,00000	ks	2 653,49460	5 306,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 306,99
39	Pol39 Termostat 0°...60°C pro ventilátor 1xNO	1,00000	ks	890,13999	890,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	890,14
40	Pol40 Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 265x248 (223x222:	1,00000	ks	5 707,01764	5 707,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 707,02
41	Pol41 Mřížka větrací 268x248 CV IP64 otvor 223x223	1,00000	ks	1 433,07069	1 433,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 433,07
42	Pol42 Pojistkový odpiňáč 3P 10x38	1,00000	ks	241,29966	241,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	241,30
43	Pol43 Pojistka válcová 2A gG	3,00000	ks	45,55239	136,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	136,66
44	Pol44 Relé monitorovací 3-fázové sítě 183-528V AC	1,00000	ks	2 560,68308	2 560,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 560,68
45	Pol45 Svoditč přepětí - vazební impedance	2,00000	ks	843,24288	1 686,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 686,49
46	Pol46 Svoditč přepětí s vf filtrem	1,00000	ks	4 331,22675	4 331,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 331,23
47	Pol47 Zásuvka sořadová s ochr. kol. 3 svorky	1,00000	ks	429,93543	429,94	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	429,94
48	Pol48 LED světlo do rozváděče s infračerveným čidlem, 4W/230 Vø	1,00000	ks	1 281,37693	1 281,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 281,38
49	Pol49 Zdroj napájecí spínaný 24V 3,0A 72W	1,00000	ks	2 054,27961	2 054,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 054,28
50	Pol50 Zdroj DRC-138/60W	1,00000	ks	1 677,47355	1 677,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 677,47

410501

Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
51	Pol61 Akumulátor 12V7Ah	1,00000	ks	829,71810	829,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	829,72
52	Pol62 Záložní zdroj UPS 900W/1600VA 230V, 6x IEC zásuvka	1,00000	ks	7 941,28275	7 941,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 941,28
53	Pol63 Svorka řadová pojistková RSP 4 LED	27,00000	ks	166,20222	4 487,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00	27,00000	4 487,46
54	Pol64 Pojistka trubičková skleněná F 5,0A 250V 5x20mm	2,00000	ks	3,32301	6,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	6,65
55	Pol65 Pojistka trubičková skleněná F 1,0A 250V 5x20mm	5,00000	ks	4,26690	21,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	21,33
56	Pol66 Pojistka trubičková skleněná F 500mA 250V 5x20mm	16,00000	ks	3,31008	52,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	52,96
57	Pol67 Pojistka trubičková skleněná F 200mA 250V 5x20mm	4,00000	ks	4,25397	17,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	17,02
58	Pol68 Relé PUSH IN DRMKITP230VAC 4CO	18,00000	ks	474,46636	8 540,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	8 540,39
59	Pol69 Relé PUSH IN DRIKITP 24VDC 2CO	44,00000	ks	329,81844	14 512,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00	44,00000	14 512,01
60	Pol60 Relé PUSH IN DRIKITP230VAC 2CO	12,00000	ks	359,57037	4 314,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	4 314,84
61	Pol61 Hodiny spínací denní analogové	6,00000	ks	1 409,16312	8 454,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	8 454,98
62	Pol62 Hlavice otočná černá špozice pevné	7,00000	ks	319,93992	2 239,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	2 239,58
63	Pol63 Hlavice signální bílá	10,00000	ks	136,52787	1 365,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	1 365,28
64	Pol64 Hlavice signální žlutá	9,00000	ks	136,52787	1 228,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	1 228,75
65	Pol65 Spojovací díl	26,00000	ks	54,18963	1 408,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,00000	1 408,93
66	Pol66 Objímka LED 85-264VAC bílá	19,00000	ks	316,81086	6 019,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,00000	6 019,41
67	Pol67 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová	14,00000	ks	106,29753	1 488,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	1 488,17
68	Pol68 Nosič štitků 18x27mm bez štitku	26,00000	ks	22,92489	596,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,00000	596,05
69	Pol69 Štítek 18x27mm prázdny hliníková vrstva	26,00000	ks	21,89049	569,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,00000	569,15
70	Pol70 Mústek rozbočovací PE12 zelený 12x16mm/2	1,00000	ks	45,72048	45,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	45,72
71	Pol71 Mústek rozbočovací N12 modrý 12x16mm/2	1,00000	ks	45,72048	45,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	45,72
72	Pol72 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16	3,00000	ks	71,27016	213,81	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	213,81
73	Pol73 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16 BL	1,00000	ks	71,27016	71,27	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	71,27
74	Pol74 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16 PE	1,00000	ks	172,42155	172,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	172,42
75	Pol75 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4	3,00000	ks	21,89049	65,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	65,67
76	Pol76 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4 BL	1,00000	ks	22,16202	22,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	22,16
77	Pol77 Svorka řadová PUSH IN zemnicí A2C 4 PE	1,00000	ks	96,38022	96,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	96,38
78	Pol78 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2.5	16,00000	ks	19,78290	316,53	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	316,53
79	Pol79 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2.5 BL	2,00000	ks	20,06736	40,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	40,13
80	Pol80 Svorka řadová PUSH IN zemnicí A2C 2.5 PE	6,00000	ks	84,03207	504,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	504,19
81	Pol81 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1.5	161,00000	ks	19,78290	3 185,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	161,00000	3 185,05
82	Pol82 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1.5 BL	12,00000	ks	19,78290	237,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	237,39
83	Pol83 Svorka řadová PUSH IN zemnicí A2C 1.5 PE	25,00000	ks	76,04133	1 901,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,00000	1 901,03

410501

Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv

Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ MJ		jedin.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbyvá MJ		zbyvá Kč	
84	Pol84	Svorka OTL 50/1 šedá (VC05-0013)		2,00000	ks	161,09487		322,19		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		322,19	
85	Pol85	Svorka OTL 50/1 modrá		6,00000	ks	161,09487		966,57		0,00000		0,00		0,00000		0,00		6,00000		966,57	
86	Pol86	Svorka OTL 50/1 zeleno-žlutá		2,00000	ks	161,09487		322,19		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		322,19	
87	Pol87	Propojovací vodiče a drobný elektroinstalční materiál		1,00000	kpl	17 036,27600		17 035,28		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		17 035,28	
D02 D02 Vyzbrojení rozváděče RM1								279 245,61				0,00				0,00				279 245,61	
88	Pol88	Skrín pro hlavice M22-I2 plastová šedý kryt 2 otvory IP67		2,00000	ks	438,75369		877,51		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		877,51	
89	Pol89	Skrín pro hlavice plastová šedý kryt 6 otvorů IP66		2,00000	ks	863,94381		1 727,89		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		1 727,89	
90	Pol90	Hlavice otočná černá 3pozice pevné		6,00000	ks	319,93992		1 919,64		0,00000		0,00		0,00000		0,00		6,00000		1 919,64	
91	Pol91	Hlavice signální rudá		2,00000	ks	136,52787		273,06		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		273,06	
92	Pol92	Hlavice signální zelená		2,00000	ks	136,52787		273,06		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		273,06	
93	Pol93	Hlavice signální bílá		4,00000	ks	136,52787		546,11		0,00000		0,00		0,00000		0,00		4,00000		546,11	
94	Pol94	Hlavice signální žlutá		2,00000	ks	136,52787		273,06		0,00000		0,00		0,00000		0,00		2,00000		273,06	
95	Pol95	Spojovací díl		16,00000	ks	54,18963		867,03		0,00000		0,00		0,00000		0,00		16,00000		867,03	
96	Pol96	Objímka LED 85-264VAC bílá		10,00000	ks	316,81086		3 168,11		0,00000		0,00		0,00000		0,00		10,00000		3 168,11	
97	Pol97	Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová		12,00000	ks	106,25753		1 275,57		0,00000		0,00		0,00000		0,00		12,00000		1 275,57	
98	Pol98	Nosič štitků 18x27mm bez štitku		16,00000	ks	22,92489		366,80		0,00000		0,00		0,00000		0,00		16,00000		366,80	
99	Pol99	Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva		16,00000	ks	21,89049		350,25		0,00000		0,00		0,00000		0,00		16,00000		350,25	
100	Pol100	Drobný materiál		4,00000	kpl	300,62250		1 202,49		0,00000		0,00		0,00000		0,00		4,00000		1 202,49	
D03 D03 Ovládací skříně								13 120,58				0,00				0,00				13 120,58	
101	Pol101	Přepojovací skříně		5,00000	ks	1 733,58975		8 667,95		0,00000		0,00		0,00000		0,00		5,00000		8 667,95	
D04 D04 Přepojovací skříně								8 667,95				0,00				0,00				8 667,95	
102	Pol102	Logický modul s CPU 24DI 24DO 24V		1,00000	ks	33 681,48923		33 681,50		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		33 681,50	
103	Pol103	Rozšiřující modul 16DI		3,00000	ks	5 194,76680		15 584,27		0,00000		0,00		0,00000		0,00		3,00000		15 584,27	
104	Pol104	Rozšiřující modul 8AI		1,00000	ks	18 262,82334		18 262,82		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		18 262,82	
105	Pol105	Rozšiřující modul 4AO		1,00000	ks	10 470,68814		10 470,69		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		10 470,69	
106	Pol106	Rozšiřující modul 48EADP-MB		1,00000	ks	7 061,62899		7 061,63		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		7 061,63	
107	Pol107	Rozšiřující modul 232ADP-MB		1,00000	ks	6 290,52258		6 290,52		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		6 290,52	
108	Pol108	Operařský panel 10", dotekový displej 65k barev, 800x600p:		1,00000	ks	72 624,35355		72 624,38		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		72 624,38	
109	Pol109	Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x COMBO port (		1,00000	ks	76 360,51998		76 360,52		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		76 360,52	
110	Pol110	Radiomodem 403 - 470 MHz - 1x ETH + 3x RS232		1,00000	kpl	62 715,86595		62 715,87		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		62 715,87	
111	Pol111	Směrová anténa, fr. pásmo 400MHz, zisk 10dB, konektor N-F		1,00000	ks	4 509,33760		4 509,34		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		4 509,34	
112	Pol112	Přepátová ochrana koax. vedení 50Ω, na ozhranní zóny LP;		1,00000	ks	4 308,92260		4 308,92		0,00000		0,00		0,00000		0,00		1,00000		4 308,92	

410501

Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
113	Pol113	Koaxiální kabel s konektory do 15m	1,00000	kpl	3 607,47000	3 607,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 607,47
114	Pol114	Stožár (konzole + 3m trubka, žár. zinkováno, nerez spoj. mat.)	1,00000	kpl	12 024,90000	12 024,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 024,90
115	Pol115	Projekt ČTÚ	1,00000	kpl	4 008,30000	4 008,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 008,30
D05 D05 Řídicí systém a přenos dat												
							331 511,13	0,00		0,00		331 511,13
116	Pol116	Frekvenční měnič 30kW 61A IP55	1,00000	ks	155 281,61988	155 281,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	155 281,62
117	Pol117	Sítová tlumička, Jmenovité provozní napětí 480 V AC, třífázov.	1,00000	ks	11 484,68460	11 484,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	11 484,68
118	Pol118	Tlumička motoru třífázová, max. přípustné síťové napětí 750 V	1,00000	ks	27 009,42528	27 009,43	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	27 009,43
119	Pol119	Filtr výstupní sinusový - N 400/61	1,00000	ks	72 774,69136	72 774,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	72 774,59
120	Pol120	Kabel 2VSL(SVCYV-JB 4x 25 0,6/1kV černá (EMV dvojitě stíně	10,00000	m	948,76461	9 487,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	9 487,65
D06 D06 Výměna frekvenčního měniče na ČS							276 037,97	0,00		0,00		276 037,97
121	Pol121	Skříň přípojková SS100/NVE/FP-C vel. 00/160A výdének	1,00000	ks	7 002,65526	7 002,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 002,66
122	Pol122	Elektronický rozvaděč ER 112/NKP7P 80A	1,00000	ks	13 888,75950	13 888,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	13 888,76
123	Pol123	Krabice 380x300x120 s ucpávkami	1,00000	ks	1 175,44044	1 175,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 175,44
124	Pol124	Svorka OJL 70 1x10-70/6x2,5-16 mm2 (OJL 200)	3,00000	ks	743,68188	2 231,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 231,05
125	Pol125	Svorka OJL 70 1x10-70/6x2,5-16 mm2 (OJL 200) ZŽ	1,00000	ks	682,27731	682,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	682,28
126	Pol126	Ostatní materiál	1,00000	kpl	1 603,32000	1 603,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 603,32
D07 D07 Výměna přípojkové skříně							26 583,51	0,00		0,00		26 583,51
127	Pol127	Ponorná sonda rozsah 0-6m kabel 20m nerez, keramická mem	3,00000	ks	14 224,46109	42 673,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	42 673,38
128	Pol128	Plovákový spínač hladiny kabel 10m neopren	6,00000	ks	1 903,94250	11 423,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	11 423,66
129	Pol129	Závaží k plováku	6,00000	kpl	374,77605	2 248,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	2 248,66
130	Pol130	Magneticko-indukční průtokoměr DN100	2,00000	ks	52 468,64700	104 937,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	104 937,29
131	Pol131	Vysílač impulsů OPTO pro vodoměry	2,00000	ks	9 619,92000	19 239,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	19 239,84
132	Pol132	Detektor magnetický dveřní kontakt	1,00000	ks	561,16200	561,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	561,16
D08 D08 Snimače a senzory							181 083,99	0,00		0,00		181 083,99
133	Pol133	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krytem	3,00000	ks	435,96081	1 307,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 307,88
134	Pol134	Přivodka nástěnná 32A 5P 400A IP44	1,00000	ks	457,96767	457,97	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	457,97
135	Pol135	Reflektor LED 50W 4000K 6000lm 100DEG SYM černá senzor	2,00000	ks	1 899,39114	3 798,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 798,78
136	Pol136	Svítilno průmyslové LED 2.4ř PC Al 6400/840 42W IP66	16,00000	ks	3 212,76882	51 404,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	51 404,30
137	Pol137	Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IP44	1,00000	ks	263,36410	263,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	263,38
138	Pol138	Spínač 1 IP54 šedá	2,00000	ks	177,06342	354,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	354,13
139	Pol139	Spínač 6 střídavý IP54 šedá	4,00000	ks	187,34277	749,37	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	749,37

410501

Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
140	Poli140 Zásuvka 1-násobná 230V IP54 šedá	3,00000	ks	178,79604	536,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	536,39
141	Poli141 Konvektor nástěnný 1000W 230V s displejem, řídicím vodičem	2,00000	ks	3 520,89072	7 041,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	7 041,78
142	Poli142 Nástěnný ventilátor DN315	2,00000	ks	28 488,93000	56 917,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	56 917,86
143	Poli143 Krabice 93x93x62 DK 0202 GZ IP66	12,00000	ks	209,59530	2 515,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	2 515,14
144	Poli144 Kabel CYKY-J 7x 1,5	80,00000	m	86,11109	5 288,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	80,00000	5 288,89
145	Poli145 Kabel CYKY-J 5x16	30,00000	m	488,45390	14 053,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00	30,00000	14 053,62
146	Poli146 Kabel CYKY-J 5x 4	30,00000	m	122,17657	3 665,27	0,00000	0,00	0,00000	0,00	30,00000	3 665,27
147	Poli147 Kabel CYKY-J 5x 2,5	20,00000	m	74,70854	1 494,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	1 494,19
148	Poli148 Kabel CYKY-J 5x 1,5	100,00000	m	45,55239	4 555,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	4 555,24
149	Poli149 Kabel CYKY-J 4x 1,5	100,00000	m	39,13911	3 913,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	3 913,91
150	Poli150 Kabel CYKY-J 3x 2,5	20,00000	m	45,43602	908,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	908,72
151	Poli151 Kabel CYKY-J 3x 1,5	610,00000	m	27,50211	16 776,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	610,00000	16 776,29
152	Poli152 Kabel CYKY-O 3x 1,5	220,00000	m	27,50211	6 050,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00	220,00000	6 050,46
153	Poli153 Kabel 2YSL(SH)CYV-JB 4x 2,5 0,6/1kV černá (ENV dvojitě stín	120,00000	m	131,69205	15 803,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	120,00000	15 803,05
154	Poli154 Kabel Y-JZ 7x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní)	110,00000	m	59,43921	6 538,31	0,00000	0,00	0,00000	0,00	110,00000	6 538,31
155	Poli155 Kabel Y-JZ 7x 0,75 (YSLY-JZ) (flexibilní)	100,00000	m	46,93590	4 693,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	4 693,59
156	Poli156 Kabel Y-JZ 4x 1,5 (YSLY-JZ) (flexibilní)	10,00000	m	48,03495	480,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	480,35
157	Poli157 Kabel Y-JZ 3x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní)	170,00000	m	26,82975	4 561,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	170,00000	4 561,06
158	Poli158 Kabel JYTY-J 7x1	140,00000	m	47,77635	6 688,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	140,00000	6 688,69
159	Poli159 Kabel J-Y(S)Y 8x2x0,8 šedá (stíněný)	100,00000	m	69,96423	6 996,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	6 996,42
160	Poli160 Kabel J-Y(S)Y 4x2x0,8 rudá (stíněný)	240,00000	m	37,49700	8 999,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	240,00000	8 999,28
161	Poli161 Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá	100,00000	m	38,00127	3 800,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	3 800,13
162	Poli162 Vodič CYA 10 H07V-K zeleno-žlutá	100,00000	m	64,10894	6 410,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	6 410,69
163	Poli163 Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá	20,00000	m	99,65151	1 993,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	1 993,03
164	Poli164 Žlab drátěný 50/ 50 2m žárový zinek	40,00000	m	254,63049	10 185,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,00000	10 185,22
165	Poli165 Žlab drátěný 150/ 50 2m žárový zinek	80,00000	m	385,80534	30 864,43	0,00000	0,00	0,00000	0,00	80,00000	30 864,43
166	Poli166 Nosník žlabu M1+M2 NZM 50 žárový zinek	80,00000	ks	115,73643	9 258,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	80,00000	9 258,91
167	Poli167 Nosník žlabu M1+M2 NZM 150 žárový zinek	160,00000	ks	173,62404	27 779,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	160,00000	27 779,85
168	Poli168 Spojka uzemňovací M1+M2 SUM 1 žárový zinek	120,00000	ks	128,08458	15 370,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00	120,00000	15 370,15
169	Poli169 Spojka žlabu M2 SZM 1 žárový zinek	240,00000	ks	40,12179	9 629,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	240,00000	9 629,23
170	Poli170 Trubka ohebná 750N 25 šedá	200,00000	m	27,55383	5 510,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	200,00000	5 510,77
171	Poli171 Trubka zemní ohebná 50 červená	60,00000	m	33,29475	1 997,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	1 997,69

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv

Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ		jedn.cena	celkem Kč		od počátku MJ	od počátku Kč		v období MJ	v období Kč		zbývá MJ	zbývá Kč	
172	Pol172	Drobný elektroinstalační materiál	1,00000	kpl	28 058,10000	28 058,10	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	28 058,10	
D09		D09 Elektroinstalační materiál				387 672,52			0,00			0,00			387 672,52	
173	Pol173	Pásovina zemíci 30/4 FeZn	160,00000	kg	124,51590	19 922,54	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	160,00000	19 922,54	
174	Pol174	Drát zemíci FeZn 10 1kg=1,61m	190,00000	kg	124,51590	23 658,02	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	190,00000	23 658,02	
175	Pol175	Svorka SO m FeZn malá okapová	20,00000	ks	41,02689	820,54	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	20,00000	820,54	
176	Pol176	Svorka SK FeZn křížová	16,00000	ks	55,12059	881,93	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	16,00000	881,93	
177	Pol177	Svorka SS FeZn spojovací - tloušťka 3 mm	30,00000	ks	28,95320	868,90	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	30,00000	868,90	
178	Pol178	Svorka SU FeZn univerzální	10,00000	ks	33,19131	331,91	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	10,00000	331,91	
179	Pol179	Svorka SZ c trubíčka FeZn zkušební trubíčková	6,00000	ks	71,72271	430,34	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	6,00000	430,34	
180	Pol180	Podpěra vedení PV 01 FeZn do zdí (rozřiz., L=150mm)	40,00000	ks	31,95003	1 278,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	40,00000	1 278,00	
181	Pol181	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c/100 (beton/plast/pila	60,00000	ks	80,96765	4 858,06	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	60,00000	4 858,06	
182	Pol182	Úhelník ochranný svodu 1,7m OU 17 FeZn	6,00000	ks	438,46923	2 630,82	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	6,00000	2 630,82	
183	Pol183	Držák úhelníku ochranného DUZ br 150 FeZn (boční rozřiz., 15l	12,00000	ks	56,36187	676,34	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	12,00000	676,34	
184	Pol184	Tyč jímací 1,5m AlMgSi 16	8,00000	ks	352,35543	2 818,84	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	8,00000	2 818,84	
185	Pol185	Svorka SJ 01 FeZn k tyči jímací 18mm a vodiči 8-10mm	8,00000	ks	93,94938	751,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	8,00000	751,60	
186	Pol186	Štítek k označení svodu č.0	6,00000	ks	8,62431	51,75	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	6,00000	51,75	
187	Pol187	Asfaltový nátěr	1,00000	kpl	2 004,15000	2 004,15	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	2 004,15	
D10		D10 Uzemnění a hromosvod				61 983,74			0,00			0,00			61 983,74	
188	Pol188	Výroba rozvaděče RM1	50,00000	h	685,29000	34 264,50	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	50,00000	34 264,50	
189	Pol189	Montážní rozvaděče RM1 na místě	6,00000	h	685,29000	4 111,74	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	6,00000	4 111,74	
190	Pol190	Výroba a montáž ovládacích skříní	8,00000	h	685,29000	5 482,32	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	8,00000	5 482,32	
191	Pol191	Výměna elektroměrového rozvaděče a spojovací skříně	30,00000	h	685,29000	20 558,70	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	30,00000	20 558,70	
192	Pol192	Výměna a nastavení frekvenčního měniče pro ČS	16,00000	h	685,29000	10 964,64	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	16,00000	10 964,64	
193	Pol193	Zapojení animací a senzorů	40,00000	h	685,29000	27 411,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	40,00000	27 411,60	
194	Pol194	Elektroinstalační práce	350,00000	h	685,29000	239 851,50	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	350,00000	239 851,50	
195	Pol195	Softwarové práce - řídicí systém	65,00000	h	1 342,70050	87 280,73	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	65,00000	87 280,73	
196	Pol196	Softwarové práce - dotykový panel	50,00000	h	1 342,70050	67 139,03	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	50,00000	67 139,03	
197	Pol197	Demontáž stávajícího rádiového bodu	1,00000	kpl	5 611,52949	5 611,53	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	5 611,53	
198	Pol198	Měření rádiového signálu na místě, techn. návrh instalace	1,00000	kpl	6 012,45000	6 012,45	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	6 012,45	
199	Pol199	Montáž a oživení rádiového bodu	1,00000	kpl	29 861,83500	29 861,84	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	29 861,84	
200	Pol200	Projektové práce	60,00000	h	711,15000	42 669,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	60,00000	42 669,00	
201	Pol201	Práce revizního technika	1,00000	kpl	37 597,85400	37 597,85	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	37 597,85	

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645 SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
202	Pol202 Stanovisko TČR	1,00000	kpl	30 082,25000	30 082,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 082,25
203	Pol203 Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy	60,00000	h	581,85000	34 911,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	34 911,00
D11 D11 Montážní práce				683 790,68			0,00		0,00		683 790,68

22900645 SO05 - SO 05 - Elektroins... 2 285 212,08 0,00 0,00 2 285 212,08

22900646 SO06 - SO 06 - Oplocení		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300	2,00000	kus	252,13500	504,27	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	504,27
2	112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500	4,00000	kus	452,55000	1 810,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 810,20
3	112111111 Spálení větví všech druhů stromů	6,00000	kus	748,64700	4 491,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	4 491,88
4	112211111 Spálení pařezů D do 0,3 m	2,00000	kus	282,21800	584,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	584,44
5	112211112 Spálení pařezů D do 0,5 m	4,00000	kus	562,45500	2 249,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 249,82
6	112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	2,00000	kus	519,79600	1 039,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 039,57
7	112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	4,00000	kus	982,68000	3 930,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	3 930,72
8	131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně	67,50000	m	425,39700	28 714,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	67,50000	28 714,30
9	131111359 Připílatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	67,50000	m	134,47200	9 076,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	67,50000	9 076,86
001 1 Zemní práce				52 402,06			0,00		0,00		52 402,06

10	338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m :	74,00000	kus	470,65200	34 828,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	74,00000	34 828,25
11	55342180 plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a	16,00000	kus	577,97100	9 247,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	9 247,54
12	55342181 plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařo	58,00000	kus	784,85100	45 521,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,00000	45 521,36
13	348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do	1,00000	kus	378,84900	378,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	378,85
14	348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl př	1,00000	kus	1 043,45100	1 043,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 043,45
15	31327506 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm \	175,00000	m	280,55100	49 101,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	175,00000	49 101,68
16	348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výš	175,00000	m	131,88600	23 080,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	175,00000	23 080,05
17	348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí oštaného drátu	540,00000	m	23,79120	12 847,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	540,00000	12 847,25
18	31324818 drát ostnatý 100mm	6,00000	kus	1 693,83000	10 162,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	10 162,98
19	348401360 Přilhákování strojového pletiva k napínacímu drátu na oploc	525,00000	m	11,45598	6 014,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	525,00000	6 014,39
20	15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	525,00000	m	4,86168	2 552,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	525,00000	2 552,38
21	15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	100,00000	m	2,68358	266,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	266,36
22	348401411 Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	64,00000	kus	143,52300	9 185,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00	64,00000	9 185,47
23	31324829 plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na prc	64,00000	kus	1 060,28000	67 856,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	64,00000	67 856,64
003 3 Svislé a kompletní konstrukce				272 086,65			0,00		0,00		272 086,65

24	966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřez:	50,00000	kus	140,93700	7 046,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	7 046,85
----	--	----------	-----	-----------	----------	---------	------	---------	------	----------	----------

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900646	SO06 - SO 06 - Oplocení											
	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč		
25 966073810	1,00000	kus	265,06500	265,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	265,07		
26 966073811	1,00000	kus	314,19900	314,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	314,20		
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00		7 626,12		
27 998232110	0,15800	t	285,75300	45,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,15800	45,15		
998 998 Přesun hmot				45,15	0,00	0,00		0,00		45,15		
28 783301311	8,00000	m2	83,65710	669,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	669,26		
29 783314203	8,00000	m2	170,67600	1 365,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 365,41		
30 783315101	8,00000	m2	151,28100	1 210,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 210,25		
31 783317101	8,00000	m2	156,46300	1 251,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 251,62		
32 783343101	8,00000	m2	129,17070	1 033,37	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 033,37		
783 783 Dokončovací práce - nátěry				5 529,91	0,00	0,00		0,00		5 529,91		
33 789221131	8,00000	m2	1 172,75100	9 382,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	9 382,01		
34 42116100	0,34400	t	18 489,90000	6 360,53	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,34400	6 360,53		
789 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technó				15 742,54	0,00	0,00		0,00		15 742,54		

22900647		VON SO 04 - Vedlejší a os...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení		1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,10000	1 939,50	0,00000	0,00	0,90000	17 455,50
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,60000	19 395,00	0,00000	0,00	0,40000	12 930,00
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		1,00000	kpl.	25 860,00000	25 860,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	25 860,00
4	012203001	Pasportizace objektů		1,00000	kpl.	7 758,00000	7 758,00	0,30000	2 327,40	0,00000	0,00	0,70000	5 430,60
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	32 325,00
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle Vyhlášky č.41		1,00000	kpl.	116 370,00000	116 370,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	116 370,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				234 033,00									
				23 661,90									
7	030001000	Zařízení staveniště		1,00000	kpl.	355 575,00000	355 575,00	0,15000	53 336,25	0,00000	0,00	0,85000	302 238,75
8	032403000	Provizorní komunikace		1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	19 395,00
9	033103000	Připojení energií		1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,50000	7 758,00	0,00000	0,00	0,50000	7 758,00
10	034002000	Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006		1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	18 102,00
11	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště		1,00000	kpl.	25 860,00000	25 860,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	25 860,00
VRN3 Zařízení staveniště				434 448,00									
				61 094,25									
				0,00									
				373 353,75									

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01 01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...											
		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
12	043002000	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	32 325,00
13	051002000	1,00000	kpl.	28 446,00000	28 446,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	28 446,00
14	059002000	1,00000	kpl.	45 255,00000	45 255,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	45 255,00
VRN- VRN4 Inženýrská činnost					106 026,00		0,00		0,00		106 026,00
15	061002000	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,10000	1 939,50	0,00000	0,00	0,90000	17 455,50
16	062002000	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,10000	1 551,60	0,00000	0,00	0,90000	13 964,40
17	063002000	1,00000	kpl.	10 344,00000	10 344,00	0,10000	1 034,40	0,00000	0,00	0,90000	9 309,60
VRN1 VRN6 Územní vlivy					45 255,00		4 525,50		0,00		40 729,50
18	090001001	2,00000	kus	23 274,00000	46 548,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	46 548,00
VRN1 VRN9 Ostatní náklady					46 548,00		0,00		0,00		46 548,00
22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...					866 310,00		89 281,65		0,00		777 028,35
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...											
		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	011514000	1,00000	kpl.	38 790,00000	38 790,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	38 790,00
2	012103000	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00
3	012203000	1,00000	kpl.	10 344,00000	10 344,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 344,00
4	012303000	1,00000	kpl.	12 930,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 930,00
5	013254000	1,00000	kpl.	31 032,00000	31 032,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	31 032,00
VRN- VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					108 612,00		0,00		0,00		108 612,00
6	030001000	1,00000	kpl.	23 274,00000	23 274,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	23 274,00
7	032403000	1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	18 102,00
8	033103000	1,00000	kpl.	4 654,80000	4 654,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 654,80
9	034002000	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	19 395,00
10	03510300R	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00
11	039103000	1,00000	kpl.	3 103,20000	3 103,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 103,20
VRN1 VRN3 Zařízení stavenišť					84 045,00		0,00		0,00		84 045,00
12	043002000	1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 206,40
13	044002000	1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 206,40
VRN- VRN4 Inženýrská činnost					12 412,80		0,00		0,00		12 412,80
14	051002000	1,00000	kpl.	10 861,20000	10 861,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 861,20

410501 Intenzifikace úv a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-01

01.01.2023 - 31.01.2023

Vypracoval: ing. R. Sv
Dne: 03.02.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...													
15	059002000	Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč	
VRN: VRN5 Finanční náklady			1,00000	kpl	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	32 325,00	
						43 186,20							43 186,20
16	061002000	Vliv klimatických podmínek	1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 206,40	
VRN: VRN6 Územní vlivy													
17	07110300R	Koordinace s ostatními profesemi a provozovatelem	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00	
VRN: VRN7 Provozní vlivy													
18	090001001	Informační tabule stavby	2,00000	kus	7 758,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 516,00	
19	09000100R	Návrh provozního řádu	1,00000	kpl.	7 758,00000	7 758,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 758,00	
20	09000101R	Ostatní zkoušky - komplexní zkoušky	1,00000	kpl.	9 309,60000	9 309,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	9 309,60	
21	09000102R	Zkušební provoz v rozsahu dle vodoprávního povolení	1,00000	kpl.	232 740,00000	232 740,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	232 740,00	
22	09000103R	Provizorní stavby v průběhu výstavby	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00	
23	09000104R	Fotodokumentace	1,00000	kpl.	775,80000	775,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	775,80	
VRN: VRN9 Ostatní náklady			281 615,40				0,00						281 615,40
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...													
						551 593,80	0,00			0,00			551 593,80
CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
						36 951 753,49	1 138 953,04			2 310 059,73			33 502 740,72

CELKEM:

36 951 753,49

1 138 953,04

2 310 059,73

33 502 740,72

Součet nezaokrouhlených cen položek rozpočtu :

Celkem vyfakturováno:

3 449 012,77