

Faktura - daňový doklad



Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. Žitenická 871/1 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 28402758 Česká republika DIČ: CZ28402758 Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1) SWIFT C: GIBACZPX Účet číslo: 3873632/0800 IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632	VS: 4305210201 <p style="text-align: center;">Číslo dokladu: 4305210201</p>
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika	Odběratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
Smlouva č.: 600/22/4105 Objednávka: Zakázka: 410501	
Místo zdan. plnění: Forma úhrady: převodním příkazem Způsob dopravy: Datum vystavení: 15.06.2023 Číslo skladu: Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2023 Dodací list: Datum splatnosti: 15.07.2023 Středisko: 600 Poznámka: Dodací podmínky:	

Město Kostelec nad Orlicí
 Doručeno: 19.06.2023 12:15:51
 MUKO-50859/2023- (EO)
 Listů: 8 Příloh: 1 L.př.: 8

muksvp23j00hfk

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravy vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 05/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	3 870 438,450	3 870 438,45

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. **VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!**

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	3870438,45	0	3870438,45
Celkem	3 870 438,45	0,00	3 870 438,45

Celk. cena bez daně: **3 870 438,45**
 Celková cena s DPH: **3 870 438,45**

K úhradě: Kč 3 870 438,45

Počet příloh:
 Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266
 E-Mail: binkova@bak.cz

abak
 BAK stavební společnost, a.s.
 IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
 www.bak.cz

(Handwritten signature)
 (016) Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: **2023-05 01.05.2023 - 31.05.2023**Zakázka: **410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí**Číslo_smlouvy: **410501**Objednatel: **Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968**Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758**





Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 758,00	
Fakturováno před obdobím:	23 206 923,56	
Fakturováno v období:	3 870 438,45	
Fakturováno celkem:	27 077 362,01	73,3 %
Zbývá fakturovat:	9 874 395,99	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. R. Svoboda	Za tech.dozor: Ing. M.Đuriš	Za objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
Datum: 09.06.2023 	Datum: 16.6.2023	Datum: 16.6.2023
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

410501

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-05

01.05.2023 - 31.05.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv

Dne: 09.06.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
20	279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van R. C 30/37	55,60900	m3	5 727,99000	318 528,00	0,00000	0,00	55,60900	318 528,00	0,00000	0,00
21	279361621 Výztuž základových zdí nosných betonátskou ocelí 10 505	16,66300	t	94 389,00000	1 574 692,00	7,00000	660 723,00	0,53400	50 403,73	9,1490	863 565,27
002	2 Zakládání								368 931,73		
153	771151011 Samonivelelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	38,51600	m2	288,33900	11 106,00	0,00000	0,00	38,51600	11 106,00	0,00000	0,00
771	771 Podlahy z dlaždic								11 106,00		
180	3067_000_000 Výrobní dokumentace - zámečnické konstrukce	1,00000	kpl	103 440,00000	103 440,00	0,00000	0,00	1,00000	103 440,00	0,00000	0,00
PS01	PS 01.3 Ostatní								103 440,00		
22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...				483 477,73						

22900641 SO01_1 - SO 01_1 - Úpravná vo...

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
64	721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	9,00000	m	666,66300	6 179,00	0,00000	0,00	9,00000	6 179,00	0,00000	0,00
65	721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	1,00000	kus	120,63690	121,00	0,00000	0,00	1,00000	121,00	0,00000	0,00
66	721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	9,00000	m	34,26450	308,00	0,00000	0,00	9,00000	308,00	0,00000	0,00
67	9988861R Stavební výpomoc pro kanalizaci	1,00000	roubo	1 939,50000	1 940,00	0,00000	0,00	1,00000	1 940,00	0,00000	0,00
68	998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	0,00400	t	981,38700	4,00	0,00000	0,00	0,00400	4,00	0,00000	0,00
721	721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								8 552,00		
69	722176112 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do :	20,00000	m	271,50000	5 431,00	0,00000	0,00	20,00000	5 431,00	0,00000	0,00
70	28615100 trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	20,60000	m	52,88370	1 089,00	0,00000	0,00	20,60000	1 089,00	0,00000	0,00
71	722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce	1,00000	roubo	484,87600	485,00	0,00000	0,00	1,00000	485,00	0,00000	0,00
74	722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	2,00000	kus	294,80400	590,00	0,00000	0,00	2,00000	590,00	0,00000	0,00
75	722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	2,00000	kus	236,61900	473,00	0,00000	0,00	2,00000	473,00	0,00000	0,00
76	722220231 Přeodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závit	3,00000	kus	170,67600	512,00	0,00000	0,00	3,00000	512,00	0,00000	0,00
77	722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitkem	1,00000	roubo	726,66800	727,00	0,00000	0,00	1,00000	727,00	0,00000	0,00
78	722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitkem	1,00000	kus	393,07200	393,00	0,00000	0,00	1,00000	393,00	0,00000	0,00
79	722231072 Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	1,00000	kus	395,65800	396,00	0,00000	0,00	1,00000	396,00	0,00000	0,00
80	722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	9,00000	m	79,64880	717,00	0,00000	0,00	9,00000	717,00	0,00000	0,00
81	9988862R Stavební výpomoc pro vodovod	1,00000	m	3 232,60000	3 233,00	0,00000	0,00	1,00000	3 233,00	0,00000	0,00
82	722290234 Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	9,00000	m	62,83980	566,00	0,00000	0,00	9,00000	566,00	0,00000	0,00
83	998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	0,01400	t	877,94700	12,00	0,00000	0,00	0,01400	12,00	0,00000	0,00
722	722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod								14 624,00		
84	725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 560 mm bez krytu na sifon přípevn	1,00000	roubo	5 443,53000	5 444,00	0,00000	0,00	1,00000	5 444,00	0,00000	0,00
85	725811202 Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2"	1,00000	kus	1 070,60400	1 071,00	0,00000	0,00	1,00000	1 071,00	0,00000	0,00

BAK stavební společnost, a.s. **R03 REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ NA ROZPOČTU**
jen čerpané položky

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-05

01.05.2023 - 31.05.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 09.06.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
86	998725101 Přesun hmotností pro zařízení předměty v objektech v do 6 n	0,01600	t	1 026,64200	16,00	0,00000	0,00	0,01600	16,00	0,00000	0,00
725	725 Zdravotechnika - zařízení předměty								6 531,00		
29 707,00											

22900641 SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	891163222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25	2,00000	kus	291,77838	584,00	0,00000	0,00	2,00000	584,00	0,00000	0,00
2	42211001 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda t	2,00000	kus	4 030,82406	8 062,00	0,00000	0,00	2,00000	8 062,00	0,00000	0,00
3	891211222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN	2,00000	kus	293,32998	587,00	1,00000	293,33	1,00000	293,67	0,00000	0,00
4	42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 60 krátká stavební díl PN10/16 DN	2,00000	kus	4 052,23614	8 104,00	1,00000	4 052,24	1,00000	4 051,76	0,00000	0,00
5	891213222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 80	2,00000	kus	1 627,44738	3 255,00	0,00000	0,00	2,00000	3 255,00	0,00000	0,00
6	42213000 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda t	2,00000	kus	22 482,69400	44 965,00	0,00000	0,00	2,00000	44 965,00	0,00000	0,00
13	891242312 Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	1,00000	kus	2 370,37932	2 370,00	0,00000	0,00	1,00000	2 370,00	0,00000	0,00
14	38821717 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80 s pře	1,00000	kus	32 746,20768	32 746,00	0,00000	0,00	1,00000	32 746,00	0,00000	0,00
15	891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN	1,00000	kus	424,87980	425,00	0,00000	0,00	1,00000	425,00	0,00000	0,00
16	42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN	1,00000	kus	5 869,58643	5 870,00	0,00000	0,00	1,00000	5 870,00	0,00000	0,00
008	8 Trubní vedení								102 622,43		
34	977151119 Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D	0,40000	m	4 408,70331	1 763,00	0,00000	0,00	0,40000	1 763,00	0,00000	0,00
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								1 763,00		

38	722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem s hadicovou vývodkou	8,00000	kuubo	187,52379	1 500,00	0,00000	0,00	8,00000	1 500,00	0,00000	0,00
40	722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	1,00000	kus	251,126182	251,00	0,00000	0,00	1,00000	251,00	0,00000	0,00
41	722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,00000	kus	387,24057	774,00	0,00000	0,00	2,00000	774,00	0,00000	0,00
42	722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,00000	kus	1 473,92949	2 948,00	0,00000	0,00	2,00000	2 948,00	0,00000	0,00
722	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								5 473,00		

49	10000_10005 Zařízení pro dávkování chlóranu sodného , podrobný popis viz. 1	1,00000	kus	64 972,77159	64 973,00	0,00000	0,00	1,00000	64 973,00	0,00000	0,00
50	10000_10006 Zařízení pro měření volného chlóru, podrobný popis viz. TZ	1,00000	kus	105 763,09431	105 763,00	0,00000	0,00	1,00000	105 763,00	0,00000	0,00
PS01	PS 01.1 Technologické vybavení								170 736,00		

66	100_000_000 Montáž technologického zařízení	2 400,00000	hod	692,19462	1 661 267,00	1 300,00000	899 853,01	600,00000	415 316,77	500,00000	346 097,22
67	101_000_000 Montáž trubních rozvodů, armatur a tvarovek	300,00000	hod	692,19462	207 658,00	220,00000	152 282,81	40,00000	27 687,78	40,00000	27 687,41
PS01	PS 01.2 Montáže								443 004,55		

70	3059_000_000 Vyčerpání nádrží + odvoz	1,00000	kpl	114 810,13775	114 810,00	0,00000	0,00	1,00000	114 810,00	0,00000	0,00
----	---------------------------------------	---------	-----	---------------	------------	---------	------	---------	------------	---------	------

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-05

01.05.2023 - 31.05.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 09.06.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravna vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
71	3060_000_000 Provozovní stavby po dobu výstavby	1,00000	kpl	287 026,33766	287 025,00	0,50000	143 512,67	0,50000	143 512,33	0,00000	0,00
PS01	PS 01.3 Ostatní						258 322,33				

22900642 SO02 - SO 02 - Úpravna vo...

981 921,31

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
1	111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny	500,00000	m2	39,43660	19 718,00	490,00000	19 323,89	10,00000	394,11	0,00000	0,00
2	111251202 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny	400,00000	m2	58,83160	23 533,00	385,00000	23 238,45	5,00000	294,55	0,00000	0,00
8	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l	420,00000	hod	114,43050	48 061,00	58,00000	6 636,97	80,00000	9 154,44	282,00000	32 269,59
9	119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	1,00000	m	417,63900	418,00	0,00000	0,00	1,00000	418,00	0,00000	0,00
10	119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kámeninového DN	1,00000	m	787,43700	787,00	0,00000	0,00	1,00000	787,00	0,00000	0,00
16	119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	2 408,00000	m	49,00470	118 003,00	1 560,00000	77 427,43	150,00000	7 350,71	678,00000	33 224,86
18	119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pl	8,00000	m	74,21820	594,00	4,00000	296,87	2,00000	148,44	2,00000	148,69
19	119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	120,40000	m	287,65100	32 225,00	64,00000	17 129,67	16,00000	4 282,42	40,40000	10 812,91
20	119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	120,40000	m	69,17560	8 329,00	64,00000	4 427,23	16,00000	1 106,81	40,40000	2 794,96
21	121151103 Sejmутí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	31,50000	m2	79,13160	2 493,00	0,00000	0,00	10,00000	791,32	21,50000	1 701,68
22	121151113 Sejmутí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	282,00000	m2	37,88490	10 684,00	30,00000	1 136,55	80,00000	3 030,79	172,00000	6 516,66
23	121151125 Sejmутí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm sl	1 396,50000	m2	25,34280	35 391,00	1 260,00000	31 931,92	40,00000	1 013,71	96,50000	2 445,37
27	132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnost	2 269,70000	m3	1 116,53136	2 534 191,00	1 672,00000	1 866 840,44	220,00000	245 636,90	377,70000	421 713,66
28	139001101 Přiflatak za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	12,00000	m3	705,97800	8 472,00	2,40000	1 694,35	3,50000	2 470,92	6,10000	4 306,73
29	139551123 Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdřiva ze ŽB nebo předí	11,78200	m3	11 637,00000	137 107,00	0,00000	0,00	7,80000	90 768,60	3,98200	46 338,40
30	151811131 Osazení pažičko boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	4 539,40000	m2	85,33800	387 383,00	2 420,00000	206 517,96	200,00000	17 067,60	1 919,40000	163 797,44
31	151811231 Odstranění pažičko boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	4 539,40000	m2	44,87357	203 699,00	2 420,00000	108 594,03	200,00000	8 974,71	1 919,40000	86 130,26
38	162301501 Vodovorné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	900,00000	m2	96,71640	87 045,00	850,00000	82 208,94	50,00000	4 836,06	0,00000	0,00
39	162751117 Vodovorné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopůsypaniny z	143,87700	m3	444,79200	63 995,00	0,00000	0,00	70,00000	31 135,44	73,87700	32 859,56
40	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 do tl	143,87700	m3	213,34500	30 695,00	0,00000	0,00	70,00000	14 934,15	73,87700	15 760,85
41	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládi	287,75400	t	386,60700	111 248,00	0,00000	0,00	140,00000	54 124,98	147,75400	57 123,02
42	171251201 Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	118,54800	m3	29,48040	3 495,00	60,00000	1 768,82	15,00000	442,21	43,54800	1 283,97
43	174151101 Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnír	1 364,15000	m3	191,36400	261 049,00	1 065,00000	203 802,66	120,00000	22 963,68	179,15000	34 282,66
44	175111109 Přiflatak k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené	628,79100	m3	341,35200	214 639,00	475,00000	162 142,20	55,00000	18 774,36	96,79100	33 722,44
45	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3	628,79100	m3	287,04600	180 492,00	475,00000	136 346,85	55,00000	15 787,53	96,79100	28 357,62
46	181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v r	282,00000	m2	79,90740	22 534,00	0,00000	0,00	150,00000	11 986,11	132,00000	10 547,89
47	181351115 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v r	1 396,50000	m2	35,55750	49 656,00	1 230,00000	43 735,74	80,00000	2 844,60	88,50000	3 075,66
53	182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 2l	132,00000	m2	161,62560	21 335,00	20,00000	3 232,50	112,00000	18 102,50	0,00000	0,00
001	1 Zemní práce										
									589 622,65		

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-05

01.05.2023 - 31.05.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv

Dne: 09.06.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
55	461595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	156,96200	m3	831,39900	130 498,00	91,80000	76 322,42	15,00000	12 470,99	50,16200	41 704,59
004 4 Vodovodní konstrukce											12 470,99

75	871381211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elekt	1 204,00000	m	427,99300	515 292,00	945,00000	404 443,94	144,00000	61 629,55	115,00000	49 218,51
76	28613567R potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 355x32,2 dl 12m	1 222,06000	m	4 123,37700	5 039 014,00	959,07500	3 954 627,81	146,16000	602 672,78	116,82500	481 713,41
78	877381101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 385	117,00000	kus	1 100,34300	128 740,00	84,00000	92 428,81	14,00000	15 404,80	19,00000	20 906,39
79	28615995 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	116,75500	kus	7 666,63600	898 576,00	85,00500	643 201,90	14,21000	107 521,90	19,54000	147 852,20
82	286149082R oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	3,04500	kus	18 685,74800	56 837,00	1,01500	18 945,73	1,01500	18 945,73	1,01500	18 945,54
85	879231191 Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoliv vodovodi	66,00000	m	126,32610	8 338,00	24,00000	3 031,83	42,00000	5 306,17	0,00000	0,00
105	899721112 Signalizační vodič DN přes 160 mm na potrubí	1 210,00000	m	20,88800	25 032,00	945,24000	19 555,13	144,00000	2 979,07	120,76000	2 497,80
106	899721113 Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm	1 204,00000	m	6,46500	7 784,00	945,00000	6 109,43	144,00000	930,96	115,00000	743,61
008 8 Trubní vedení											815 390,96

114	997013501 Odvoz sutí a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku do	3,62700	t	418,93200	1 519,00	0,00000	0,00	3,62700	1 519,00	0,00000	0,00
115	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km	68,91300	t	18,36060	1 265,00	0,00000	0,00	68,91300	1 265,00	0,00000	0,00
997 997 Přesun sutě											2 784,00

117	998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevře	135,01000	t	425,39700	57 433,00	97,28000	41 382,62	15,62000	6 644,70	22,11000	9 405,68
118	998271325 Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z b	135,01000	t	305,14800	41 198,00	97,28000	29 684,79	15,62000	4 786,41	22,11000	6 746,80
119	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	42,32000	t	1 496,95000	62 928,00	39,20000	44 905,90	3,60000	5 353,02	8,62000	12 669,08
120	998276125 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hm	42,32000	t	1 409,37000	59 645,00	39,20000	42 562,98	3,60000	5 073,73	8,62000	12 008,29
998 998 Přesun hmot											21 837,86
22900644 SO04 - SO 04 - Vodovodní ...											1 442 106,46

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
101	Pol101 Přepojovací skříně	5,00000	ks	1 733,68975	8 668,00	0,00000	0,00	5,00000	8 668,00	0,00000	0,00
D04 D04 Přepojovací skříně											8 668,00

102	Pol102 Logický modul s CPU 24DI 24DO 24V	1,00000	ks	33 681,49923	33 681,00	0,00000	0,00	1,00000	33 681,00	0,00000	0,00
103	Pol103 Rozšiřující modul 16DI	3,00000	ks	5 194,75660	15 584,00	0,00000	0,00	3,00000	15 584,00	0,00000	0,00
104	Pol104 Rozšiřující modul 8AI	1,00000	ks	18 262,82334	18 263,00	0,00000	0,00	1,00000	18 263,00	0,00000	0,00
105	Pol105 Rozšiřující modul 4AO	1,00000	ks	10 470,68814	10 471,00	0,00000	0,00	1,00000	10 471,00	0,00000	0,00
106	Pol106 Rozšiřující modul 48EADP-MB	1,00000	ks	7 061,62899	7 062,00	0,00000	0,00	1,00000	7 062,00	0,00000	0,00
107	Pol107 Rozšiřující modul 232ADP-MB	1,00000	ks	6 290,52268	6 291,00	0,00000	0,00	1,00000	6 291,00	0,00000	0,00
109	Pol109 Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x COMBO port (SFP	1,00000	ks	76 360,51988	76 361,00	0,00000	0,00	1,00000	76 361,00	0,00000	0,00
110	Pol110 Radiomodem 403 - 470 MHz - 1x ETH + 3x RS232	1,00000	kpl	62 716,86595	62 716,00	0,00000	0,00	1,00000	62 716,00	0,00000	0,00

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-05

01.05.2023 - 31.05.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv

Dne: 09.06.2023

SO 609 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
111	Pol111	1,00000	ks	4 509,33750	4 509,00	0,00000	0,00	1,00000	4 509,00	0,0000	0,00
	Směrová anténa, fr. pásmo 400MHz, zisk 10dB, konektor N-F										
112	Pol112	1,00000	ks	4 308,92250	4 309,00	0,00000	0,00	1,00000	4 309,00	0,0000	0,00
	Přepětová ochrana koax. vedení 60V, na ozhrazení zóny LP20V1,										
113	Pol113	1,00000	kpl	3 607,47000	3 607,00	0,00000	0,00	1,00000	3 607,00	0,0000	0,00
	Koaxiální kabel s konektory do 15m										
114	Pol114	1,00000	kpl	12 024,90000	12 025,00	0,00000	0,00	1,00000	12 025,00	0,0000	0,00
	Stožár (konzole + 3m trubka, žár. zinkováno, nerez spoj. mnt.)										
115	Pol115	1,00000	kpl	4 008,30000	4 008,00	0,00000	0,00	1,00000	4 008,00	0,0000	0,00
	Projekt ČTÚ										
D05 D05 Řídicí systém a přenos dat											
		3,00000	ks	435,96081	1 308,00	0,00000	0,00	3,00000	1 308,00	0,0000	0,00
133	Pol133	1,00000	ks	457,96767	458,00	0,00000	0,00	1,00000	458,00	0,0000	0,00
	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krytem										
134	Pol134	2,00000	ks	1 899,39114	3 799,00	0,00000	0,00	2,00000	3 799,00	0,0000	0,00
	Přívodní nástěnná 32A 5P 400A IP44										
135	Pol135	16,00000	ks	3 212,76882	51 404,00	0,00000	0,00	16,00000	51 404,00	0,0000	0,00
	Reflektor LED 50W 4000K 6000lm 100DEG SYM černá senzor IP6										
136	Pol136	1,00000	ks	263,38410	263,00	0,00000	0,00	1,00000	263,00	0,0000	0,00
	SVřidlo průmyslové LED 2,4ft PC AI 6400/840 42W IP66										
137	Pol137	2,00000	ks	177,06342	354,00	0,00000	0,00	2,00000	354,00	0,0000	0,00
	Zásuvka nástěnná 16A 6P 400V IP44										
138	Pol138	4,00000	ks	187,34277	749,00	0,00000	0,00	4,00000	749,00	0,0000	0,00
	Spínač 6 síťový IP54 šedá										
139	Pol139	3,00000	ks	178,79604	536,00	0,00000	0,00	3,00000	536,00	0,0000	0,00
	Spínač 6 síťový IP54 šedá										
140	Pol140	2,00000	ks	3 520,89072	7 042,00	0,00000	0,00	2,00000	7 042,00	0,0000	0,00
	Zásuvka 1-násobná 230V IP54 šedá										
141	Pol141	2,00000	ks	28 458,93000	56 918,00	0,00000	0,00	2,00000	56 918,00	0,0000	0,00
	Konvektor nástěnný 1000W 230V s displejem, řídicím vodičem										
142	Pol142	12,00000	ks	209,69630	2 515,00	0,00000	0,00	12,00000	2 515,00	0,0000	0,00
	Nástěnný ventilátor DN315										
143	Pol143	40,00000	m	284,63049	10 185,00	0,00000	0,00	40,00000	10 185,00	0,0000	0,00
	Krabice 93x 93x 62 DK 0202 GZ IP66										
164	Pol164	80,00000	m	385,80534	30 864,00	0,00000	0,00	80,00000	30 864,00	0,0000	0,00
	Žiab drátěný 50/ 60 2m žárový zinek										
165	Pol165	80,00000	ks	115,73643	9 259,00	0,00000	0,00	80,00000	9 259,00	0,0000	0,00
	Žiab drátěný 150/ 50 2m žárový zinek										
166	Pol166	160,00000	ks	173,62404	27 780,00	0,00000	0,00	160,00000	27 780,00	0,0000	0,00
	Nosník žlabu M1+M2 NZM 50 žárový zinek										
167	Pol167	120,00000	ks	128,08458	15 370,00	0,00000	0,00	120,00000	15 370,00	0,0000	0,00
	Nosník žlabu M1+M2 NZM 160 žárový zinek										
168	Pol168	240,00000	ks	40,12179	9 629,00	0,00000	0,00	240,00000	9 629,00	0,0000	0,00
	Spojka uzemňovací M1+M2 SUM 1 žárový zinek										
169	Pol169	200,00000	m	27,56383	5 511,00	0,00000	0,00	200,00000	5 511,00	0,0000	0,00
	Spojka žlabu M2 SZM 1 žárový zinek										
170	Pol170	60,00000	m	33,29475	1 998,00	0,00000	0,00	60,00000	1 998,00	0,0000	0,00
	Trubka ohebná 760N 25 šedá										
171	Pol171	1,00000	kpl	28 058,10000	28 058,00	0,00000	0,00	1,00000	28 058,00	0,0000	0,00
	Trubka zemní ohebná 50 červená										
172	Pol172										
	Drobný elektroinstalační materiál										
D09 D09 Elektroinstalační materiál											
		40,00000	h	685,29000	27 412,00	0,00000	0,00	40,00000	27 412,00	0,0000	0,00
193	Pol193	350,00000	h	685,29000	239 852,00	200,00000	137 058,00	100,00000	68 529,00	50,0000	34 265,00
	Zapojení snímačů a senzorů										
194	Pol194	65,00000	h	1 342,78050	87 281,00	0,00000	0,00	50,00000	67 139,03	15,0000	20 141,97
	Elektroinstalační práce										
195	Pol195	50,00000	h	1 342,78050	67 139,00	0,00000	0,00	40,00000	53 711,22	10,0000	13 427,78
	Softwarové práce - řídicí systém										
196	Pol196	1,00000	kpl	5 611,52949	5 612,00	0,00000	0,00	1,00000	5 612,00	0,0000	0,00
	Softwarové práce - dotykový panel										
197	Pol197	1,00000	kpl	6 012,48000	6 012,00	0,00000	0,00	1,00000	6 012,00	0,0000	0,00
	Demontáž stávajícího rádiového bodu										
198	Pol198	1,00000	kpl	29 861,63600	29 862,00	0,00000	0,00	1,00000	29 862,00	0,0000	0,00
	Měření rádiového signálu na místě, techn. návrh instalace										
199	Pol199										
	Montáž a oživení rádiového bodu										

jen čerpané položky

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-05

01.05.2023 - 31.05.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv

Dne: 09.06.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
200	Pojizbo	60,00000	h	711,15000	42 669,00	0,00000	0,00	50,00000	35 557,50	10,00000	7 111,50
D11	D11 Montážní práce								293 834,75		

22900645 SO05 - SO 05 - Elektroins...**825 389,75**

22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	011503000 Stavební průzkum bez rozlišení	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,40000	7 758,00	0,15000	2 909,25	0,45000	8 727,75
3	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	1,00000	kpl.	25 860,00000	25 860,00	0,40000	10 344,00	0,40000	10 344,00	0,20000	5 172,00
4	012203001 Pasportizace objektů	1,00000	kpl.	7 758,00000	7 758,00	0,80000	6 206,40	0,20000	1 551,60	0,00000	0,00
	VRN: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								14 804,85		
7	030001000 Zařízení staveniště	1,00000	kpl.	355 575,00000	355 575,00	0,55000	195 566,25	0,15000	53 336,25	0,30000	106 672,50
8	032403000 Provizorní komunikace	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,50000	9 697,50	0,30000	5 818,50	0,20000	3 879,00
10	034002000 Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.	1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,40000	7 240,80	0,20000	3 620,40	0,40000	7 240,80
	VRN: VRN3 Zařízení staveniště								62 775,15		

12	043002000 Zkoušky a ostatní měření	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,20000	6 465,00	0,20000	6 465,00	0,80000	19 395,00
13	051002000 Pojistné	1,00000	kpl.	28 446,00000	28 446,00	0,50000	14 223,00	0,30000	8 533,80	0,20000	5 689,20
14	059002000 Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m2 st	1,00000	kpl.	45 255,00000	45 255,00	0,50000	22 627,50	0,20000	9 051,00	0,30000	13 576,50
	VRN: VRN4 Inženýrská činnost								24 049,80		

16	062002000 Zřízené dopravní podmínky	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,50000	7 758,00	0,20000	3 103,20	0,30000	4 654,80
17	063002000 Práce na těžce přístupných místech	1,00000	kpl.	10 344,00000	10 344,00	0,50000	5 172,00	0,30000	3 103,20	0,20000	2 068,80
	VRN: VRN6 Územní vízy								6 206,40		

22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...**107 836,20****CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí****3 870 438,45****CELKEM:****3 870 438,45**