

Faktura - daňový doklad

Dodavatel STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864 Reg Krajský soud v Hradci Králové C 17922		MĚSTO KOSTELEČ N. ORLÍ Došlo dne: 11. 07. 2019 Č.j. MIMO-17446/2019 Počet listů dokumentu: 8 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0	Doručeno: Zpracováno: Ev. číslo daň. dokladu 162190162 Ukl. znak: Varibilní symbol Konstantní symbol: 0308
Bankovní spojení 27-0816540237/0100 Běžný účet Iban: CZ8901000000270816540237 Swift: KOMBCZPP		Oděratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968	
Konečný příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 517 41		Způsob úhrady: Datum vystavení dokladu: Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum splatnosti: Přeprava: Objednávka / kupní smlouva:	
		přev.přík. 08.07.2019 30.06.2019 07.08.2019	

Popis položky fakturace	Počet mj	Mj	Cena za mj	Základ dph Kč	% dph	Dph Kč	Celkem Kč
-------------------------	----------	----	------------	---------------	-------	--------	-----------

Fakturuje Vám :

Na základě Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturuje:

- stavební práce provedené v měsíci červnu 2019
1,00 KS 1 267 337,02 1 267 337,02 21 266 140,77 1 533 477,79
dle přiloženého soupisu provedených prací

Rekapitulace dph	Procento dph	Základ dph Kč	Dph Kč
základní sazba	21	1 267 337,02	266 140,77

Akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva Vnitřní GŘ HZS ČR č. 014D242008042 a prostředků dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RRD11-0020.

Přílohy :
Zakázka číslo :
Zaokrouhlení dokladu v Kč :
Celkem poskytnuta sleva % :
0 Kč :
0,00

Celkem částka k úhradě

1 533 477,79 Kč

Fakturu vystavil : Kateřina Šedová
E-mail : sedova@stating.cz
Web : www.stating.cz
Telefon : 602638739

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
517 41 Kostelec nad Orlicí
razítko a podpis

PŘEVZATA :

10. 07. 2019

Eva Fabiánková

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -10-

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-30.6.2019

Počet příloh:

ZHOTOVITEL	STATINC s.r.o. Pardubická 961/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostecká Lhota 100 91 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ: DIČ:
sídlo:		

OBJEDNATEL	IČ: DIČ:
sídlo:	


Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	6 644 465,53		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	2 114 923,49	1 267 337,02	3 382 260,51
3. DPH snížená	0,00	15,00 %	0,00
4. DPH základní	444 133,93	21,00 %	710 274,70
5. Celkem (2+3+4)	2 559 057,42	1 533 477,79	4 092 535,21
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		1 533 477,79	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: STATINC s.r.o. Pardubická 961/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostecká Lhota 100 91 517 41 Kostelec nad Orlicí  podpis	Za objednatele:  podpis
---	--

v KOSTELCI N.O.

Datum: 01.07.2019

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Od: 1. 6. 2019 **Do:** 30. 6. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2019

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostaveno a výkon	% prostavenosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
01	1 - SO01 Přístavba hasičs...	4 846 442,93	1 210 137,02	24,97	3 300 310,51	68,10	1 546 132,42	31,90
02	2 - SO03 Zpevňené plochy	1 674 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 272,60	100,00
03	3 - Náklady spojené s umí...	123 750,00	57 200,00	46,22	81 950,00	66,22	41 800,00	33,78

STATIC s.r.o.
 Paréžická 561/75A • 600 04 Hradec Králová
 IČ: 250 386 • DIČ: CZ25963864
 Průmyslová Kostelecká ulice 109
 57 00 Kostelec nad Orlicí

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.6.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 1 - SO01 Přístavba hasičs...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

675 643,34

159,124

1 933 810,71

1

Zemní práce

37 683,00

110,118

941 186,87

1	R	111211111	Spálení kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	0,000	10,00	0,00	0,00014	0,000	3,000	30,00
2	R	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	0,000	10,00	0,00	0,00000	0,000	3,000	30,00
3	R	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	0,000	1 000,00	0,00	0,00005	0,000	3,000	3 000,00
6	R	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,000	255,95	0,00	0,00868	0,000	0,000	0,00
7	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	206,92	0,00	0,03690	0,000	0,000	0,00
8	R	119003111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m zřízení	m	0,000	20,00	0,00	0,00000	0,000	44,000	880,00
9	R	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	0,000	20,00	0,00	0,00000	0,000	44,000	880,00
4	R	122101101	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	0,000	30,00	0,00	0,00000	0,000	58,050	1 741,50
5	R	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	250,00	0,00	0,00000	0,000	60,953	15 238,25
10	R	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	1,100	1 500,00	1 650,00	0,00000	0,000	3,300	4 950,00
11	R	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	460,00	0,00	0,00000	0,000	609,525	280 381,50
12	R	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,000	10,00	0,00	0,00000	0,000	609,525	6 095,25
13	R	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	0,000	1 534,99	0,00	0,00000	0,000	3,953	6 067,81
14	R	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,000	894,18	0,00	0,00000	0,000	3,953	3 534,69
15	R	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,000	252,87	0,00	0,00000	0,000	3,953	999,59
16	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	285,00	0,00	0,00000	0,000	613,478	174 841,23
17	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	20,00	0,00	0,00000	0,000	6 134,780	122 695,60
18	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	173,59	0,00	0,00000	0,000	3,953	686,20
19	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	20,00	0,00	0,00000	0,000	613,478	12 269,56
20	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,000	180,00	0,00	0,00000	0,000	1 104,260	198 766,80
21	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	61,176	85,00	5 199,96	0,00000	0,000	183,530	15 600,05
22	583	583373440	šterkopísek	t	110,118	280,00	30 833,04	1,00000	110,118	330,353	92 498,84
23	R	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	450,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
24	R	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,000	220,61	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

2

Zakládání

0,00

0,000

151 502,51

25	R	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,000	230,33	0,00	0,23058	0,000	19,125	4 405,06
26	R	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2	m2	0,000	28,17	0,00	0,00014	0,000	130,050	3 663,51
27	693	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	0,000	28,00	0,00	0,00030	0,000	143,055	4 005,54
28	R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	0,000	40,00	0,00	0,00000	0,000	93,755	3 750,20
29	R	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	0,000	1 050,00	0,00	2,16000	0,000	23,439	24 610,95
30	R	271562212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	0,000	1 050,00	0,00	0,00000	0,000	9,375	9 843,75
31	R	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	0,000	550,00	0,00	2,16000	0,000	37,502	20 626,10
32	R	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	2 400,00	0,00	2,45329	0,000	15,181	36 434,40
33	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,000	300,00	0,00	0,00000	0,000	47,120	14 136,00
34	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,000	50,00	0,00	0,00000	0,000	47,120	2 356,00
35	R	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	0,000	7 000,00	0,00	2,45900	0,000	3,953	27 671,00

3

Svislé a kompletní konstrukce

59 806,93

4,902

378 803,45

36	R	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,000	800,00	0,00	0,42632	0,000	0,000	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------	---------	-------	-------	------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	R	311238116.	Zdivo nosné vnitřní cihelné bloky P+D tl 300 mm pevnosti P 15 na MC5	m2	0,000	1 050,00	0,00	0,00000	0,000	317,509	333 384,45
38	R	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	3,000	307,00	921,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
39	R	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	1,000	345,00	345,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
40	R	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	0,000	370,00	0,00	0,00000	0,000	12,000	4 440,00
41	R	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	0,000	428,00	0,00	0,00000	0,000	52,000	22 256,00
42	R	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,000	3 500,00	0,00	2,45330	0,000	0,252	882,00
43	R	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	0,000	350,00	0,00	0,01052	0,000	2,940	1 029,00
44	R	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	0,000	50,00	0,00	0,00000	0,000	2,940	147,00
45	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,000	8 000,00	0,00	0,01709	0,000	0,283	2 264,00
46	130	130109740	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,000	21 000,00	0,00	1,00000	0,000	0,306	6 426,00
47	R	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,000	29 000,00	0,00	1,09000	0,000	0,275	7 975,00
48	R	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	150,579	150,00	22 586,85	0,02857	4,302	0,000	0,00
49	R	342248113.	Příčky z keramických bloků tl 140 mm pevnosti P 10 na MC5	m2	47,902	610,00	29 220,22	0,00000	0,000	0,000	0,00
50	R	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	15,380	15,00	230,70	0,00008	0,001	0,000	0,00
51	R	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	13,000	99,23	1 289,99	0,00012	0,002	0,000	0,00
52	R	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,925	579,99	1 696,47	0,17818	0,521	0,000	0,00
53	R	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	9,045	388,80	3 518,70	0,00841	0,076	0,000	0,00

4 Vodorovné konstrukce 152 919,90 38,823 206 949,99

62	R	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,401	3 000,00	7 203,00	2,59610	6,233	2,401	7 203,00
54	R	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	15,000	2 200,00	33 000,00	0,14954	2,243	15,000	33 000,00
55	593	59346868	panel stropní předpjatý I. 200 mm	m	90,000	1 133,00	101 970,00	0,29500	26,550	90,000	101 970,00
56	R	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,479	2 947,04	1 411,63	2,45343	1,175	0,480	1 414,58
57	R	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	0,000	350,00	0,00	0,00000	0,000	6,538	2 288,30
58	R	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	0,000	50,00	0,00	0,00000	0,000	6,538	326,90
59	R	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,000	500,00	0,00	0,00000	0,000	5,046	2 523,00
60	R	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,000	80,00	0,00	0,00000	0,000	5,046	403,68
61	R	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	34 000,00	0,00	1,05516	0,000	0,144	4 896,00
63	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,010	2 984,23	3 014,07	2,45340	2,478	5,724	17 081,73
64	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,218	350,00	2 526,30	0,00519	0,037	40,902	14 315,70
65	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,218	50,00	360,90	0,00000	0,000	40,902	2 045,10
66	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,101	34 000,00	3 434,00	1,05256	0,106	0,573	19 482,00
67	R	430321717	Schodišťová konstrukce - venkovní schody	m3	0,000	3 500,00	0,00	2,45337	0,000	0,000	0,00
68	R	431351125	Zřízení bednění schodů	m2	0,000	860,46	0,00	0,01288	0,000	0,000	0,00
69	R	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	0,000	103,42	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
70	R	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	0,000	210,90	0,00	0,10160	0,000	0,000	0,00
71	R	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,000	1 000,00	0,00	0,00658	0,000	0,000	0,00
72	R	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,000	250,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
73	R	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	2 500,00	0,00	2,23400	0,000	0,000	0,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 306 549,13 5,234 108 719,00

74	R	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	0,000	25,00	0,00	0,00026	0,000	0,000	0,00
75	R	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	180,00	0,00	0,00438	0,000	0,000	0,00
80	R	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	5,00	0,00	0,00026	0,000	0,000	0,00
76	R	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	0,000	20,00	0,00	0,00735	0,000	0,000	0,00
79	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	180,00	0,00	0,00438	0,000	0,000	0,00
77	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,000	610,49	0,00	0,03358	0,000	0,000	0,00
78	R	613311139	Potažení stropů štukovou stěrkovací omítkou tl. 4mm	m2	0,000	125,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
81	R	613321149	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvěstěn nanášená ručně	m2	0,000	270,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
82	R	613321991	D+M ochranné omítkové listy na exponovaná místa	m	0,000	350,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
83	R	619991011	páskou	m2	0,000	45,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
84	R	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,552	395,00	2 983,04	0,00828	0,063	0,000	0,00
85	283	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	7,930	273,70	2 170,44	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	R	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	0,000	242,00	0,00	0,00268	0,000	0,000	0,00
87	R	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	250,416	5,00	1 252,08	0,00240	0,601	0,000	0,00
88	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	5,628	180,00	1 013,04	0,00438	0,025	0,000	0,00
89	R	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	223,004	450,00	100 351,80	0,00832	1,855	0,000	0,00
90	283	283759500	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	230,481	154,56	35 623,14	0,00230	0,530	0,000	0,00
91	283	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	3,673	302,00	1 109,25	0,00300	0,011	0,000	0,00
92	R	622211021a	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm bitumenovým lepidlem	m2	20,038	650,00	13 024,70	0,00832	0,167	60,114	39 074,10
93	283	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	21,040	302,00	6 354,08	0,00300	0,063	63,120	19 062,24
94	R	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	11,940	147,54	1 761,63	0,00176	0,021	0,000	0,00
95	R	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	62,600	158,00	9 890,80	0,00339	0,212	0,000	0,00
96	283	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	21,970	273,70	6 013,19	0,00000	0,000	0,000	0,00
97	R	622212052	Montáž kontaktního zateplení parapetu z polystyrenu tl do 40 mm	m	11,660	158,00	1 842,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
98	283	283763650	polystyren extrudovaný tl. 40 mm	m2	3,061	121,00	370,38	0,00120	0,004	0,000	0,00
99	R	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	311,807	5,00	1 559,04	0,00006	0,019	0,000	0,00
100	R	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	6,300	95,79	603,48	0,00006	0,000	0,000	0,00
101	590	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	6,615	62,20	411,45	0,00000	0,000	0,000	0,00
102	R	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	175,760	25,00	4 394,00	0,00025	0,044	0,000	0,00
103	590	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou	m	53,613	19,30	1 034,73	0,00004	0,002	0,000	0,00
104	590	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	74,620	17,00	1 268,54	0,00003	0,002	0,000	0,00
105	590	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	9,324	97,00	904,43	0,00050	0,005	0,000	0,00
106	590	590515020	profil dilatační rohový, dl. 2,5 m	m	3,182	97,00	308,65	0,00050	0,002	0,000	0,00
107	590	590515120	profil parapetní	m	12,243	21,10	258,33	0,00020	0,002	0,000	0,00
108	590	590515160	profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	3,885	16,10	62,55	0,00030	0,001	0,000	0,00
109	590	590515100	profil s nepřiznanou okapnicí	m	23,951	16,10	385,61	0,00030	0,007	0,000	0,00
110	R	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000	505,00	0,00	0,00628	0,000	0,000	0,00
111	R	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	250,602	242,00	60 645,68	0,00268	0,672	0,000	0,00
112	R	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,451	40,00	1 658,04	0,00000	0,000	0,000	0,00
113	R	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000	880,00	0,00	2,45329	0,000	20,743	18 253,84
114	R	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	0,000	330,00	0,00	0,02525	0,000	20,743	6 845,19
115	R	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,000	350,00	0,00	0,01352	0,000	0,716	250,60
116	R	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,000	70,00	0,00	0,00000	0,000	0,716	50,12
117	R	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,046	475,79	2 400,84	0,08400	0,424	0,000	0,00
118	R	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,486	574,54	2 002,85	0,10500	0,366	0,000	0,00
119	R	632450138	Cementový potěr tl do 50 mm provedený v ploše	m2	98,100	400,00	39 240,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
120	R	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vyspovou směsí s přísadou korundu střední provoz	m2	0,000	77,00	0,00	0,00524	0,000	103,716	7 986,13
121	R	633991199	Nástřik betonových povrchů drátkobetonu uzavíracím lakem	m2	0,000	55,00	0,00	0,00000	0,000	103,716	5 704,38
122	R	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	0,000	38,50	0,00	0,00006	0,000	177,360	6 828,36
123	R	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	0,000	38,50	0,00	0,00012	0,000	41,110	1 582,74
124	R	634963111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách	m	0,000	88,00	0,00	0,00023	0,000	0,000	0,00
125	R	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	0,000	55,00	0,00	0,00000	0,000	11,660	641,30
126	R	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	0,000	363,19	0,00	0,36740	0,000	0,000	0,00
127	R	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	0,000	326,04	0,00	0,19663	0,000	0,000	0,00
128	R	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	3,000	333,86	1 001,58	0,00048	0,001	0,000	0,00
129	R	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	524,74	1 049,48	0,04684	0,094	0,000	0,00
130	553	553311560	zároveň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	0,01370	0,041	0,000	0,00
131	553	553311580	zároveň ocelová pro běžné zdění 900 L/P	kus	0,000	1 220,00	0,00	0,01380	0,000	2,000	2 440,00
132	R	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	0,000	48,25	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
133	553	553414120	průvětrník mřížový s neuzavíratelnou žaluzií 15x15 cm	kus	0,000	284,00	0,00	0,00200	0,000	0,000	0,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 029,88

0,047

42 981,35

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	R	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	275,958	70,00	19 317,06	0,00000	0,000	0,000	0,00
135	R	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	18 557,480	0,12	1 986,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
136	R	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	275,958	55,00	15 177,69	0,00000	0,000	0,000	0,00
137	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,525	60,00	1 471,50	0,00013	0,003	49,050	2 943,00
138	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,950	60,00	1 497,00	0,00021	0,005	49,900	2 994,00
139	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	75,00	0,00	0,00004	0,000	0,000	0,00
140	R	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	47,970	177,34	8 507,00	0,00063	0,030	0,000	0,00
141	R	953961114	Kotvy chemickým tmelem hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	37,000	89,42	3 308,54	0,00002	0,001	0,000	0,00
142	R	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	37,000	88,98	3 292,26	0,00020	0,007	0,000	0,00
143	R	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,341	116,12	271,84	0,00000	0,000	4,544	527,65
144	R	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	1,020	196,17	200,09	0,00000	0,000	1,980	388,42
145	R	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	0,000	330,60	0,00	0,00000	0,000	2,000	661,20
146	R	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	0,000	1 539,07	0,00	0,00000	0,000	2,813	4 329,40
147	R	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	0,000	254,10	0,00	0,00000	0,000	11,700	2 972,97
148	R	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základů	m	0,000	1 500,00	0,00	0,04557	0,000	6,300	9 450,00
149	R	975018521	Příplatek k podpěrnému dřevění při podezdívání základů ZKD 1 m v	m	0,000	85,00	0,00	0,00562	0,000	6,300	535,50
150	R	975043111	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	0,000	280,00	0,00	0,01804	0,000	12,000	3 360,00
151	R	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	1 607,29	0,00	0,00032	0,000	9,000	14 465,61
152	130	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	t	0,000	20 800,00	0,00	1,00000	0,000	0,017	353,60

997			Přesun sutě	5 813,50				0,000		7 265,94	
153	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,878	450,00	1 295,10	0,00000	0,000	3,597	1 618,85
154	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,878	220,00	633,16	0,00000	0,000	3,597	791,34
155	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,164	10,00	431,64	0,00000	0,000	53,955	539,55
156	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,878	1 200,00	3 453,60	0,00000	0,000	3,597	4 316,40

998		Přesun hmot			57 841,00		0,000		96 401,60		
157	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	289,205	200,00	57 841,00	0,00000	0,000	482,008	96 401,60

PSV		Práce a dodávky PSV					412 087,95	3,222	156 362,78
-----	--	---------------------	--	--	--	--	------------	-------	------------

711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					16 305,51	0,133	155 007,58
-----	--	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-------	------------

158	R	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho nopovou fólií tl. 8mm	m2	0,000	71,50	0,00	0,00000	0,000	63,511	4 541,04
159	R	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené lištou	m	0,000	132,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
160	R	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	0,000	132,00	0,00	0,00003	0,000	112,731	14 880,49
161	283	283220260	fólie hydroizolační (střední radonové riziko) tl 1,0 mm	m2	0,000	125,40	0,00	0,00000	0,000	129,641	16 256,98
162	R	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	0,000	132,00	0,00	0,00005	0,000	228,352	30 142,46
163	283	283220290	fólie hydroizolační druh tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	0,000	214,50	0,00	0,00000	0,000	274,022	58 777,72
164	R	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	0,000	15,40	0,00	0,00000	0,000	112,731	1 736,06
165	R	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	0,000	15,40	0,00	0,00000	0,000	182,015	2 803,03
166	R	711491176	Přípevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	0,000	88,00	0,00	0,00008	0,000	27,645	2 432,76
167	283	283230350	lišta horní 2 m	kus	0,000	121,00	0,00	0,00000	0,000	29,027	3 512,26
168	R	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	114,176	15,40	1 758,31	0,00000	0,000	114,176	1 758,31
169	R	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	114,176	15,40	1 758,31	0,00000	0,000	114,176	1 758,31
170	693	693110040	geotextilie min. 200 g/m2	m2	475,292	23,10	10 979,25	0,00028	0,133	475,292	10 979,24
171	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	512,500	3,53	1 809,64	0,00000	0,000	1 537,500	5 428,92

712		Povlakové krytiny					130 714,05	1,230	0,00
-----	--	-------------------	--	--	--	--	------------	-------	------

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	R	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	119,741	15,40	1 844,01	0,00000	0,000	0,000	0,00
173	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,060	49 500,00	2 970,00	1,00000	0,060	0,000	0,00
174	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	119,741	99,00	11 854,36	0,00088	0,105	0,000	0,00
175	628	628331590	pás těžký asfaltovaný (specifikace dle skladby STR1)	m2	137,702	107,80	14 844,28	0,00450	0,620	0,000	0,00
176	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	6,915	99,00	684,59	0,00088	0,006	0,000	0,00
177	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože	m2	7,952	107,80	857,23	0,00490	0,039	0,000	0,00
178	R	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	35,500	264,00	9 372,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
179	R	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	35,500	264,00	9 372,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
180	R	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	kus	37,950	385,00	14 610,75	0,00000	0,000	0,000	0,00
181	R	712363443	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm rohové pole, budova v do 18m	m2	24,850	137,50	3 416,88	0,00024	0,006	0,000	0,00
182	283	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm (Broof t3)	m2	28,578	181,50	5 186,91	0,00190	0,054	0,000	0,00
183	R	712363542	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	117,675	137,50	16 180,31	0,00028	0,033	0,000	0,00
184	283	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm (Broof t3)	m2	135,326	181,50	24 561,67	0,00190	0,257	0,000	0,00
185	R	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	117,675	15,40	1 812,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
186	693	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	135,326	30,80	4 168,04	0,00030	0,041	0,000	0,00
187	R	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	24,850	17,60	437,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
188	693	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	29,820	30,80	918,46	0,00030	0,009	0,000	0,00
189	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 200,000	3,47	7 623,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

713 Izolace tepelné 108 635,77 0,765 0,00

190	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,000	45,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
191	283	283758780	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 30 mm	m2	0,000	50,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
192	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,780	159,83	2 362,29	0,00600	0,089	0,000	0,00
193	283	283763700	polystyren extrudovaný ve spádu min. tl. 40 mm	m2	15,519	308,00	4 779,85	0,00180	0,028	0,000	0,00
194	R	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,046	71,50	360,79	0,00116	0,006	0,000	0,00
195	283	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	5,147	198,00	1 019,11	0,00000	0,000	0,000	0,00
196	R	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	101,766	71,50	7 276,27	0,00000	0,000	0,000	0,00
197	283	283759160	deska z pěnového polystyrenu - spádové klíny	m3	16,028	2 079,00	33 322,21	0,00000	0,000	0,000	0,00
198	R	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	101,766	63,80	6 492,67	0,00000	0,000	0,000	0,00
199	283	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	213,709	181,50	38 786,18	0,00300	0,641	0,000	0,00
200	R	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	180,900	25,00	4 522,50	0,00001	0,002	0,000	0,00
201	283	283233140	fólie PE	m2	198,990	10,00	1 989,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
202	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 600,000	2,15	7 722,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

721 Zdravotechnika 0,00 0,000 0,00

203	R	7201	Zdravotné technické instalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
-----	---	------	---	-----	-------	------	------	---------	-------	-------	------

73 Ústřední vytápění 0,00 0,000 0,00

204	R	7301	Vytápění - dle samostatného rozpočtu	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
-----	---	------	--------------------------------------	-----	-------	------	------	---------	-------	-------	------

762 Konstrukce tesařské 13 236,05 0,221 0,00

205	R	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	19,826	467,50	9 288,86	0,01093	0,217	0,000	0,00
206	R	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	19,826	132,00	2 617,03	0,00020	0,004	0,000	0,00
207	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	220,000	6,14	1 350,36	0,00000	0,000	0,000	0,00

763 Konstrukce suché výstavby 0,00 0,000 0,00

208	R	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,000	671,00	0,00	0,01254	0,000	0,000	0,00
209	R	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	0,000	363,00	0,00	0,00139	0,000	0,000	0,00
210	590	590305700	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	0,000	181,50	0,00	0,00800	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	R	763164131	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	0,000	435,20	0,00	0,00672	0,000	0,000	0,00
212	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	1,67	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

764 Konstrukce klempířské 20 343,54 0,134 1 355,20

213	R	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	6,300	44,00	277,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
214	283	283292230	folie strukturovaná	m2	7,245	137,50	996,19	0,00038	0,003	0,000	0,00
215	R	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	0,000	44,00	0,00	0,00000	0,000	11,200	492,80
216	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	0,000	44,00	0,00	0,00000	0,000	11,500	506,00
217	R	764004861	Demontáž svadu do suti	m	0,000	44,00	0,00	0,00000	0,000	8,100	356,40
218	R	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	8,190	1 045,00	8 558,55	0,00724	0,059	0,000	0,00
219	R	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	8,190	132,00	1 081,08	0,00035	0,003	0,000	0,00
220	R	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,660	385,00	4 489,10	0,00358	0,042	0,000	0,00
221	R	764312606	Spodní lemování rovných zdí střech z Pz s povrch úpravou rš 500 mm	m	6,350	462,00	2 933,70	0,00436	0,028	0,000	0,00
222	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 170,000	1,72	2 007,72	0,00000	0,000	0,000	0,00

766 Konstrukce truhlářské 122 853,03 0,739 0,00

223	R	766621524	Montáž oken podávacích plochy přes 1 m2	m2	0,000	734,18	0,00	0,00026	0,000	0,000	0,00
224	611	611609	výdejní okno plastové 1000/1200 mm, výsuvné	kpl	0,000	9 350,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
225	R	766622131	Montáž oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,000	1 746,05	1 746,05	0,00027	0,000	0,000	0,00
226	611	61130580	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1130/1160 mm s požární odolností EI 15 DP1	kus	1,000	21 891,10	21 891,10	0,03600	0,036	0,000	0,00
227	R	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	9,000	654,16	5 887,44	0,00026	0,002	0,000	0,00
228	611	611309510	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1170/2060 mm	kus	9,000	9 259,80	83 338,20	0,07700	0,693	0,000	0,00
229	R	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	440,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
230	611	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	0,000	5 820,10	0,00	0,01600	0,000	0,000	0,00
231	R	766660022	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	0,000	825,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
232	611	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 s požární odolností EW 15 DP3-C	kus	0,000	6 476,80	0,00	0,01750	0,000	0,000	0,00
233	R	766660711	Montáž dveřních křidel 1křídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	0,000	235,24	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
234	549	549315100	závěs dveřní	kus	0,000	607,20	0,00	0,02000	0,000	0,000	0,00
235	R	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	0,000	213,20	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
236	549	549250150	zámek dveřní	kus	0,000	316,80	0,00	0,00045	0,000	0,000	0,00
237	R	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	62,720	22,00	1 379,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
238	286	28618110	parotěsná páska	m	65,856	44,00	2 897,66	0,00011	0,007	0,000	0,00
239	286	28618111	paropropustná páska	m	65,856	44,00	2 897,66	0,00000	0,000	0,000	0,00
240	R	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	0,000	165,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
241	607	607941020	deska parapetní vnitřní plastová	m	0,000	275,00	0,00	0,00400	0,000	0,000	0,00
242	R	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	0,000	102,28	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
243	611	61187181	prah dveřní dřevěný vč. nátěru	kus	0,000	275,00	0,00	0,00208	0,000	0,000	0,00
244	R	766991	D+M kuchyňská linka (horní i dolní skříňky, dřez, baterie, vestavné spotřebiče) kompletní provedení dle D.1.1.2.15 TR/01	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
245	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 369,600	1,19	2 815,08	0,00000	0,000	0,000	0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,000 0,00

246	R	76701	Montáž garážových vrat	kpl	0,000	11 000,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
247	767	76702	garážová vrata O/01 sekční, 3500/3710mm, ocelová zárubeň, prosklení, snížené kování, el. pohon	kus	0,000	38 500,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
248	R	76703	Montáž el. pohonu vrat	kus	0,000	11 000,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
249	767	76704	el. pohon garážových vrat	kus	0,000	22 000,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
250	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	1,97	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,000 0,00

251	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných v do 90 mm	m	0,000	80,00	0,00	0,00046	0,000	0,000	0,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	------	---------	-------	-------	------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	R	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených	m2	0,000	450,00	0,00	0,00350	0,000	0,000	0,00
253	597	597614080	dlaždice keramické, barva matná, R9, otěruvzdornost min. PEI5	m2	0,000	400,00	0,00	0,01920	0,000	0,000	0,00
254	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,000	25,00	0,00	0,00030	0,000	0,000	0,00
255	R	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	0,000	30,00	0,00	0,00003	0,000	0,000	0,00
256	R	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,000	113,76	0,00	0,00020	0,000	0,000	0,00
257	590	590541030	profil přechodový	m	0,000	250,00	0,00	0,00006	0,000	0,000	0,00
258	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	6,58	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

776 Podlahy povlakové 0,00 0,000 0,00

259	R	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	0,000	5,50	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
260	R	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	0,000	5,50	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
261	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	0,000	18,50	0,00	0,00003	0,000	0,000	0,00
262	R	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	0,000	220,00	0,00	0,00450	0,000	0,000	0,00
263	R	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	0,000	110,00	0,00	0,00030	0,000	0,000	0,00
264	284	284110520	díl. vinylové, barva matná	m2	0,000	429,00	0,00	0,00510	0,000	0,000	0,00
265	R	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	0,000	110,00	0,00	0,00001	0,000	0,000	0,00
266	284	2841101	lišta soklová	m	0,000	55,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
267	R	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,000	125,14	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
268	590	590541040	profil přechodový	m	0,000	275,00	0,00	0,00007	0,000	0,000	0,00
269	R	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a sešněním vlhkým mopem	m2	0,000	11,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
270	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,000	0,42	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

781 Dokončovací práce - obklady 0,00 0,000 0,00

271	R	781411112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m	m2	0,000	450,00	0,00	0,02542	0,000	0,000	0,00
272	597	597610000	obkladačky keramické	m2	0,000	350,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
273	R	781494001	Nerezové lišty k obkladům (ukončovací, rohové)	m	0,000	250,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
274	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	0,000	25,00	0,00	0,00030	0,000	0,000	0,00
275	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	3,37	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,000 0,00

276	R	78301	Nátěr ocelových zárubní	kus	0,000	330,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
277	R	783826100	Hydroizolační nátěr omítek (2násobný) vč. bandážování rohlí a koutů	m2	0,000	400,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 0,000 0,00

278	R	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	0,000	16,50	0,00	0,00020	0,000	0,000	0,00
279	R	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných	m2	0,000	44,00	0,00	0,00035	0,000	0,000	0,00

M Práce a dodávky M 122 405,73 0,000 0,00

21-M Elektromontáže 122 405,73 0,000 0,00

280	R	2101	D+M elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kus	#####	1,00	122 405,73	0,00000	0,000	0,000	0,00
-----	---	------	--	-----	-------	------	------------	---------	-------	-------	------

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 0,000 0,00

281	R	2401	D+M jednotka pro odsávání výfukových plynů v garáži vč. rozvodů	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
282	R	2402	D+M odvětrání kuchyně	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem 1 210 137,02 162,346 2 090 173,49



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.6.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 3 - Náklady spojené s umí...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 200,00 0,000 24 750,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,000 6 050,00

1	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	2 750,000	2 750,00
2	R	012203000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	3 300,000	3 300,00
3	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

VRN3 Zařízení staveniště 53 900,00 0,000 17 875,00

5	R	032902000	Vybudování vybavení staveniště	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	5 500,000	5 500,00
6	R	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	42 900,000	1,00	42 900,00	0,00000	0,000	10 725,000	10 725,00
7	R	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	2 750,000	1,00	2 750,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	034203000	Oplocení staveniště	kpl	6 600,000	1,00	6 600,00	0,00000	0,000	1 650,000	1 650,00
9	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1 650,000	1,00	1 650,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	0,000	1,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

VRN7 Provozní vlivy 3 300,00 0,000 825,00

11	R	071203000	Provoz dalšího subjektu - zajištění možnosti nepřerušovaného provozu hasičské zbrojnice v průběhu prací	kpl	3 300,000	1,00	3 300,00	0,00000	0,000	825,000	825,00
----	---	-----------	---	-----	-----------	------	----------	---------	-------	---------	--------

Celkem 57 200,00 0,000 24 750,00

