



Faktura - daňový doklad

2020119



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 20.11.2020
splatnosti: 20.12.2020
zd. plnění: 20.11.2020

Symbol

konstantní:
variabilní: 2020119
specifický:

Objednávka:

Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Konečná faktura za provedené práce akce "Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí".

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
ZL č. 1 - Realizace opěrné zdi před č.p. 553		1,00 zak	78 264,24	21 %	78 264,24	16 435,49	94 699,73

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	78 264,24	16 435,49	94 699,73
CELKEM		78 264,24	16 435,49	94 699,73

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 94 699,73 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 94 699,73

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

 **KENVI CZ s.r.o.**
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 731 859 500

Razítko a podpis

CPH, s.r.o.
Petrská 29
Praha 1, PSČ: 11000
IČO: 44264038

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.11.-20.11.2020

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968



Stavba: Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí
Objekt: 1 - stavební část
Změna: ZI č.1 - Realizace opěrné zdi před č.p. 553
Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu			78 264,24
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	78 264,24	78 264,24
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 16 435,49	16 435,49
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	94 699,73	94 699,73

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  KENVÍ CZ, s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové podpis	Za objednatele:  CPH, s.r.o. Petrská 29 Praha 1, PSČ: 11000 IČO: 44264038 podpis
--	---

V Hradci Králové

Datum: 20.11.2020

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

období 1. 11. - 20. 11. 2020

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: 1 - stavební část

Změna: č.2 – Realizace opěrné zdi před č.p. 553

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel: KENVI CZ s.r.o.

Místo: Kostelec nad Orlicí

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 20.11.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výkon	cena / MJ	výkon celkem
	1	Zemní práce				2 160,28
	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ 0,6*0,5*7,5=2,25	m ³	2,250	174,00	391,50
	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	2,250	23,00	51,75
	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m ³	2,250	212,41	477,92
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 2,25*10=22,5	m ³	22,500	20,20	454,50
	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z hominy tř. 1 až 4	m ³	2,250	58,71	132,10
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,250	16,34	36,77
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,25*1,8=4,05	t	4,050	140,00	567,00
	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,6*7,5=4,5	m ²	4,500	10,83	48,74
	2	Zakládání				9 000,00
	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 0,6*0,5*7,5=2,25	m ³	2,250	4 000,00	9 000,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				62 857,00
	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 1,2*7,5=9,0	m ²	9,000	4 500,00	40 500,00
	317361821	Výztuž nosných zdí z betonářské oceli 10 505 1,2*7,5*0,3*0,09=0,243	t	0,243	46 500,00	11 299,50
	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním 5*4=9	kus	9,000	550,00	4 950,00
	55342260	sloupek TURBOLINEA 150 cm / pr. 38 mm plastovaný	kus	5,000	250,00	1 250,00
	55342260	vzpěra TURBOLINEA 175 cm / pr. 38 mm plastovaná	kus	4,000	230,00	920,00
	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m 7,5=7,5	m	7,500	450,00	3 375,00
	31324744	pletivo poplastované 125 cm zelené 2,7 mm	m	7,500	75,00	562,50
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 925,00
	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva D+M 0,6*7,5=4,5	m ²	4,500	650,00	2 925,00
	998	Přesun hmot				1 321,96
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,515	105,63	1 321,96

Celkem

78 264,24