



Faktura - daňový doklad

2021079



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 31.08.2021
splatnosti: 07.09.2021
zd. plnění: 31.08.2021

Symbol
konstantní:
variabilní: 2021079
specifický:

Bankovní účet
107-1041350247

KOMB
0100

Objednávka:
Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí - větev 1,2 - II. Etapa" v období srpen 2021.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Stoka A		1,00	876 763,57	21 %	876 763,57	0,00	876 763,57

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	876 763,57	0,00	876 763,57
CELKEM		876 763,57	0,00	876 763,57

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 876 763,57 Kč
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 876 763,57

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Daň odvede zákazník (reverse charge).

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 876 763,57 Kč

Razítko a podpis

 **KENVI CZ s.r.o.**
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 731 859 500

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 13.09.2021 14:46:21
MUKO-34322/2021- (E0)
Listů: 1 Příloh: 0 L.př.: 0



muksvp21j00git

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.8.-31.8.2021

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – větev 1, 2 – II. Etapa

Část:

Objekt: Stoka A



Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				2 832 139,81
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc		do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	876 763,57		876 763,57
3. DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00	0,00
4. DPH základní	0,00	21.00 %	184 120,35	184 120,35
5. Celkem (2+3+4)	0,00		1 060 883,92	1 060 883,92

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

<p>Za zhotovitele:</p> <div style="text-align: center;">  <p>KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039</p> </div> <p>podpis </p>	<p>Za objednatele:</p> <p>podpis</p>
--	--------------------------------------

V Hradci Králové

Datum: 31.08.2021

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

období 1. 8. - 31. 8. 2021

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí

Objekt: **ŘÁD B**

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 31.08.2021

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

P Č	Ty p	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostavně celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV					876 763,57	0,00	1 955 376,24
D 1 Zemní práce					0,00		1 460 755,36
1	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	0,000			58 346,40
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	0,000			85 027,67
3	K	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	0,000			8 692,42
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	0,000			240 226,88
5	K	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	0,000			26 314,33
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	0,000			68 964,00
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	0,000			40 261,84
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	0,000			56 074,01
9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,000			26 630,41
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,000			171 359,21
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	0,000			13 591,78
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	0,000			48 835,60
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	0,000			221 261,60
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	0,000			47 848,84
15	M	56344197	šitérkodír' frakce 0/63	0,000			215 571,62
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	0,000			22 133,79
17	M	56337303	šitérkopisek frakce 0/8	0,000			109 614,96
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					0,00		1 16 331,88
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	0,000			7 258,40
19	K	369317311	Výplň štoly v hor suché z cementoplytkové suspenze za rubem nosné obezdívkové délky do 200 m	0,000			100 603,48
20	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	0,000			8 470,00
D 4 Vodorovné konstrukce							
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	0,000			28 501,63
D 5 Komunikace pozemní							
22	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,000			23 378,38
					0,00		7 087,50

P Č	Ty Kód	Popis	Výkon	Prostaveno celkem		Zůstatek celkem
				[CZK]	[CZK]	
23	K 566165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	0,000	0,00	0,00	8 013,60
24	K 567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	0,000	0,00	0,00	269,10
25	K 573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	0,000	0,00	0,00	264,60
26	K 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou závlakou	0,000	0,00	0,00	1 544,40
27	K 451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	0,000	0,00	0,00	1 587,04
28	K 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	0,000	0,00	0,00	3 581,76
29	K 113202111	Vyhránil obrub krejníků obrubníků stojících	0,000	0,00	0,00	172,80
30	K 113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	0,000	0,00	0,00	857,58
D 8 Trubní vedení			876 763,57	0,00	0,00	249 761,97
31	K 890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 3 m ³	0,000	0,00	0,00	9 180,00
32	K 871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevířený výkop sklon do 20 % DN 500	0,000	0,00	0,00	37 558,00
33	M WVN.LP.900086	Trubka kanalizační hladká SM16 DN500 (plnostěnná, kompaktní)	214,165	780 736,37	0,00	0,00
34	K 871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevířený výkop sklon do 20 % DN 160	0,000	0,00	0,00	5 603,00
35	M 28611164	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	0,000	0,00	0,00	10 375,48
36	K 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	0,000	0,00	0,00	29 887,00
37	M 28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	0,000	0,00	0,00	3 844,00
38	M 28611568	objemka převléčná kanalizace plastové KG DN 150	0,000	0,00	0,00	3 630,00
39	M R28617002	přechodka potrubí PVC/Beton DN 150	0,000	0,00	0,00	2 536,20
40	M R286170	universální sedlo např. EASY CLIP DN500/150 popř. DN500/200, „profil sedel pro přepojení, přípojek bude upřesněn v rámci realizace stavby“	0,000	0,00	0,00	71 100,00
41	K 895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	0,000	0,00	0,00	11 130,00
42	M B.L.U006308.U	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	0,000	0,00	0,00	2 123,87
43	M PS	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5a, 45x57x5 cm	0,000	0,00	0,00	2 402,89
44	M 59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	0,000	0,00	0,00	1 298,78
45	K 899204112	Osazení nížší litinových včetně ramě a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	0,000	0,00	0,00	8 050,00
46	M 59223870	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm	0,000	0,00	0,00	3 052,00
47	M 28661938	ramě litinová 600/40T, 420X620 D400	0,000	0,00	0,00	18 135,60
48	K 899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	0,000	0,00	0,00	2 922,15
49	K 894114111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	0,000	0,00	0,00	5 280,00
50	M BET.17650	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 985 DN 500 KK 100 x 98,5 x 23 cm	6,000	47 462,40	0,00	0,00
51	K 894113111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	0,000	0,00	0,00	4 991,00
52	M 59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	3,000	3 180,00	0,00	0,00
53	M 59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	2,000	3 200,00	0,00	0,00
54	M ZPS.TBS1219	Skruž SR-M 1000x1000	2,000	5 130,00	0,00	0,00
55	K 894112411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	0,000	0,00	0,00	0,00
56	M BET.6260	dílce betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62, 5x67x12 cm	6,000	9 360,00	0,00	4 464,00
57	K 452112111	Osazení betonových prstenců nebo ramě v do 100 mm	0,000	0,00	0,00	0,00
58	M 59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	2,000	296,00	0,00	2 556,00
59	M 59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	1,000	175,00	0,00	0,00
60	M 59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	3,000	603,00	0,00	0,00
61	M 59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	12,000	2 616,00	0,00	0,00

P	Ty	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostaveno celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
62	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámtí jakékoli hmotnosti	0,000	0,00	0,00	2 892,00
63	M	286141	Kanalizační poklop beton-litina s odvětráním třídy zatížení D400 (400)	6,000	18 820,80	0,00	0,00
64	K	894	Montáž těsnění DN 1000 Q. 1	0,000	0,00	0,00	6 750,00
65	M	8942	těsnění pro DN1000 Q. 1	27,000	5 184,00	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	0,00	12 559,50
66	K	919735114	Rezáni stávajícího živličného krytu hl do 200 mm	0,000	0,00	0,00	4 185,00
67	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	0,000	0,00	0,00	7 654,50
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,000	0,00	0,00	720,00
D	997		Přesun sutě		0,00	0,00	3 295,01
69	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	0,000	0,00	0,00	270,06
70	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	0,000	0,00	0,00	729,73
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	0,000	0,00	0,00	1 047,82
72	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	0,000	0,00	0,00	1 247,40
D	998		Přesun hmot		0,00	0,00	40 792,51
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	0,000	0,00	0,00	792,36
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,000	0,00	0,00	40 000,15
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00	20 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00	0,00	10 000,00
75	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení stávajících sítí	0,000	0,00	0,00	5 000,00
76	K	013002000	Návrh osazení dopravního značení	0,000	0,00	0,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště		0,00	0,00	5 000,00
77	K	032002000	Vybavení staveniště	0,000	0,00	0,00	5 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost		0,00	0,00	5 000,00
78	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost, dokumentace skutečného provedení stavby	0,000	0,00	0,00	5 000,00