

Faktura - daňový doklad

Dodavatel

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a

500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Reg Krajský soud v Hradci Králové

C 17922

Bankovní spojení

27-0816540237/0100

Běžný účet

Iban: CZ890100000270816540237

Swift: KOMBCZPP



Konečný příjemce :

Město Kostelec nad Orlicí

Investor 155

Palackého náměstí 38

Kostelec nad Orlicí

517 41

Ev.číslo daň.dokladu

162190089

Variabilní symbol

162190089

Konstantní symbol :

0308

Odběratel :

Město Kostelec nad Orlicí

Investor 155

Palackého náměstí 38

517 41

Kostelec nad Orlicí

IČ:

00274968

DIČ:

CZ00274968

Způsob úhrady :

přev.přík.

Datum vystavení dokladu :

06.06.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění :

31.05.2019

Datum splatnosti :

06.07.2019

Přeprava :

Objednávka / kupní smlouva :

Popis položky fakturace

Počet mj

Mj

Cena za mj

Základ dph Kč

% dph

Dph Kč

Celkem Kč

Fakturujeme Vám :

Na základě Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

- stavební práce provedené v měsíci květnu 2019

dle přiloženého soupisu provedených prací

1,00 KS 935 873,30 935 873,30 21 196 533,39 1 132 406,69

Rekapitulace dph	Procento dph	Základ dph Kč	Dph Kč
základní sazba	21	935 873,30	196 533,39

Akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva Vnitra GR HZS ČR č. 014D242008042 a prostředků dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RRD11-0020.

Přílohy :

Zaokrouhlení dokladu v Kč

0

Zakázka číslo :

Celkem poskytnuta sleva %

0 Kč:

0,00

Celkem částka k úhradě

1 132 406,69 Kč

Fakturu vystavil :

Kateřina Šedová

E-mail :

sedova@stating.cz

Web :

www.stating.cz

Telefon :

602638739

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Provozovna: Kostecká Lhota 100

517 41 Kostelec nad Orlicí

razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.5.2019

Počet příloh:

ZHOTOVITEL	STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Průmyslová Kostelecká Lhota 100 91 517 91 Kostelec nad Orlicí	IČ: DIČ:
sídlo:		

OBJEDNATEL		IČ: DIČ:
sídlo:		


Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	4 846 442,93		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	1 154 300,19	935 873,30	2 090 173,49
3. DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00
4. DPH základní	242 403,04	21.00 %	196 533,39
5. Celkem (2+3+4)	1 396 703,23	1 132 406,69	2 286 709,88
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		1 132 406,69	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Průmyslová Kostelecká Lhota 100 91 517 91 Kostelec nad Orlicí  podpis	Za objednatele: TDI  podpis
---	--

V **KOSTELC/N.O.**

Datum: 5. 6. 2019

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Od: 1. 5. 2019 Do: 31. 5. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6. 6. 2019

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostaveno a výkon	% prostavenosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
01	1 - SO01 Přístavba hasičs...	4 846 442,93	935 873,30	19,31	2 090 173,49	43,13	2 756 269,44	56,87

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25263894 • DIČ: CZ26963864
Provozovna: Kostelecká Lhota 100
91 507 41 Kostelec nad Orlicí

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2019

Název stavby

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25263864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelecká Lhota 100
517 41 Kostelec nad Orlicí

Rozpočet číslo

Dne

03.06.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	522 713,18	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	315 131,78	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	57 903,54	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	40 124,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		935 873,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25263864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelecká Lhota 100
517 41 Kostelec nad Orlicí

D Celkem bez DPH

935 873,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	935 873,30	196 533,39

Cena s DPH

1 132 406,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.5.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 1 - SO01 Přístavba hasičs...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

837 844,96

434,715

121 889,37

1 Zemní práce

108 538,89

330,353

440,00

9	R	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	22,000	20,00	440,00	0,00000	0,000	22,000	440,00
21	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	183,530	85,00	15 600,05	0,00000	0,000	0,000	0,00
22	583	583373440	šterkopisek	t	330,353	280,00	92 498,84	1,00000	330,353	0,000	0,00

2 Zakládání

12 074,11

4,471

0,00

25	R	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	19,125	230,33	4 405,06	0,23058	4,410	0,000	0,00
26	R	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2	m2	130,050	28,17	3 663,51	0,00014	0,019	0,000	0,00
27	693	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	143,055	28,00	4 005,54	0,00030	0,043	0,000	0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

310 439,35

1,198

68 364,10

37	R	311238116	Zdivo nosné vnitřní cihelné bloky P+D tl 300 mm pevnosti P 15 na MC5	m2	254,007	1 050,00	266 707,35	0,00000	0,000	63,502	66 677,10
40	R	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	12,000	370,00	4 440,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
41	R	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	52,000	428,00	22 256,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
42	R	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,252	3 500,00	882,00	2,45330	0,618	0,000	0,00
43	R	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	2,940	350,00	1 029,00	0,01052	0,031	0,000	0,00
44	R	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	2,940	50,00	147,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
45	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,255	8 000,00	2 040,00	0,01709	0,004	0,028	224,00
46	130	130109740	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,275	21 000,00	5 775,00	1,00000	0,275	0,031	651,00
47	R	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,247	29 000,00	7 163,00	1,09000	0,269	0,028	812,00

4 Vodorovné konstrukce

186 419,03

45,447

20 530,96

62	R	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,401	3 000,00	7 203,00	2,59610	6,233	0,000	0,00
54	R	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	15,000	2 200,00	33 000,00	0,14954	2,243	0,000	0,00
55	593	59346868	panel stropní předpjatý I. 200 mm	m	90,000	1 133,00	101 970,00	0,29500	26,550	0,000	0,00
56	R	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,480	2 947,04	1 414,58	2,45343	1,178	0,000	0,00
57	R	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	6,538	350,00	2 288,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
58	R	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	6,538	50,00	326,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
59	R	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,046	500,00	2 523,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
60	R	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,046	80,00	403,68	0,00000	0,000	0,000	0,00
61	R	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,144	34 000,00	4 896,00	1,05516	0,152	0,000	0,00
63	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,502	2 984,23	10 450,77	2,45340	8,592	2,222	6 630,96
64	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	25,022	350,00	8 757,70	0,00519	0,130	15,880	5 558,00
65	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	25,022	50,00	1 251,10	0,00000	0,000	15,880	794,00
66	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,351	34 000,00	11 934,00	1,05256	0,369	0,222	7 546,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

106 279,00

52,671

0,00

92	R	622211021a	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm bitumenovým lepidlem	m2	60,114	650,00	39 074,10	0,00832	0,500	0,000	0,00
93	283	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	63,120	302,00	19 062,24	0,00300	0,189	0,000	0,00
113	R	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,743	880,00	18 253,84	2,45329	50,889	0,000	0,00
114	R	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	20,743	330,00	6 845,19	0,02525	0,524	0,000	0,00
115	R	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,716	350,00	250,60	0,01352	0,010	0,000	0,00
116	R	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,716	70,00	50,12	0,00000	0,000	0,000	0,00
120	R	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí s přísadou korundu střední provoz	m2	103,716	77,00	7 986,13	0,00524	0,543	0,000	0,00
121	R	633991199	Nástřik betonových povrchů drátkobetonu uzavíracím lakem	m2	103,716	55,00	5 704,38	0,00000	0,000	0,000	0,00
122	R	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	177,360	38,50	6 828,36	0,00006	0,011	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	R	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	41,110	38,50	1 582,74	0,00012	0,005	0,000	0,00
125	R	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,660	55,00	641,30	0,00000	0,000	0,000	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 981,35 0,576 0,00

137	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,050	60,00	2 943,00	0,00013	0,006	0,000	0,00
138	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,900	60,00	2 994,00	0,00021	0,010	0,000	0,00
143	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,544	116,12	527,65	0,00000	0,000	0,000	0,00
144	R	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	1,980	196,17	388,42	0,00000	0,000	0,000	0,00
145	R	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,000	330,60	661,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
146	R	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	2,813	1 539,07	4 329,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
147	R	974031686	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,700	254,10	2 972,97	0,00000	0,000	0,000	0,00
148	R	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základů	m	6,300	1 500,00	9 450,00	0,04557	0,287	0,000	0,00
149	R	975018521	Příplatek k podpěrnému dřevění při podezdívání základů ZKD 1 m v	m	6,300	85,00	535,50	0,00562	0,035	0,000	0,00
150	R	975043111	Jednořadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	12,000	280,00	3 360,00	0,01804	0,216	0,000	0,00
151	R	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,000	1 607,29	14 465,61	0,00032	0,003	0,000	0,00
152	130	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	t	0,017	20 800,00	353,60	1,00000	0,017	0,000	0,00

997 Přesun sutě 3 632,03 0,000 3 633,91

153	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,798	450,00	809,10	0,00000	0,000	1,799	809,55
154	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,798	220,00	395,56	0,00000	0,000	1,799	395,78
155	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,977	10,00	269,77	0,00000	0,000	26,978	269,78
156	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	1,798	1 200,00	2 157,60	0,00000	0,000	1,799	2 158,80

998 Přesun hmot 67 481,20 0,000 28 920,40

157	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	337,408	200,00	67 481,20	0,00000	0,000	144,602	28 920,40
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	---------	-------	---------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 98 028,34 0,090 54 817,82

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 673,14 0,090 54 817,82

158	R	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho novou fólií tl. 6mm	m2	63,511	71,50	4 541,04	0,00000	0,000	0,000	0,00
160	R	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	112,731	132,00	14 880,49	0,00003	0,003	0,000	0,00
161	283	283220260	fólie hydroizolační (střední radonové riziko) tl 1,0 mm	m2	129,641	125,40	16 256,98	0,00000	0,000	0,000	0,00
162	R	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	114,178	132,00	15 071,23	0,00005	0,005	114,176	15 071,23
163	283	283220290	fólie hydroizolační druh tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	137,011	214,50	29 388,86	0,00000	0,000	137,011	29 388,86
164	R	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva podkladní	m2	56,365	15,40	868,02	0,00000	0,000	56,366	868,04
165	R	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	91,007	15,40	1 401,51	0,00000	0,000	91,008	1 401,52
166	R	711491176	Přípevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	13,822	88,00	1 216,34	0,00008	0,001	13,823	1 216,42
167	283	283230350	lišta horní 2 m	kus	14,513	121,00	1 756,07	0,00000	0,000	14,514	1 756,19
170	693	693110040	geotextilie min. 200 g/m2	m2	285,175	23,10	6 587,54	0,00028	0,080	190,117	4 391,70
171	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 332,500	3,53	4 705,06	0,00000	0,000	205,000	723,86

764 Konstrukce klempířské 1 355,20 0,000 0,00

215	R	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině poviakové	m	11,200	44,00	492,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
216	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	11,500	44,00	506,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
217	R	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	8,100	44,00	356,40	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem

935 873,30

434,806

176 707,19

STATING s.r.o.
Partička: 661/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25263864 • DIČ: CZ25263864
Právopos: Kostecká Lhota 100
91 517 41 Kostelec nad Blanicemi