

# Faktura - daňový doklad

Dodavatel

**STATING s.r.o.**

Pardubická 861/75a

500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Reg Krajský soud v Hradci Králové

C 17922

Ev.číslo daň.dokladu

**162190090**

Variabilní symbol

162190090

Konstantní symbol :

0308

Odběratel :

**Město Kostelec nad Orlicí**

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:

00274968

DIČ:

CZ00274968

Způsob úhrady :

přev.přík.

Datum vystavení dokladu :

06.06.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění :

31.05.2019

Datum splatnosti :

**06.07.2019**

Přeprava :

Objednávka / kupní smlouva :

Bankovní spojení

27-0816540237/0100

Běžný účet

Iban: CZ8901000000270816540237

Swift: KOMBCZPP



Konečný příjemce :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

Kostelec nad Orlicí

517 41

Popis položky fakturace

Počet mj

Mj

Cena za mj

Základ dph Kč

% dph

Dph Kč

Celkem Kč

**Fakturujeme Vám :**

Na základě Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

- stavební práce provedené v měsíci květnu 2019

1,00 KS 765 098,23 765 098,23 21 160 670,62 925 768,85

dle přiloženého soupisu provedených prací

| Rekapitulace dph | Procento dph | Základ dph Kč | Dph Kč     |
|------------------|--------------|---------------|------------|
| základní sazba   | 21           | 765 098,23    | 160 670,62 |

Akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva Vnitra GR HZS ČR č. 014D242008042 a prostředků dotačního fondu Královehradeckého kraje č. 18RRD11-0020.

Přílohy :

Zaokrouhlení dokladu v Kč

0

Zakázka číslo :

Celkem poskytnuta sleva %

0 Kč:

0,00

**Celkem částka k úhradě**

**925 768,85 Kč**

Fakturu vystavil :

Kateřina Šedová

E-mail :

sedova@stating.cz

Web :

www.stating.cz

Telefon :

602638739

**STATING s.r.o.**

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Provozovna: Kostecká Lhota 103

517 41 Kostelec nad Orlicí

razítko a podpis

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.5.2019

Počet příloh: .....

|            |                                                                                                                                                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ZHOTOVITEL | <b>STATING s.r.o.</b><br>Pardubická 361/75a • 500 04 Hradec Králové<br>IČ: 25993864 • DIČ: CZ25993864<br>Provozovna: Kostecká Lhota 100<br>91 517 41 Kostelec nad Orlicí | IČ:<br>DIČ: |
| sídlo:     |                                                                                                                                                                          |             |

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| OBJEDNATEL |  | IČ:<br>DIČ: |
| sídlo:     |  |             |


|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí |
| Místo:                                                    |

Údaje v CZK

| 1. | Celkový náklad z rozpočtu: | 2 366 923,96               |                       |                          |
|----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    |                            | do začátku<br>fakt. období | fakturované<br>období | do konce<br>fakt. období |
| 2. | Stavební práce CÚ nabídka  | 198 342,87                 | 765 098,23            | 963 441,10               |
| 3. | DPH snížená                | 0,00                       | 15,00 %               | 0,00                     |
| 4. | DPH základní               | 41 652,00                  | 21,00 %               | 160 670,63               |
| 5. | Celkem (2+3+4)             | 239 994,87                 | 925 768,86            | 1 165 763,73             |
| 6. | Zádržné                    |                            | 0,00                  |                          |
| 7. | Pozastávka                 |                            | 0,00                  |                          |
| 8. | K úhradě (5-6-7)           |                            | 925 768,86            |                          |

## VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:<br><b>STATING s.r.o.</b><br>Pardubická 361/75a • 500 04 Hradec Králové<br>IČ: 25993864 • DIČ: CZ25993864<br>Provozovna: Kostecká Lhota 100<br>91 517 41 Kostelec nad Orlicí<br><br>podpis | Za objednatele:<br><b>TDI</b><br><br>podpis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V **KOSTECI N.O.**

Datum: 5. 6. 2019

## Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Od: 1. 5. 2019 Do: 31. 5. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6. 6. 2019

| Kód | Popis                        | Celkem z rozpočtu | Celkem bez DPH | % výkonu | Prostaveno a výkon | % prostavenosti a výkonu | Zůstatek     | % zůstatku |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 04  | 4 - SO02 Opravy a údržba ... | 2 366 923,96      | 765 098,23     | 32,32    | 963 441,10         | 40,70                    | 1 403 482,86 | 59,30      |

**STATINC s.r.o.**  
Pardubická 361/75a • 500 04 Hradec Králové  
IČ: 25203864 • DIČ: CZ25203864  
Průmyslová Kostelecká Lhota 100  
91 517 41 Kostelec nad Orlicí

# KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2019

Název stavby

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

**STATING s.r.o.**  
Pardubický 361/75a • 500 04 Hradec Králové  
IČ: 25063864 • DIČ: CZ25963864  
Provozovna: Kostelecká Lhota 100  
67 517 41 Kostelec nad Orlicí

Rozpočet číslo

Dne

03.06.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 305 058,87 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 362 056,33 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 48 077,74  | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 44 405,29  | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 5 500,00   |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 765 098,23 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**STATING s.r.o.**  
Pardubický 361/75a • 500 04 Hradec Králové  
IČ: 25063864 • DIČ: CZ25963864  
Provozovna: Kostelecká Lhota 100  
67 517 41 Kostelec nad Orlicí

D Celkem bez DPH

765 098,23

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 765 098,23  | 160 670,63 |

Cena s DPH

925 768,86

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.5.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 4 - SO02 Opravy a údržba ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 6. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Prostavěno [MJ] | Prostavěno [Kč] |
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12              |

HSV

Práce a dodávky HSV

596 412,48

38,790

41 117,97

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

441 228,44

38,790

16 459,35

|    |     |           |                                                                                                 |    |         |        |            |         |        |         |           |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------|--------|---------|-----------|
| 14 | R   | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdvo prováděná ručně                        | m2 | 42,358  | 650,00 | 27 532,70  | 0,03450 | 1,461  | 0,000   | 0,00      |
| 17 | R   | 621211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm              | m2 | 14,766  | 395,00 | 5 832,57   | 0,00828 | 0,122  | 0,000   | 0,00      |
| 18 | 283 | 283764909 | deska izolační PIR 40 mm                                                                        | m2 | 15,504  | 273,70 | 4 243,44   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 20 | R   | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                     | m2 | 304,107 | 180,00 | 54 739,26  | 0,00438 | 1,332  | 0,000   | 0,00      |
| 21 | R   | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm                 | m2 | 237,086 | 450,00 | 106 688,70 | 0,00832 | 1,973  | 0,000   | 0,00      |
| 22 | 283 | 283759500 | deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm                                       | m2 | 245,419 | 154,56 | 37 931,96  | 0,00230 | 0,564  | 0,000   | 0,00      |
| 23 | 283 | 283763720 | polystyren extrudovaný tl. 100 mm                                                               | m2 | 3,912   | 302,00 | 1 181,42   | 0,00300 | 0,012  | 0,000   | 0,00      |
| 24 | R   | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm    | m  | 23,443  | 147,54 | 3 458,78   | 0,00176 | 0,041  | 0,000   | 0,00      |
| 25 | R   | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm    | m  | 44,115  | 158,00 | 6 970,17   | 0,00339 | 0,150  | 0,000   | 0,00      |
| 26 | 283 | 283764909 | deska izolační PIR 40 mm                                                                        | m2 | 15,924  | 273,70 | 4 358,40   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 27 | R   | 622212052 | Montáž kontaktního zateplení parapetu z polystyrenu tl do 40 mm                                 | m  | 9,315   | 158,00 | 1 471,77   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 28 | 283 | 283763650 | polystyren extrudovaný tl. 40 mm                                                                | m2 | 2,445   | 121,00 | 295,85     | 0,00120 | 0,003  | 0,000   | 0,00      |
| 29 | R   | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu   | m2 | 223,915 | 5,00   | 1 119,58   | 0,00006 | 0,013  | 0,000   | 0,00      |
| 30 | R   | 622252001 | Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení                                         | m  | 44,550  | 95,79  | 4 267,44   | 0,00006 | 0,003  | 0,000   | 0,00      |
| 31 | 590 | 590514160 | lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm                                                             | m  | 46,778  | 62,20  | 2 909,59   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 32 | R   | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení                                                     | m  | 385,121 | 25,00  | 9 628,03   | 0,00025 | 0,096  | 0,000   | 0,00      |
| 33 | 590 | 590514760 | profil okenní začíšťovací s tkaninou                                                            | m  | 82,565  | 19,30  | 1 593,52   | 0,00004 | 0,003  | 0,000   | 0,00      |
| 34 | 590 | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                                                  | m  | 201,281 | 17,00  | 3 421,78   | 0,00003 | 0,006  | 0,000   | 0,00      |
| 36 | 590 | 590515120 | profil parapetní                                                                                | m  | 20,800  | 21,10  | 438,88     | 0,00020 | 0,004  | 0,000   | 0,00      |
| 37 | 590 | 590515160 | profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)                                                   | m  | 23,824  | 16,10  | 383,57     | 0,00030 | 0,007  | 0,000   | 0,00      |
| 38 | 590 | 590515100 | profil s nepřiznanou okapnicí                                                                   | m  | 53,123  | 16,10  | 855,28     | 0,00030 | 0,016  | 0,000   | 0,00      |
| 39 | R   | 622325303 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%         | m2 | 356,618 | 150,00 | 53 492,70  | 0,01783 | 6,358  | 109,729 | 16 459,35 |
| 40 | R   | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn              | m2 | 12,562  | 505,00 | 6 343,81   | 0,00628 | 0,079  | 0,000   | 0,00      |
| 41 | R   | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn                  | m2 | 311,213 | 242,00 | 75 313,55  | 0,00268 | 0,834  | 0,000   | 0,00      |
| 42 | R   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                           | m2 | 58,385  | 40,00  | 2 375,40   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 43 | R   | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30           | m3 | 10,260  | 880,00 | 9 028,80   | 2,45329 | 25,171 | 0,000   | 0,00      |
| 44 | R   | 631319203 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 | m3 | 10,260  | 330,00 | 3 385,80   | 0,02525 | 0,259  | 0,000   | 0,00      |
| 45 | R   | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                          | m2 | 0,682   | 350,00 | 238,70     | 0,01352 | 0,009  | 0,000   | 0,00      |
| 46 | R   | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                                                       | m2 | 0,682   | 70,00  | 47,74      | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 47 | R   | 631351199 | Zbudování ochranného úhelníku do hrany podlahy u vrat                                           | m  | 3,410   | 935,00 | 3 166,35   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 48 | R   | 633121112 | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí s přísadou korundu střední provoz           | m2 | 51,300  | 77,00  | 3 950,10   | 0,00524 | 0,269  | 0,000   | 0,00      |
| 49 | R   | 633991199 | Nástřik betonových povrchů drátkobetonu uzavíracím lakem                                        | m2 | 51,300  | 55,00  | 2 821,50   | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |
| 50 | R   | 634111116 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou                       | m  | 31,800  | 38,50  | 1 224,30   | 0,00012 | 0,004  | 0,000   | 0,00      |
| 52 | R   | 634911122 | Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině                         | m  | 9,000   | 55,00  | 495,00     | 0,00000 | 0,000  | 0,000   | 0,00      |

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 105,32

0,000

5 261,32

|    |   |           |                                                                                                      |      |            |        |          |         |       |           |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| 57 | R | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2   | 49 850,073 | 0,12   | 5 982,01 | 0,00000 | 0,000 | 7 689,242 | 920,31 |
| 59 | R | 949111132 | Montáž lešení lehkého kovového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m                         | sada | 3,000      | 541,78 | 1 625,34 | 0,00000 | 0,000 | 0,000     | 0,00   |
| 69 | R | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2                                    | m2   | 1,276      | 128,69 | 164,21   | 0,00000 | 0,000 | 0,000     | 0,00   |
| 70 | R | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                                                      | m2   | 2,430      | 168,31 | 408,99   | 0,00000 | 0,000 | 0,000     | 0,00   |

**STATINC s.r.o.**  
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové  
IČ: 25203804 • DIČ: CZ25203804  
Průmyslová Kostelecká ul. 100  
511 01 Kostelec nad Orlicí

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ  | Výkon   | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Prostaveno [MJ] | Prostaveno [Kč] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5   | 6       | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12              |
| 71 | R   | 988072455   | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                     | m2  | 3,000   | 256,56          | 769,68      | 0,00000             | 0,000           | 0,000           | 0,00            |
| 72 | R   | 978015341   | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%  | m2  | 301,152 | 16,39           | 4 935,88    | 0,00000             | 0,000           | 109,510         | 1 794,87        |
| 73 | R   | 978015391   | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2  | 63,537  | 60,11           | 3 819,21    | 0,00000             | 0,000           | 42,358          | 2 546,14        |
| 74 | R   | 978090001   | Demontáž zábradlí sušáku hadic                                                                     | kpl | 1,000   | 8 500,00        | 8 500,00    | 0,00000             | 0,000           | 0,000           | 0,00            |
| 75 | R   | 978090002   | Zhotovení a zapravení prostupu stropem a střešnou pro přívod a odvod vzduchu jednotku VZT          | kpl | 1,000   | 2 900,00        | 2 900,00    | 0,00000             | 0,000           | 0,000           | 0,00            |

**997 Přesun sutě 98 280,88 0,000 15 120,86**

|    |   |           |                                                                               |   |         |          |           |         |       |         |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|-------|---------|----------|
| 76 | R | 997013211 | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně      | t | 47,090  | 450,00   | 21 190,50 | 0,00000 | 0,000 | 7,245   | 3 260,25 |
| 77 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 47,090  | 220,00   | 10 359,80 | 0,00000 | 0,000 | 7,245   | 1 593,90 |
| 78 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 706,358 | 10,00    | 7 063,58  | 0,00000 | 0,000 | 108,671 | 1 086,71 |
| 79 | R | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)                  | t | 47,090  | 1 200,00 | 56 508,00 | 0,00000 | 0,000 | 7,245   | 8 694,00 |
| 80 | R | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (asfaltové pásy) na skládce (skládkové) | t | 1,755   | 1 800,00 | 3 159,00  | 0,00000 | 0,000 | 0,270   | 486,00   |

**998 Přesun hmot 27 797,84 0,000 4 276,44**

|    |   |           |                                                         |   |        |        |           |         |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|
| 81 | R | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 99,278 | 280,00 | 27 797,84 | 0,00000 | 0,000 | 15,273 | 4 276,44 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV 163 185,75 0,193 0,00**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 007,24 0,038 0,00**

|    |     |           |                                                                                       |    |         |        |           |         |       |       |      |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 82 | R   | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC                   | m2 | 51,300  | 132,00 | 6 771,60  | 0,00003 | 0,002 | 0,000 | 0,00 |
| 83 | 283 | 283220260 | rolie hydroizolační (střední radonové riziko) tl 1,0 mm                               | m2 | 58,995  | 125,40 | 7 397,97  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 84 | R   | 711471991 | Napojení na stávající hydroizolaci                                                    | m  | 31,800  | 330,00 | 10 494,00 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 85 | R   | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva podkladní            | m2 | 51,300  | 15,40  | 790,02    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 86 | R   | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná             | m2 | 51,300  | 15,40  | 790,02    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 87 | 693 | 693110040 | geotextilie min. 200 g/m2                                                             | m2 | 129,789 | 23,10  | 2 998,13  | 0,00028 | 0,036 | 0,000 | 0,00 |
| 88 | R   | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | %  | 500,000 | 3,53   | 1 765,50  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

**73 Vytápění 70 702,72 0,000 0,00**

|     |   |      |                                                                       |     |            |      |           |         |       |       |      |
|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 116 | R | 7301 | D+M jednotka vytápění ve stávající garáži - dle samostatného rozpočtu | kpl | 70 702,720 | 1,00 | 70 702,72 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|-----------|---------|-------|-------|------|

**764 Konstrukce klempířské 19 672,40 0,000 0,00**

|     |   |           |                                                             |    |        |        |           |         |       |       |      |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 123 | R | 764001831 | Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti                 | m2 | 88,500 | 132,00 | 11 682,00 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 126 | R | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině paviakové       | m  | 12,400 | 44,00  | 545,60    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 127 | R | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m  | 47,700 | 44,00  | 2 098,80  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 128 | R | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                       | m  | 16,300 | 49,50  | 806,85    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 129 | R | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti                               | m  | 31,900 | 44,00  | 1 403,60  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 130 | R | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti                | m2 | 2,500  | 291,50 | 728,75    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 131 | R | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                          | m  | 33,200 | 44,00  | 1 460,80  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 132 | R | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                      | m  | 21,500 | 44,00  | 946,00    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

**766 Konstrukce truhlářské 41 803,39 0,155 0,00**

|     |     |           |                                                                                    |     |        |           |           |         |       |       |      |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 147 | R   | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvirových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2  | 3,000  | 648,05    | 1 938,15  | 0,00027 | 0,001 | 0,000 | 0,00 |
| 148 | 611 | 61130580  | okno dvoukřídlové sklápěcí 1500/800 mm                                             | kus | 2,000  | 5 104,00  | 10 208,00 | 0,03600 | 0,072 | 0,000 | 0,00 |
| 149 | 611 | 61130581  | okno dvoukřídlové otvirové a sklápěcí 880/1450 mm                                  | kus | 1,000  | 5 170,00  | 5 170,00  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 153 | R   | 76660421  | Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva                        | kus | 1,000  | 2 750,00  | 2 750,00  | 0,00093 | 0,001 | 0,000 | 0,00 |
| 154 | 611 | 611441640 | dveře plastové vchodové 1křídlové otvirové s nadsvětlíkem 980/2480 mm              | kus | 1,000  | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,07900 | 0,079 | 0,000 | 0,00 |
| 155 | 611 | 611441699 | bezpečnostní zámek - dveře                                                         | kus | 1,000  | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 158 | R   | 766691510 | Montáž těsnění oken a balkonových dveří polyuretanovou páskou                      | m   | 20,780 | 22,00     | 457,16    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 159 | 286 | 28618110  | parotěsná páska                                                                    | m   | 21,819 | 44,00     | 960,04    | 0,00011 | 0,002 | 0,000 | 0,00 |
| 160 | 286 | 28618111  | paropropustná páska                                                                | m   | 21,819 | 44,00     | 960,04    | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

**M Práce a dodávky M 5 500,00 0,000 0,00**

**21-M Elektromontáže 5 500,00 0,000 0,00**

**STATING s.r.o.**  
 Partubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové  
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864  
 Březová Kosteletská 100  
 51 200 000 000

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                             | MJ  | Výkon     | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Prostavěno [MJ] | Prostavěno [Kč] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                 | 5   | 6         | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12              |
| 207 | R   | 2101        | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč. prodloužení kotev, revize | kpl | 5 500,000 | 1,00            | 5 500,00    | 0,00000             | 0,000           | 0,000           | 0,00            |

Celkem

765 098,23

38,983

41 117,97

**STATING s.r.o.**  
Pardubická 881/75a • 500 04 Hradec Králové  
IČ: 25260864 • DIČ: CZ25260864  
Právní zástupce: Kostelecká Lenka, IČO  
91 111 111 Kostelecká Lenka