



# Faktura - daňový doklad

2021116



QR Platba+F

Platba: převodem  
Doprava:

Datum  
vystavení: 01.11.2021  
splatnosti: 15.11.2021  
zd. plnění: 01.11.2021

Symbol  
konstantní:  
variabilní: 2021116  
specifický:

Objednávka:  
Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38  
51741 Kostelec nad Orlicí  
Česká republika

IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:  
Město Kostelec nad Orlicí tel.:

Palackého náměstí 38  
51741 Kostelec nad Orlicí  
Česká republika

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí - větev 1,2 - II. Etapa" v období září 2021.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Stavební část		1,00	382 915,96	21 %	382 915,96	0,00	382 915,96
Stoka A		1,00	1 096 331,94	21 %	1 096 331,94	0,00	1 096 331,94
Řad A		1,00	522 908,05	21 %	522 908,05	0,00	522 908,05

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00	0,00	0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	2 002 155,95	0,00	2 002 155,95
<b>CELKEM</b>		<b>2 002 155,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 155,95</b>

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 2 002 155,95 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 2 002 155,95

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích  
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Daň odvede zákazník (reverse charge).


Pro režim Přenesení daň. povinností v základní sazbě DPH činí základ: 2 002 155,95 Kč

Razítko a podpis

Město Kostelec nad Orlicí  
Doručeno: 08.11.2021 12:51:28  
MUKO-41194/2021- (EO)  
Listů: 1 Příloh: 3 L.př.: 12



muksvp21j00jnu



## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.10.-31.10.2021

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL KENVI CZ, s.r.o. sídlo: Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové	IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
---	---------------------------------

OBJEDNATEL Město Kostelec nad Orlicí sídlo: Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
--	---------------------------------

Stavba: Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – větev 1, 2 – II. Etapa Část: Objekt: Stavební část Místo: Kostelec nad Orlicí
--

### ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	3 138 390,61																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">do začátku fakt. měsíce</th> <th style="width: 20%;">fakturovaný měsíc</th> <th style="width: 30%;">do konce fakt. měsíce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Stavební práce CÚ nabídka</td> <td style="text-align: right;">209 203,00</td> <td style="text-align: right;"><b>382 915,96</b></td> <td style="text-align: right;">592 118,96</td> </tr> <tr> <td>3. DPH snížená</td> <td></td> <td style="text-align: center;">15.00 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. DPH základní</td> <td style="text-align: center;">PDP</td> <td style="text-align: center;">21.00 %</td> <td style="text-align: center;">PDP</td> </tr> <tr> <td>5. Celkem (2+3+4)</td> <td style="text-align: right;">209 203,00</td> <td style="text-align: right;"><b>382 915,96</b></td> <td style="text-align: right;">592 118,96</td> </tr> </tbody> </table>		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce	2. Stavební práce CÚ nabídka	209 203,00	<b>382 915,96</b>	592 118,96	3. DPH snížená		15.00 %		4. DPH základní	PDP	21.00 %	PDP	5. Celkem (2+3+4)	209 203,00	<b>382 915,96</b>	592 118,96
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce																		
2. Stavební práce CÚ nabídka	209 203,00	<b>382 915,96</b>	592 118,96																		
3. DPH snížená		15.00 %																			
4. DPH základní	PDP	21.00 %	PDP																		
5. Celkem (2+3+4)	209 203,00	<b>382 915,96</b>	592 118,96																		

### VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaných v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: <b>KENVI CZ s.r.o.</b> Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039, DIČ: CZ28825039 tel.: 49 859 500	Za objednatele: <div style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;">31.10.2021</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; color: blue;"> </div>
podpis	podpis

V Hradci Králové

Datum: 31.10.2021

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

období 1. 10. - 31. 10. 2021

Stavba

Úprava a údržba komunikací v Městské části Praha 10

Objekt

STAVBNÍ ČÁST

Místo

Kostelec nad Orlicí

31

31.10.2021

M. Dorazil, a. t.

PČ	Typ	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostaveno celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>382 915,96</b>	<b>209 203,00</b>	<b>2 546 271,65</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>382 915,96</b>	<b>209 203,00</b>	<b>2 546 271,65</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>					<b>118 666,26</b>	<b>89 900,00</b>	<b>128 971,80</b>
2	K	113108142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamených dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	1 625,80
3	K	113108187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	186,88
5	K	113107222	Odstažení podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	548,500	19 702,12	16 164,00	14 368,00
6	K	113107232	Odstažení podkladu z betonu prostého tl. 150 do tl 300 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	73,500	12 348,00	0,00	10 080,00
8	K	113107323	Odstažení podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	463,84
9	K	113154354	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m <sup>2</sup> s překážkami v trase	387,500	48 050,00	55 800,00	37 200,00
10	K	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	107,000	10 100,80	17 936,00	6 608,00
12	K	113204111	Výhrání obrub záhonových	30,000	1 704,00	0,00	1 136,00
13	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	35,900	4 997,28	0,00	2 784,00
14	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	35,900	680,56	0,00	368,00
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	0,000	0,00	0,00	853,78
16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	0,000	0,00	0,00	241,92
17	K	162701105	Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	30,000	7 063,00	0,00	4 466,90
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	200,000	3 232,00	0,00	727,20
19	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	30,000	1 483,20	0,00	939,36
20	K	171201201	Uložení sypání na skládky	30,000	412,80	0,00	261,44
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	60,000	8 400,00	0,00	3 948,00
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	5,500	522,50	0,00	285,00
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	0,000	0,00	0,00	3 865,68
24	M	00572410	osivo směs travní parková	0,000	0,00	0,00	289,64
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	0,000	0,00	0,00	14 820,09
26	K	182201101	Svahování násypů	0,000	0,00	0,00	8 623,44
27	K	182301121	Rozprostření omnice pl do 500 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	0,000	0,00	0,00	10 365,12
28	M	18230-01	pořízení omnice	0,000	0,00	0,00	3 398,40
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	0,000	0,00	0,00	775,26
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	0,000	0,00	0,00	90,27
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 557,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostavené celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
32	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	0,000	0,00	0,00	8 700,00
33	M	59228414	palisáda betonová tyčová příkulisá příhradní 175x200x1000mm	0,000	0,00	0,00	13 857,00
D 5 Komunikace pozemní				80 850,00	0,00	0,00	1 171 850,50
34	K	564811111	Podklad ze šterkotité ŠD tl 50 mm	0,000	0,00	0,00	6 711,87
95	K	564831111	Podklad ze šterkotité ŠD tl 100 mm	0,000	0,00	0,00	75 219,48
35	K	564851111	Podklad ze šterkotité ŠD tl 150 mm	0,000	0,00	0,00	21 123,20
37	K	564861111	Podklad ze šterkotité ŠD tl 200 mm	550,000	80 850,00	0,00	85 424,84
38	K	564871111	Podklad ze šterkotité ŠD tl 250 mm	0,000	0,00	0,00	47 584,90
40	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	0,000	0,00	0,00	365 238,65
41	K	571908111.1	Krytí vymývaným dekoracním kamentvem (kaflíkem) tl 100 mm	0,000	0,00	0,00	4 180,00
42	K	573231108	Positík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg/m2	0,000	0,00	0,00	13 007,88
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,000	0,00	0,00	267 057,43
44	K	596211222	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	0,000	0,00	0,00	85 930,00
45	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	0,000	0,00	0,00	1 946,01
46	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm příhradní	0,000	0,00	0,00	61 320,31
47	K	596211223	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	0,000	0,00	0,00	50 908,00
48	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm příhradní	0,000	0,00	0,00	48 733,05
49	K	596412211.1	Kladiení dlažby zatravnovací pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	0,000	0,00	0,00	17 446,00
50	M	59246016.1	dlažba zatravnovací BEST KORSO tl tl. 80mm	0,000	0,00	0,00	20 019,08
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 196,40	0,00	0,00	1 018 678,69
98	K	9-01	D+M - nopová fólie š. 400 mm	0,000	0,00	0,00	19 342,00
53	K	9-03	D+M - přelozka vedení CETIN	0,000	0,00	0,00	50 000,06
55	K	9-05	D+M - doplnění chráničky na kabelu CETIN PE 110 půlená	0,000	0,00	0,00	7 315,00
56	K	9-06	D+M - rezervní chránička CETIN PE 110	0,000	0,00	0,00	10 553,92
57	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obřímkami na sloupech nebo konzolou	0,000	0,00	0,00	1 372,00
58	M	40445555.1	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1 Al	0,000	0,00	0,00	9 100,00
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	0,000	0,00	0,00	4 500,00
62	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	0,000	0,00	0,00	3 600,00
63	K	915121122	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	0,000	0,00	0,00	1 440,00
64	K	915131112	Vodorovné dopravní značení předznačené š 250 mm retroreflexní bílá barva	0,000	0,00	0,00	2 880,00
65	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	0,000	0,00	0,00	288,00
66	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	0,000	0,00	0,00	288,00
72	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,000	0,00	0,00	113 158,40
73	M	56380003	obrubník kamenný žulový 250x200mm	0,000	0,00	0,00	611 080,25
74	M	56380003.1	obrubník kamenný žulový 250x200mm-zkosený	0,000	0,00	0,00	119 953,91
75	K	916831112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	0,000	0,00	0,00	23 462,20
76	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	0,000	0,00	0,00	8 420,49
77	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,000	0,00	0,00	29 131,20
78	K	919124121	Ošetření spáry asfaltovou záplivkou, zatmělení a zadržení	0,000	0,00	0,00	1 752,60
79	K	919735112	Řezání stávajícího živitného krytu tl do 100 mm	0,000	0,00	0,00	1 042,67
83	K	966006132	Odstaření značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	3,000	1 098,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Pops	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostaveno celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
84	K	966006211	Odstřanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo kortzel	2,000	98,40	0,00	0,00
D 997 Přesun sutě					182 203,30	119 303,00	182 737,54
85	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	204,000	8 833,20	12 557,00	8 803,56
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	2867,000	28 956,70	41 006,00	28 964,28
87	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	88,000	4 294,40	2 440,00	4 321,39
88	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	1235,000	16 065,00	9 100,00	16 077,65
89	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	463,000	77 784,00	0,00	77 813,74
90	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	113,000	15 820,00	0,00	15 861,86
92	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	90,000	18 000,00	22 000,00	18 240,00
93	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	89,000	12 460,00	32 200,00	12 555,06
D 998 Přesun hmot					0,00	0,00	21 476,12
94	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	0,000	0,00	0,00	21 476,12

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.10.-31.10.2021

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL KENVI CZ, s.r.o. sídlo: Markova 191/49, Kuklenny 500 04 Hradec Králové	IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
--	---------------------------------

OBJEDNATEL Město Kostelec nad Orlicí sídlo: Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
--	---------------------------------



Stavba: Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – větev 1, 2 – II. Etapa Část: Objekt: Řad A Místo: Kostelec nad Orlicí
--

### ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu	956 275,80
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc
2.	Stavební práce CÚ nabídka	587 670,43
3.	DPH snížená	15.00 %
4.	DPH základní	21.00 %
5.	Celkem (2+3+4)	522 908,05

### VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  <b>KENVI CZ s.r.o.</b> Markova 191/49, Kuklenny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039, DIČ: CZ28825039 tel: 710 859 500 ■ ■ ■ podpis	Za objednatele: 31.10.21  podpis
--	--

V Hradci Králové

Datum: 31.10.2021

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

období 1. 10. - 31. 10. 2021

Stavba: Opava město, Krumphovská ul. - Střední úsek, Projezd: 100/010

Objekt:

**ŘAD A**

Místo: Kostelec nad Orlicí

Jarou

31.10.2021

Úprava

M. Dorazil, a. t.

P Č	Ty p	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostavně celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>522 908,05</b>	<b>64 762,38</b>	<b>368 605,37</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>522 908,05</b>	<b>64 762,38</b>	<b>348 605,37</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>					<b>257 888,88</b>	<b>63 034,38</b>	<b>171 925,92</b>
1	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	17,850	8 086,05	1 812,00	5 390,70
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	63,876	17 182,64	4 304,00	11 455,10
3	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	63,876	1 756,59	440,00	1 171,06
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	63,876	38 836,61	9 728,00	25 891,07
5	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	63,876	4 254,14	1 065,60	2 836,10
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	172,980	18 162,90	4 095,00	12 108,60
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	172,980	10 603,67	2 390,70	7 069,12
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	127,752	11 331,60	2 838,40	7 554,40
9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	127,752	4 305,24	1 078,40	2 870,16
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	127,752	27 791,17	6 961,28	18 527,45
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	127,752	7 895,07	1 977,60	5 263,39
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	127,752	2 197,33	550,40	1 464,89
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	255,504	35 770,56	8 960,00	23 847,04
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	85,706	8 142,11	1 995,00	5 428,07
15	M	58344197	štěrkofr. frakce 0/63	171,413	36 853,75	9 030,00	24 569,17
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	34,049	7 014,05	1 648,00	4 676,04
17	M	58337303	štěrkopísk frakce 0/8	68,098	17 705,38	4 160,00	11 803,58
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>7 427,64</b>	<b>1 728,00</b>	<b>4 951,75</b>
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkapísku	8,597	7 427,64	1 728,00	4 951,75
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092,32</b>
19	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3,696	1 386,00	0,00	924,00
20	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	3,696	1 567,10	0,00	1 044,74
21	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	3,696	1 105,10	0,00	736,74
22	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	7,392	51,74	0,00	34,50
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	9,240	528,53	0,00	352,35

P Č	Ty Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostaveno celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
D	8	Trubní vedení	0	245 589,79	0,00	163 726,53
24	K 857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	7,200	4 233,60	0,00	2 822,40
25	M 8572	SYNOFLEX 7974 DN100/100 (104-132/104-132) PN16 HAWLE	1,200	5 100,48	0,00	3 400,32
26	M 8573	PR. J. 0400 "S2000" DN100/D110 PN16 HAWLE	4,200	12 751,20	0,00	8 500,80
27	M 8574	K 30° 8555 "S2000" D110 PN16 HAWLE	1,800	7 296,48	0,00	4 864,32
28	K 857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	0,600	554,40	0,00	369,60
29	M 100	FFK 30° 8543 DN100 PN16 HAWLE	0,600	2 383,92	0,00	1 589,28
30	K 891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	4,200	5 443,20	0,00	3 628,80
31	M 717	S 4000E2 DN100 PN16 HAWLE	4,200	29 327,76	0,00	19 551,84
32	K 857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	1,200	1 526,40	0,00	1 017,60
33	M DKT.T100E10	T KUS 8510 DN100/100 PN16 HAWLE	1,200	2 914,56	0,00	1 943,04
34	K 899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	4,200	2 273,04	0,00	1 515,36
35	M DKT.T1001	POKL. 1750 KASI PRO S. HAWLE	4,200	3 603,60	0,00	2 402,40
36	M DKT.T1002	PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	4,200	982,80	0,00	655,20
37	M DKT.T1003	ZS 9500A TELE. 1,3-1,8 M DN 100 HAWLE	4,200	5 266,80	0,00	3 511,20
38	K 899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	9,000	3 596,40	0,00	2 397,60
39	M VAG.W870502	POKL. 1650 KASI PRO D. PR. HAWLE	9,000	5 464,80	0,00	3 643,20
40	M VAG.W870503	PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	9,000	2 106,00	0,00	1 404,00
41	M VAG.W870504	ZS 9601 TEL. D. PR. 1,00-1,60 M DN 3/4" - 2" HAWLE	9,000	6 534,00	0,00	4 356,00
42	K 891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	9,000	2 408,40	0,00	1 605,60
43	M 4229	RV KOMB. 3130 ISO DN 1" PN16 HAWLE	9,000	26 136,00	0,00	17 424,00
44	K 891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	9,000	11 772,00	0,00	7 848,00
45	M AVK.841011	N.P. HAKU 5250 D110/1" PN16 HAWLE	9,000	18 176,40	0,00	12 117,60
47	K 871251151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,8 mm	114,000	14 090,40	0,00	9 393,60
48	M WWW.VP20409	PE100 RC PROTECT D110 SDR17	115,710	53 596,87	0,00	35 731,26
49	K 899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	132,000	2 742,96	0,00	1 828,64
50	K 899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	114,000	1 235,76	0,00	823,84
51	K 892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	114,000	2 448,72	0,00	1 632,48
52	K 892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	114,000	3 720,96	0,00	2 480,64
53	K 892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	1,200	3 830,40	0,00	2 553,60
54	K 871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	8,460	510,65	0,00	340,43
55	M 28613595	PE100 RC D32 SDR11	8,587	515,23	0,00	343,49
56	M 28613595.1R	ISO D32 HAWLE	5,400	3 045,60	0,00	2 030,40
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0	2 929,08	0,00	1 952,72
57	K 919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	9,240	1 432,20	0,00	954,80
58	K 965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	0,554	1 496,88	0,00	997,92
D	997	Přesun sítě	0	644,40	0,00	429,61
59	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,220	52,82	0,00	35,21
60	K 997221569	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	10,977	142,70	0,00	95,14
61	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1,220	204,93	0,00	136,61



P Č	Ty K	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostavně celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
62	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	1,220	243,96	0,00	162,64
D	998		Přesun hmot	0	3 789,78	0,00	2 526,52
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	3,216	3 599,99	0,00	2 399,99
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	2,924	189,79	0,00	126,53
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	20 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65	K	012002000	Geodetické práce, vytyčení trasy vodovodu + vytyčení stávajících sítí	0,000	0,00	0,00	5 000,00
66	K	013002000	Návrh a osazení dopravního značení	0,000	0,00	0,00	5 000,00
D	VRN3		Zatížení staveniště	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	K	032002000	Vybavení staveniště	0,000	0,00	0,00	5 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost, dokumentace skutečného provedení stavby	0,000	0,00	0,00	5 000,00

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.10.-31.10.2021

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL KENVI CZ, s.r.o. sídlo: Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové	IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
---	---------------------------------

OBJEDNATEL Město Kostelec nad Orlicí sídlo: Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
--	---------------------------------




Stavba: Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – větev 1, 2 – II. Etapa Část: Objekt: Stoka A Místo: Kostelec nad Orlicí
--

### ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu		2 832 139,81
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc
2.	Stavební práce CÚ nabídka	1 735 807,87	1 096 331,94
3.	DPH snížená		15.00 %
4.	DPH základní	PDP	21.00 %
5.	Celkem (2+3+4)	1 735 807,87	1 096 331,94

### VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  <b>KENVI CZ, s.r.o.</b> Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039 podpis 	Za objednatele: 3.11.2021  podpis
--	---

V Hradci Králové

Datum: 31.10.2021

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

období 1. 10. - 31. 10. 2021

Stavba:

Oprava příkopů komunikace ul. Střednívářská Kostelec nad Č. Lb.

Objekt:

**STOKA A**

Místo: Kostelec nad Orlicí

Den: 1. 10. 2021

31. 10. 2021

Zpracov:

M. Dorazil, a. i.

P Č	Ty p	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostaveno celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>1 096 331,94</b>	<b>1 735 807,87</b>	<b>0,00</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 086 331,94</b>	<b>1 725 807,87</b>	<b>0,00</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>					<b>718 370,46</b>	<b>742 384,90</b>	<b>0,00</b>
1	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení	85,000	30 804,00	27 542,40	0,00
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	220,110	47 367,67	37 660,00	0,00
3	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	220,110	4 842,42	3 850,00	0,00
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	220,110	133 826,88	106 400,00	0,00
5	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	220,110	14 659,33	11 655,00	0,00
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	408,800	42 714,00	26 250,00	0,00
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	408,800	24 936,84	15 325,00	0,00
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	440,220	31 238,01	24 836,00	0,00
9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	440,220	14 835,41	11 795,00	0,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	440,220	95 461,71	75 897,50	0,00
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	440,220	7 571,78	6 020,00	0,00
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	440,220	27 205,60	21 630,00	0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	880,440	123 261,60	98 000,00	0,00
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	279,672	26 568,84	21 280,00	0,00
15	M	58344197	šitérkopř frakce 0/63	111,344	23 827,62	191 744,00	0,00
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	110,798	11 633,79	10 500,00	0,00
17	M	58337303	šitérkopř frakce 0/8	221,596	57 614,96	52 000,00	0,00
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>116 331,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	211,000	7 258,40	0,00	0,00
19	K	369317311	Výplň štoly v hor suché z cementopopilkové suspenze za rubem nosné obehdivky délky do 200 m	27,868	100 603,48	0,00	0,00
20	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	7,000	8 470,00	0,00	0,00
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>16 405,63</b>	<b>12 096,00</b>	<b>0,00</b>
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitérkopřisku	18,988	16 405,63	12 096,00	0,00
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>					<b>23 378,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	18,900	7 087,50	0,00	0,00

P Č	Ty Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]		Prostaveno celkem [CZK]		Zůstatek celkem [CZK]
23	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	18,900	8 013,60	0,00	0,00	0,00	
24	K	Podklad ze směsi símenlé cementem SC 8/10 (KSC I) tl 150 mm	0,900	269,10	0,00	0,00	0,00	
25	K	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	37,800	264,60	0,00	0,00	0,00	
26	K	Vypínění spár mezi silničními dílci živitnou záplivkou	27,000	1 544,40	0,00	0,00	0,00	
27	K	Lože pod dlažby ze šterkopistku vrstva tl do 100 mm	14,560	1 587,04	0,00	0,00	0,00	
28	K	Kledení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	14,560	3 581,76	0,00	0,00	0,00	
29	K	Výřezání obrub krajníků obrubníků stojatých	3,000	172,80	0,00	0,00	0,00	
30	K	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	14,560	857,58	0,00	0,00	0,00	
D 8 Trubní vedení				155 198,57	971 326,97		0,00	
31	K	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 3 m3	0,000	0,00	9 180,00	0,00	0,00	
32	K	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	111,000	19 758,00	17 800,00	0,00	0,00	
33	M	Trubka kanalizační hladké SN16 DN500 (pínostěnná, kompaktní)	0,000	0,00	780 736,37	0,00	0,00	
34	K	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	30,000	3 900,00	1 703,00	0,00	0,00	
35	M	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	43,747	10 375,48	0,00	0,00	0,00	
36	K	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	70,000	17 290,00	12 597,00	0,00	0,00	
37	M	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	20,000	2 480,00	1 364,00	0,00	0,00	
38	M	objímka převléčná kanalizace plastové KG DN 150	15,000	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	
39	M	přechodka potrubí PVC/Beton DN 150	20,000	1 690,80	845,40	0,00	0,00	
40	M	univerzální sedlo např. EASY CLIP DN500/150 popř. DN500/200, „profil sedel pro připojení přípojek bude upřesněn v rámci realizace stavby“	15,000	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	
41	K	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	7,000	11 130,00	0,00	0,00	0,00	
42	M	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	7,000	2 123,87	0,00	0,00	0,00	
43	M	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	7,000	2 402,89	0,00	0,00	0,00	
44	M	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	7,000	1 298,78	0,00	0,00	0,00	
45	K	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	7,000	8 050,00	0,00	0,00	0,00	
46	M	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro ráz 500/300mm	7,000	3 052,00	0,00	0,00	0,00	
47	M	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	7,000	18 135,60	0,00	0,00	0,00	
48	K	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm	154,100	1 772,15	1 150,00	0,00	0,00	
49	K	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	3,000	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	
50	M	dno betonové šachtové SJ-M 1000 x 985 DN 500 KK 100 x 98,5 x 23 cm	0,000	0,00	47 462,40	0,00	0,00	
51	K	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovinných	4,000	2 852,00	2 139,00	0,00	0,00	
52	M	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	0,000	0,00	3 180,00	0,00	0,00	
53	M	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	0,000	0,00	3 200,00	0,00	0,00	
54	M	Skruž SR-M 1000x1000	0,000	0,00	5 130,00	0,00	0,00	
55	K	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	3,000	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	
56	M	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62.5x67x12 cm	0,000	0,00	9 360,00	0,00	0,00	
57	K	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	12,000	1 704,00	852,00	0,00	0,00	
58	M	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	0,000	0,00	296,00	0,00	0,00	
59	M	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	0,000	0,00	175,00	0,00	0,00	
60	M	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	0,000	0,00	603,00	0,00	0,00	
61	M	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	0,000	0,00	2 616,00	0,00	0,00	

P Č	Ty K	Kód	Popis	Výkon	Výkon celkem [CZK]	Prostaveno celkem [CZK]	Zůstatek celkem [CZK]
62	K	898304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámtů jakékoliv hmotnosti	3,000	1 446,00	1 446,00	0,00
63	M	286141	Kanalizační poklop beton-litina s odvětráním třídy zatížení D400 (400)	0,000	0,00	18 820,80	0,00
64	K	894	Montáž těsnění DN 1000 Q.1	14,000	3 500,00	3 250,00	0,00
65	M	8942	těsnění pro DN1000 Q.1	0,000	0,00	5 184,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 559,50	0,00	0,00
66	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	27,000	4 185,00	0,00	0,00
67	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	2,835	7 654,50	0,00	0,00
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	3,000	720,00	0,00	0,00
D	997		Přesun sítě		3 295,01	0,00	0,00
69	K	997221551	Vodorovná doprava sítě ze sypkých materiálů do 1 km	6,237	270,06	0,00	0,00
70	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítě z kusových materiálů	56,133	729,73	0,00	0,00
71	K	997221611	Nakládání sítě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	6,237	1 047,82	0,00	0,00
72	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	6,237	1 247,40	0,00	0,00
D	998		Přesun hmot		40 792,52	0,00	0,00
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	12,209	792,36	0,00	0,00
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	40,639	40 000,15	0,00	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00	10 000,00	0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00	10 000,00	0,00
75	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení stávajících sítí	0,000	0,00	5 000,00	0,00
76	K	013002000	Návrh osazení dopravního zřízení	0,000	0,00	5 000,00	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště		5 000,00	0,00	0,00
77	K	032002000	Vybavení staveniště	1,000	5 000,00	0,00	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost		5 000,00	0,00	0,00
78	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost, dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	5 000,00	0,00	0,00