

Faktura - daňový doklad

VF-0042/2022

Dodavatel:

KONKRET CZ spol. s r. o.

Smetanovo nábřeží 304

517 54 VAMBERK

Česká republika

IČO: 25942352

DIČ: CZ25942352

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

Odběratel - sídlo: **Město Kostelec nad Orlicí**
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec Nad Orlicí
Česká republika

IČO: 00274968, DIČ: CZ00274968

Poštovní adresa:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec Nad Orlicí
Česká republika

Místo určení:

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 17.06.2022 12:34:15
MUKO-42778/2022- (E0)
Listů: 1 Příloh: 1 L.př.: 14

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:


muksvp22j00ejm

Banka:

Komerční banka, a.s.

Bankovní účet:

107-7968210247 / 0100

IBAN:

CZ0701000001077968210247

BIC:

KOMBCZPPXXX

Var. sym.:

422022

Konst. sym.:

0008

Spec. sym.:



QR platba

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy:

Vystaveno: 13.06.2022

Datum splatnosti: 13.07.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2022

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo „Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostele nad Orlicí“.

Označení dodávky

Množství MJ

Cena za MJ Sazba DPH

Základ [Kč]

DPH [Kč]

Celkem [Kč]

SO 101 Komunikace

1,00 KS

716 773,67

21,00

716 773,67

150 522,47

867 296,14

Celkem:

716 773,67

150 522,47

867 296,14

podpis odběratele

Jurko M.

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%

716 773,67 DPH 21%

150 522,47

Celkem základ

716 773,67 Celkem DPH

150 522,47

Registrace:

C 16477 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Celkem k úhradě	867 296,14
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	867 296,14

KONKRET CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304
51754 Vamberk
+420 734 255 155
IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352

Razítko a podpis

Objednavatel potvrzuje, že řádně provedené dílo od zhotovitele převzal.

Potvrzuji správnost údajů a přebírám.

podpis odběratele

MĚSTO
Kostelec n. Or.
517 41 p. Kostelec n. Or.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

17. 06. 2022

Eva Fabiánková

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 13.06.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

3 003 992,30

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.05.2022 - 31.05.2022	Zůstatek
	0,00	716 773,67	2 287 218,63

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 150 522,47	Výše daně 480 315,91
Celkem		0,00	867 296,14	2 767 534,54
K úhradě	v	CZK	867 296,14	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


Petr

Čížinský

Datum a podpis:

Digitálně podepsal
Petr Čížinský
Datum: 2022.06.13
15:43:10 +02'00'

Objednatel:


Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 13.06.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet						
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	SO_11	Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí	3 003 992,30	0,00	716 773,67	2 287 218,63
O	SO 101	Komunikace	3 003 992,30	0,00	716 773,67	2 287 218,63

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 13.06.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH

716 773,67

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	716 773,67	150 522,47

Cena s DPH

v

CZK

867 296,14

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11/SO 101
Objekt: Komunikace

Místo: náměstíčko Na Skále Datum: 13.06.2022
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968
Zhotovitel: DIČ: CZ00274968
IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet						
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
Období (01.05. - 31.05.)						
					%	Množství
						Cena
S	SO_11		Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí			
O	SO 101		Komunikace			
D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	1		Zemní práce			
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	20,000	44,84
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	301,000	57,24
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	439,60
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	926,27
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	6,000	56,97
					100,00	6,000
						341,82
						716 773,67
						666 773,67
						412 232,88

Smluvní rozpočet									
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.05. - 31.05.)		
							%	Množství	Cena
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	73,000	74,50	100,00	73,000	5 438,50
7	K	113107236	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	523,000	124,43	100,00	523,000	65 076,89
8	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	232,000	66,06	100,00	232,000	15 325,92
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých ležatých	m	21,000	93,18	100,00	21,000	1 956,78
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	33,000	111,74	100,00	33,000	3 687,42
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých	m	130,000	54,67	100,00	130,000	7 107,10
12	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	7,000	60,33	100,00	7,000	422,31
13	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,000	38,91	100,00	12,000	466,92
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	60,000	243,05	100,00	60,000	14 583,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
15	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	12,000	393,53	100,00	12,000	4 722,36
16	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	713,630	101,86	43,82	312,680	31 849,58
17	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	713,630	28,75	43,82	312,680	8 989,55
18	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,770	5 488,79	100,00	1,770	9 715,16
19	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	66,000	367,18	0,00	0,000	0,00
20	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	66,000	28,75	0,00	0,000	0,00
21	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,200	936,44	0,00	0,000	0,00
22	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	7,200	28,75	0,00	0,000	0,00
23	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	132,000	197,66	0,00	0,000	0,00
24	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	132,000	92,67	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet

Smluvní rozpočet									
				Období (01.05. - 31.05.)					
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	73,200	104,32	0,00	0,000	0,00
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	786,830	244,79	39,74	312,680	76 540,94
27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 147,320	18,89	39,74	1 250,720	23 626,10
28	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	786,830	41,24	39,74	312,680	12 894,92
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	786,830	17,02	39,74	312,680	5 321,81
30	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 416,294	190,00	39,74	562,824	106 936,56
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,400	117,75	0,00	0,000	0,00
32	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,600	174,97	0,00	0,000	0,00
33	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	129,600	236,57	0,00	0,000	0,00
34	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,550	684,11	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
35	M	583312010	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný (stabilizační zemina)	t	15,390	381,97	0,00	0,000	0,00
36	K	181301101	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,000	69,41	0,00	0,000	0,00
37	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,120	484,65	0,00	0,000	0,00
38	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	17,46	0,00	0,000	0,00
39	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,008	88,94	0,00	0,000	0,00
40	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 038,000	19,80	0,00	0,000	0,00
41	K	183151118	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 2,00 do 3,00 m3	kus	15,750	671,46	0,00	0,000	0,00
42	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	7,000	99,99	0,00	0,000	0,00
43	M	051220201049	Sakura ozdobná 'Sunset Boulevard'	kus	7,000	7 500,00	0,00	0,000	0,00
44	M	051220201107	Substrát pro výsadbu stromů	m3	15,750	1 850,00	0,00	0,000	0,00
45	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	21,000	45,00	0,00	0,000	0,00
46	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	21,000	128,00	0,00	0,000	0,00
47	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	30,00	0,00	0,000	0,00
48	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,072	1 280,00	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovnné konstrukce									
49	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,650	981,96	0,00	0,000	0,00
50	M	583373310	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) šterkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22	t	2,970	328,57	0,00	0,000	0,00
51	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,600	2 938,24	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
D 5 Komunikace									
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	506,000	145,26	0,00	0,000	0,00
53	K	564851111R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	372,000	145,39	0,00	0,000	0,00
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 252,000	189,97	0,00	0,000	0,00
55	K	564861111R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0-63 "sanace podloží dle skutečnosti"	m2	1 332,000	189,76	0,00	0,000	0,00
56	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	482,000	420,81	0,00	0,000	0,00
57	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	482,000	11,19	0,00	0,000	0,00
58	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	482,000	262,60	0,00	0,000	0,00
59	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	318,000	233,49	0,00	0,000	0,00
60	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	308,040	294,07	0,00	0,000	0,00
61	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	16,320	513,40	0,00	0,000	0,00
62	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	99,000	256,03	0,00	0,000	0,00
63	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	89,036	426,33	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
64	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	13,260	564,33	0,00	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení									
65	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	m	60,000	75,90	0,00	0,000	0,00
66	M	345751310	kabelové nosné systémy žlabů kabelové materiálu recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab (100x100) žlab s víkem	m	60,000	187,29	0,00	0,000	0,00
67	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	33,000	125,93	0,00	0,000	0,00
68	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	33,495	870,72	0,00	0,000	0,00
69	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	12,000	219,61	0,00	0,000	0,00
70	M	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí	kus	12,000	332,68	0,00	0,000	0,00
71	K	895941111R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	3 241,92	0,00	0,000	0,00
72	M	R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	6,000	2 847,18	0,00	0,000	0,00
73	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpustí	kompl	6,000	1 598,76	0,00	0,000	0,00
74	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	22,000	995,40	0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	197,54	0,00	0,000	0,00
76	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	6,000	453,43	0,00	0,000	0,00
77	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	6,000	490,40	0,00	0,000	0,00
							254 540,79		

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
78	M	404452530	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60	kus	6,000	17,41	0,00	0,000	0,00
79	M	404452560	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60	kus	12,000	71,38	0,00	0,000	0,00
80	M	404442580	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	3,000	1 092,51	0,00	0,000	0,00
81	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	753,26	0,00	0,000	0,00
82	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	795,97	0,00	0,000	0,00
83	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	532,29	0,00	0,000	0,00
84	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	6,000	734,32	0,00	0,000	0,00
85	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	107,000	99,43	0,00	0,000	0,00
86	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	109,140	144,57	0,00	0,000	0,00
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	271,000	228,03	0,00	0,000	0,00
88	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25	kus	17,000	367,18	0,00	0,000	0,00
89	M	592174680	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	58,800	130,61	0,00	0,000	0,00
90	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	127,500	172,50	0,00	0,000	0,00
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	89,000	194,90	0,00	0,000	0,00
92	M	592172110R	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní šedá 100 x 5 x 20	kus	42,000	91,18	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
93	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	51,450	152,79	0,00	0,000	0,00
94	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,194	2 684,78	0,00	0,000	0,00
95	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	59,000	45,34	0,00	0,000	0,00
96	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	59,000	101,65	0,00	0,000	0,00
97	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	467,000	5,67	0,00	0,000	0,00
98	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	9,000	338,97	100,00	9,000	3 050,73
99	K	R0512	Odstanění betonového květináče	kus	1,000	1 232,16	100,00	1,000	1 232,16
100	K	R6	Nopová folie š. 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu	m	101,000	101,08	0,00	0,000	0,00
D 99				Přesuny hmot a sutí					
101	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	74,690	38,93	100,00	74,690	2 907,68
102	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	970,970	9,32	100,00	970,970	9 049,44
103	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	217,160	43,77	100,00	217,160	9 505,09
104	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 823,080	11,91	100,00	2 823,080	33 622,88
105	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	291,850	153,83	100,00	291,850	44 895,29
				250 257,90					

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
106	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	217,160	170,00	100,00	217,160	36 917,20
107	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	4,670	190,00	100,00	4,670	887,30
108	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 268,863	58,29	100,00	1 268,863	73 962,02
109	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	70,020	550,00	100,00	70,020	38 511,00
D VRN							Vedlejší rozpočtové náklady		
110	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí	sada	1,000	9 000,00	100,00	1,000	9 000,00
111	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00
112	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotčově zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení	sada	1,000	20 000,00	100,00	1,000	20 000,00
113	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace, 6xCD)	sada	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00
114	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	6,000	3 500,00	100,00	6,000	21 000,00
							50 000,00		

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
			Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele:						
			"statická zkouška únosnosti pláně 2ks"						
			"statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks"						
115	K	0006	"zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtnu) 2ks"	sada	1,000	40 000,00	0,00	0,000	0,00
			"míra zhutnění (názornost vývrtnu) 2ks"						
			"spojení vrstev 2ks"						
			"tloušťka vrstvy 2ks"						
			"rozbor zeminy v aktivní zóně"1						
116	K	0007	Realizační dokumentace stavby	sada	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00