

Faktura - daňový doklad

VF-0043/2022

Dodavatel:

KONKRET CZ spol. s r. o.

Smetanovo nábřeží 304

517 54 VAMBERK

Česká republika

IČO: 25942352

DIČ: CZ25942352

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

Odběratel - sídlo:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec Nad Orlicí
Česká republika

IČO: 00274968, DIČ: CZ00274968

Poštovní adresa:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec Nad Orlicí
Česká republika

Místo určení:

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 17.06.2022 12:37:17
MUKO-42781/2022- (E0)
Listů: 1 Příloh: 1 L.př.: 9

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:



muksvp22j00ejn

Banka:

Komerční banka, a.s.

Bankovní účet:

107-7968210247 / 0100

IBAN:

CZ0701000001077968210247

BIC:

KOMBCZPPXXX

Var. sym.:

432022

Konst. sym.:

0008

Spec. sym.:

QR platba



Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy:

Vystaveno: 13.06.2022

Datum splatnosti: 13.07.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2022

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo „Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí“.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
SO 302 Kanalizace	1,00 KS	515 657,60	0,00	515 657,60	0,00	515 657,60
		Původní sazba DPH: 21,00				
		Celkem:		515 657,60	0,00	515 657,60

podpis odběratele

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v Kč

Přenesená daňová povinnost

Celkem základ

0,00 Celkem DPH

515 657,60

0,00

Celkem k úhradě	515 657,60
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	515 657,60

Registrace:

C 16477 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

KONKRET CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304
51754 Vamberk
+420 734 255 155
IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352


Razítko a podpis

Objednavatel potvrzuje, že řádně provedené dílo od zhotovitele převzal.

Potvrzuji správnost údajů a přebírám.

Eva Fabiánková

podpis odběratele



17. 06. 2022

Vytiskl: BAYER A BAYER s.r.o. Kokešová

Stránka 1

Vytisknuto systémem ABRA Flexi.

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11
Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále Datum: 13.06.2022
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 1 649 326,84

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.05.2022 - 31.05.2022	Zůstatek
	0,00	515 657,60	1 133 669,24

	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
DPH základní	21,0 %	0,00	108 288,10	238 070,54
Celkem		0,00	623 945,70	1 371 739,78

K úhradě v CZK 623 945,70

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlášují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Petr

Čížinský

Datum a podpis:

Digitálně
podepsal Petr
Čížinský
Datum: 2022.06.13
15:42:15 +02'00'

Objednatel:



Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 13.06.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet			Průběh výstavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	SO_11	Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí	1 649 326,84	0,00	515 657,60	1 133 669,24
O	SO 301	Vodovod	812 539,07	0,00	0,00	812 539,07
O	SO 302	Kanalizace	836 787,77	0,00	515 657,60	321 130,17

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 13.06.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH

515 657,60

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Základ daně 515 657,60	Výše daně 108 288,10
-----	----------	----------------------	---------------------------	-------------------------

Cena s DPH

v

CZK

623 945,70

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: SO_11/SO 301
Objekt: Vodovod

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 13.06.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

Zhotovitel:

DIČ: CZ00274968

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S SO_11			Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí						
O SO 301			Vodovod						
D HSV			Práce a dodávky HSV						
D 1			Zemní práce						
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	7,500	284,00	0,00	0,000	0,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,500	232,00	0,00	0,000	0,00
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	165,550	696,00	0,00	0,000	0,00
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	43,200	497,00	0,00	0,000	0,00
5	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	301,000	20,00	0,00	0,000	0,00
6	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	301,000	10,00	0,00	0,000	0,00
7	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	165,550	289,00	0,00	0,000	0,00
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	662,200	4,00	0,00	0,000	0,00
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	297,990	80,00	0,00	0,000	0,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	165,550	18,20	0,00	0,000	0,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,595	130,00	0,00	0,000	0,00
12	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	342,275	358,00	0,00	0,000	0,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	46,558	280,00	0,00	0,000	0,00
D 4			Vodorovné konstrukce						
14	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,625	2 970,00	0,00	0,000	0,00
D 8			Trubní vedení						
15	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	6,000	3 020,00	0,00	0,000	0,00
16	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	45,000	132,00	0,00	0,000	0,00
17	K	8511	Demontáž stáv. armatur	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
18	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,000	471,00	0,00	0,000	0,00
19	M	797410000016	SPOJKA 110/110 Hrdlo - hrdlo	kus	3,000	6 458,00	0,00	0,000	0,00
20	M	797410008016	SPOJKA REDUKČNÍ 110/90 HRDLO - HRDLO	kus	1,000	7 700,00	0,00	0,000	0,00
21	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 050,00	0,00	0,000	0,00
22	M	55253516	T-kus DN 100/100	kus	1,000	3 609,00	0,00	0,000	0,00
23	M	55253592	TT-kus DN 100/100	kus	1,000	9 756,00	0,00	0,000	0,00
24	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	11,000	68,20	0,00	0,000	0,00
25	M	28613752	PEHD d 32x4,4mm SDR 11	m	11,165	46,00	0,00	0,000	0,00
26	M	630003203216	LITINOVÁ SPOJKA ISO 32	kus	2,000	515,00	0,00	0,000	0,00
27	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	2,500	96,40	0,00	0,000	0,00
28	M	28613755	PEHD d 63 SDR11	m	2,538	88,90	0,00	0,000	0,00
29	M	630006306316	LITINOVÁ SPOJKA ISO 63	kus	1,000	1 438,00	0,00	0,000	0,00
30	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	94,000	137,00	0,00	0,000	0,00
31	M	28613557	potrubí PE100 RC SDR11 D 110 TYČE	m	95,410	500,00	0,00	0,000	0,00
32	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	35,000	295,00	0,00	0,000	0,00
33	M	28615975	PE ELEKTROOBIJKA 110	kus	21,000	389,00	0,00	0,000	0,00
34	M	28653136	PE LEMOVÝ NÁKRUŽEK 110	kus	7,000	336,00	0,00	0,000	0,00
35	M	286001	PP PŘÍRUBA 100 S OCEL. JÁDREM	ks	7,000	814,00	0,00	0,000	0,00
36	K	877261110	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	280,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
37	M	286149491	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	2 566,00	0,00	0,000	0,00
38	M	286149492	elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	5 052,00	0,00	0,000	0,00
39	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,000	149,00	0,00	0,000	0,00
40	M	HWL.3130001032	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	2,000	3 390,00	0,00	0,000	0,00
41	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	3,000	1 112,00	0,00	0,000	0,00
42	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50	kus	1,000	236,00	0,00	0,000	0,00
43	M	HWL.3130002063	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2"	kus	1,000	5 881,00	0,00	0,000	0,00
44	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	7,000	1 050,00	0,00	0,000	0,00
45	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	7,000	6 093,00	0,00	0,000	0,00
46	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	7,000	1 914,00	0,00	0,000	0,00
47	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	3,000	1 050,00	0,00	0,000	0,00
48	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-119), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	3,000	3 614,00	0,00	0,000	0,00
49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	94,000	17,40	0,00	0,000	0,00
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 125	m	94,000	33,20	0,00	0,000	0,00
51	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 520,00	0,00	0,000	0,00
52	K	899125	Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž	soub	14,000	500,00	0,00	0,000	0,00
53	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	319,00	0,00	0,000	0,00
54	M	42291402	poklop litinový - ventilový samonivelační	kus	3,000	1 570,00	0,00	0,000	0,00
55	M	56230636	deska podkladová uličního ventilového	kus	3,000	260,00	0,00	0,000	0,00
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	433,00	0,00	0,000	0,00
57	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky - samonivelační	kus	7,000	1 570,00	0,00	0,000	0,00
58	M	56230640	deska podkladová uličního poklopu šoupátkového	kus	7,000	260,00	0,00	0,000	0,00
59	K	8997131111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém nebo na zdi	kus	2,000	1 820,00	0,00	0,000	0,00
60	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	110,000	46,60	0,00	0,000	0,00
61	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	110,000	16,40	0,00	0,000	0,00
62	K	R001	Provizorní propojení řadů	m	94,000	500,00	0,00	0,000	0,00
63	K	R002	provizorní přepojení přípojek	ks	3,000	1 500,00	0,00	0,000	0,00
64	K	R01	Protokoly potřebné	kpl	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot									
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	345,698	100,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S	SO_11		Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí						
O	SO 302		Kanalizace						515 657,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV						515 657,60
D	1		Zemní práce						336 343,01
1	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	15,000	381,00	0,00	0,000	0,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	74,30	70,88	255,150	18 957,65
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	43,90	70,87	21,260	933,31
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	18,000	284,00	70,89	12,760	3 623,84
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,500	232,00	70,86	7,440	1 726,08
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	216,000	696,00	70,88	153,090	106 550,64
7	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	68,400	497,00	70,88	48,480	24 094,56

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	360,000	40,00	70,87	255,146	10 205,84
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	360,000	10,00	70,88	255,150	2 551,50
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	216,000	289,00	70,88	153,090	44 243,01
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	864,000	4,00	70,87	612,350	2 449,40
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	388,800	80,00	70,87	275,560	22 044,80
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	216,000	18,20	70,88	153,090	2 786,24
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,960	130,00	70,87	85,730	11 144,90
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	217,728	358,00	70,87	154,310	55 242,98
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	47,880	280,00	70,86	33,930	9 500,40
17	M	583373021	šterkopísek frakce 0/12	t	79,960	358,00	70,87	56,670	20 287,86
D 3					Svislé a kompletní konstrukce				
18	K	3599012121	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci - Kamerová prohlídka	m	50,000	50,00	70,88	35,440	1 772,00
D 4					Vodorovné konstrukce				
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,163	1 060,00	70,51	0,820	869,20
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,640	1 050,00	70,83	6,120	6 426,00
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,775	2 980,00	70,97	0,550	1 639,00
22	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	3,000	458,00	0,00	0,000	0,00
23	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	252,00	0,00	0,000	0,00
24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	252,00	0,00	0,000	0,00
D 8					Trubní vedení				
25	K	281601199	Čerpání betonové suspenze - 1,3m3/hod	hod	0,502	5 000,00	0,00	0,000	0,00
26	M	58931963	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8	m3	1,507	2 530,00	0,00	0,000	0,00
					134 234,00				

Smluvní rozpočet										Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena			
27	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	4,000	238,00	0,00	0,000	0,00			
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	22,000	138,00	31,82	7,000	966,00			
29	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	22,660	364,00	30,89	7,000	2 548,00			
30	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	50,000	154,00	73,00	36,500	5 621,00			
31	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12	m	51,500	1 170,00	70,87	36,500	42 705,00			
32	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousóse DN 315	kus	5,000	607,00	80,00	4,000	2 428,00			
33	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	5,000	3 077,00	80,00	4,000	12 308,00			
34	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,575	4 440,00	100,00	1,575	6 993,00			
35	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	12 100,00	66,67	2,000	24 200,00			
36	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	2 239,00	33,33	1,000	2 239,00			
37	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 267,00	0,00	0,000	0,00			
38	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 917,00	50,00	1,000	1 917,00			
39	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	2 935,00	100,00	3,000	8 805,00			
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	10,000	184,00	60,00	6,000	1 104,00			
41	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab I následnice 100x78,5x15cm	kus	3,000	11 200,00	66,67	2,000	22 400,00			
42	K	894812328	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	11 112,00	0,00	0,000	0,00			
43	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 548,00	0,00	0,000	0,00			
44	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	112,00	0,00	0,000	0,00			
45	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	9 190,00	0,00	0,000	0,00			
46	K	8991041121	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 - samonivelační	kus	3,000	905,00	0,00	0,000	0,00			

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
47	M	2866	poklop šachtový vč. rámu D 400 bez odvětrání samonivelační	ks	3,000	3 733,00	0,00	0,000	0,00
48	K	1111	připojení stáv. přípojek - tvarovky, spojky, přechodky	kpl	4,000	4 200,00	0,00	0,000	0,00
49	K	1112	Napojení na stávající kanalizaci - tvarovky, spojky, přechodky	kpl	3,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě									2 181,39
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,304	47,30	99,91	4,300	203,39
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	55,952	12,00	0,00	0,000	0,00
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,304	160,00	99,91	4,300	688,00
53	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,304	300,00	99,91	4,300	1 290,00
D 998 Přesun hmot									32 193,00
54	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	321,932	100,00	100,00	321,930	32 193,00
D M Práce a dodávky M									
D 23-M Montáže potrubí									
55	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	3,000	5 570,00	0,00	0,000	0,00
56	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	50,000	45,50	0,00	0,000	0,00