



Faktura - daňový doklad

2022067



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 30.06.2022
splatnosti: 31.07.2022
zd. plnění: 30.06.2022

Symbol
konstantní:
variabilní: 2022067
specifický:

Bankovní účet
107-1041350247

KOMB
0100

Objednávka:
Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalцова a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí" v období červen 2022.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 301 - Kanalizace		1,00	596 445,75	21 %	596 445,75	0,00	596 445,75
SO 302 - Vodovod		1,00	527 351,10	21 %	527 351,10	0,00	527 351,10

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	1 123 796,85	0,00	1 123 796,85
CELKEM		1 123 796,85	0,00	1 123 796,85

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 1 123 796,85 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1 123 796,85

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Daň odvede zákazník (reverse charge).

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 1 123 796,85 Kč



KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 731 659 500

Razítko a podpis

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 15.07.2022 10:37:15
MUKO-52110/2022- (EO)
Listů: 1 Příloh: 1 L.př.: 14



muksvp22j00h4r

Eva Fabiánková

MĚSTO

Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.6.-30.6.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 301 - Kanalizace


Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu			1 617 993,43
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2.	Stavební práce CÚ nabídka	358 497,19	596 445,75	954 942,94
3.	DPH snížená		15.00 %	
4.	DPH základní	PDP	21.00 %	PDP
5.	Celkem (2+3+4)	358 497,19	596 445,75	954 942,94

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
 KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 781 250 500	 podpis

V Hradci Králové

Datum: 30.06.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.6.-30.6.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 302 - Vodovod


Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu	1 077 949,77		
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	527 351,10	527 351,10
3.	DPH snížená	PDP	15.00 %	PDP
4.	DPH základní		21.00 %	
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	527 351,10	527 351,10

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
 KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 781 859 500 ■ 1 podpis	 101 - J. DUBIS všeho Kostelec podpis

V Hradci Králové

Datum: 30.06.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 271-1
Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalčova a Fr. Zoubka

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
KENVI CZ s.r.o.

30.06.2022

				dosud fakturováno	za období	zbývá
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Celkem	Celkem	Celkem
Náklady stavby celkem						
SO 301	Kanalizace	2 695 943,20	0,00	358 497,19	1 123 796,85	1 225 757,66
SO 302	Vodovod	1 617 993,43		358 497,19	596 445,75	675 159,01
		1 077 949,77		0,00	527 351,10	550 598,66

Objednatel: Město Kostelec n.O.
za TDI: ing. DUŘIŠ Marek

Zhotovitel: KENVI CZ
p. VACEK Petr - hlavní stavbyvedoucí

30.06.2022

Datum a podpis: 30.6.2022

KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukulany
500 04 Hradec Králové
IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039
TEL: 731 859 500

Fakturace červen 2022

REKAPITULACE STAVBY

271-1

Stavba: Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalcova a F. Zoubka

KČP: 827

Kostelec nad Orlicí

Místní

S0 301 Kanalizace
S0 302 Vedovod

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

Účtovací

KENVI CZ s.r.o.

Projekční

Číslo účtu

Číslo účtu

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podrobnosti položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní částí katalogu) jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

2 695 943,20

358 497,19

1 123 796,85

1 225 757,66

Cena

V

CZK

2 695 943,20

358 497,19

1 123 796,85

1 225 757,66

Fakturace červen 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ		dosud fakturováno	za období	zbývá
SO 301 - Kanalizace 827 Kostelec nad Orlicí Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 36 KENVI CZ s.r.o. #REF!				
Cena bez DPH		358 497,19	596 445,75	675 159,01
Cena		358 497,19	596 445,75	675 159,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 301 - Kanalizace
Kostelec nad Ohří
Město Kostelec nad Ohří, Palackého náměstí 38
KENVI CZ s.r.o.

30.06.2022

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkem

Celkem

Celkem

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 617 993,43
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	1 617 993,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	796 150,31
4 - Vodorovné konstrukce	22 137,46
8 - Trubní vedení	65 529,94
997 - Přesun sítě	29 722,22
998 - Přesun mnoh	622 838,28
	56 747,62
	24 867,60

dosud fakturováno

za období

zbylá

358 497,19

358 497,19

175 116,98

4 665,46

0,00

5 908,32

156 396,03

11 409,33

5 001,08

596 445,75

596 445,75

291 656,03

8 736,00

28 945,59

7 392,00

236 293,83

23 422,30

0,00

675 159,01

675 159,01

329 377,30

8 736,00

36 594,35

16 421,90

252 856,94

21 916,00

9 266,52

SOUPIŠ PRACÍ

SO 301 - Kanalizace

1. ÚVOD

Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

KENVI CZ s.r.o.

30.06.2022

Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
KENVI CZ s.r.o.

dosud fakturováno

za období

zbyvá

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem
Náklady soupisu celkem													
o HSV													
Práce a dodávky HSV													
D 1													
Zemní práce													
1	K	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným odtokem do 500 l/min	hod	360,000	84,701	30 492,00	20,000	1 694,00	60,000	5 082,00	280,000	23 716,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	den	15,000	46,701	700,50	3,000	140,10	6,000	280,20	6,000	280,20
3	K	132201202	Holbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v hornině tř. 3 příplatek 110 do 1 000 m³	m3	202,722	367,20	74 439,52	44,722	16 421,92	78,000	28 641,60	80,000	29 376,00
4	K	132201208	Holbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v hornině tř. 3 příplatek k cenám za lepitost horniny	m3	101,361	11,94	1 179,84	22,181	258,19	26,180	339,66	50,000	582,00
5	K	132301202	Holbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v hornině tř. 4 příplatek 110 do 1 000 m³	m3	135,148	363,00	49 058,72	40,148	14 573,72	36,000	12 705,00	60,000	21 780,00
6	K	132301209	Holbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v hornině tř. 4 příplatek k cenám za lepitost horniny	m3	67,574	213,00	14 383,26	20,070	4 274,91	17,504	3 728,35	30,000	6 390,00
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubku dn. 2 m	m2	687,100	107,20	73 657,12	87,100	9 337,12	300,000	32 160,00	300,000	32 160,00
8	K	151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od krajů výkonní příložně, hloubku dn. 2 m	m2	678,100	74,50	50 518,45	87,100	6 488,95	300,000	22 350,00	291,000	21 679,50
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkernu přes 1,40 do 5 m	m3	168,935	122,00	20 610,07	48,935	5 970,07	57,000	6 954,00	63,000	7 686,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na vzdálenost přes 6 000 do 10 000 m	m3	337,670	239,10	80 784,72	84,870	20 292,42	113,000	27 018,30	140,000	33 474,00
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každý dalších 1 m	m3	675,740	55,00	37 165,70	169,740	9 335,70	226,000	12 430,00	280,000	15 400,00
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	337,670	24,84	8 392,69	84,870	2 108,17	113,000	2 806,92	140,000	3 477,60
13	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	608,166	140,00	85 143,24	152,766	21 367,24	226,000	31 640,00	229,400	32 116,00
14	K	174101101	Zaspj sypání z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonnávkách	m3	196,900	130,00	25 597,00	26,900	3 487,00	70,000	9 100,00	100,000	13 000,00
15	M	583373020	kamenito přírodní těžené pro stavění účely PTK (drobné, hrubé, šlefkopiský šlefkopiský CSN 72 1511-2 frakce 0-16	t	393,800	398,00	156 732,40	93,800	37 332,40	150,000	59 700,00	150,000	59 700,00
16	K	175101101	Obsypání podklad sypáním z vlnových hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez protiožení sypání	m3	106,967	178,00	19 040,13	26,967	4 800,13	45,000	8 010,00	35,000	6 230,00

17	M	569373020	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely, PTK (dřobné, hrube, štěrpkovský, štěrpkovský CSN 72 151-1, frakce 0-16	1	213,934	319,00	68 244,95	53,934	17 204,95	90,000	28 710,00	70,000	22 330,00
D 13													
18	K	130001101	Zemní práce - hloubené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek pro zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo vyhlášení pro jakoukoli třídu hromadu	m3	50,661	436,80	22 137,46	10,661	4 665,46	20,000	8 736,00	20,000	8 736,00
D 3													
19	K	356831514	Svislé a kompletní konstrukce Bourání šachty, stěky kompletní nebo otvorů z prostého betonu olochy do 4 m ²	m3	16,391	3 449,60	65 529,94	56 542,39	0,00	8,391	28 945,59	8,000	27 596,80
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	209,500	42,90	8 987,55	0,00	0,00		0,00	209,500	8 987,55
D 4													
21	K	451573111	Vodotěsné konstrukce Lože pod potrubí, stěly a drobné objekty v otepleném výkoku z nisku a štěrku do 63 mm	m3	20,595	1 056,00	29 722,22	21 748,32	5,595	7,000	7 392,00	8,000	8 448,00
22	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ránnů pod poklopky a mříže výšky do 100 mm	kus	4,000	858,00	3 432,00	0,00	0,00		0,00	4,000	3 432,00
23	M	592241355	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/4	kus	1,000	605,00	605,00	0,00	0,00		0,00	1,000	605,00
24	M	592241356	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/4	kus	1,000	357,50	357,50	0,00	0,00		0,00	1,000	357,50
25	M	592241375	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/10	kus	2,000	366,30	732,60	0,00	0,00		0,00	2,000	732,60
26	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ránnů pod poklopky a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	812,90	1 625,80	0,00	0,00		0,00	2,000	1 625,80
27	M	592241385	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/12	kus	2,000	610,50	1 221,00	0,00	0,00		0,00	2,000	1 221,00
D 8													
28	K	871353121	Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otepleném výkoku ve sklonu do 21%, DN 300	m	35,500	177,10	6 287,05	10,500	1 859,55	12,000	2 125,20	13,000	2 302,30
29	M	286170500	trubka kanalizační plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 200/6	kus	6,094	5 154,00	31 408,48	10,500	54 117,00		0,00	0,000	0,00
30	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otepleném výkoku ve sklonu do 21%, DN 400	m	174,000	189,20	32 920,80	34,000	6 432,80	70,000	13 244,00	70,000	13 244,00
31	M	286171500	trubka kanalizační plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 300/6	kus	29,870	8 732,00	261 422,24	5,870	51 374,24	12,000	105 024,00	12,000	105 024,00
32	K	871350310	Montáž kolen na potrubí z trub hladkých DN 200	kus	5,000	292,60	1 463,00	2,000	585,20		0,00	3,000	877,80
33	M	286173660	koleno kanalizační plastové DN 200-45°	kus	5,000	1 054,00	5 270,00	2,000	2 106,00		0,00	3,000	3 162,00
34	K	871370430	Montáž spojek na potrubí DN 300	kus	2,000	682,00	1 364,00	1,000	682,00	1,000	682,00	0,000	0,00
35	M	286174235	spojka pružná DN 300	kus	2,000	1 337,60	2 675,20	1,000	1 337,60	1,000	1 337,60	0,000	0,00
36	K	871375122	Montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	12,000	427,90	5 134,80	4,000	1 711,60	2,000	855,80	6,000	2 567,40
37	M	286174045	Trubky z polypropylenu kanalizační domovní a uliční KG-Systém (PVC) PipeJelie odbočky KGEA 45 KGEA-300/150/45°	kus	12,000	3 822,01	45 864,12	4,000	15 288,04	2,000	7 644,02	6,000	22 932,06
38	K	892351111	Takové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	35,500	27,83	987,97	0,00	0,00		0,00	35,500	987,97
39	K	892381111	Takové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	174,000	37,51	6 526,74	0,00	0,00		0,00	174,000	6 526,74
40	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky výstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	4,000	12 320,00	49 280,00	0,00	0,00	2,000	24 640,00	2,000	24 640,00
41	M	592243370	max 40 100/80-40 cm	kus	4,000	8 580,00	34 360,00	0,00	0,00	2,000	17 180,00	2,000	17 180,00
42	M	592243485	testování elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	264,98	2 384,82	0,00	0,00	5,000	1 324,90	4,000	1 059,92
43	M	592243050	štrůž betonové šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25 cm	kus	2,000	1 556,01	3 112,02	0,00	0,00	1,000	1 556,01	1,000	1 556,01
44	M	592243060	Přelábání pro vsunutí šachty a drenážní šachice (betonové a železobetonové) šachty pro odpady kanálů a potrubí uložené v zemi štrůže šachetní TBS-Q 1 100/50 D 100 v 50 v 12	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	1,000	1 860,00	0,000	0,00
45	M	592243070	Přelábání pro vsunutí šachty a drenážní šachice (betonové a železobetonové) šachty pro odpady kanálů a potrubí uložené v zemi štrůže šachetní TBS-Q 1 100/100 D 100 v 100 v 12	kus	2,000	3 210,00	6 420,00	0,00	0,00	2,000	6 420,00	0,000	0,00
46	M	592243125	konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58	kus	4,000	2 688,00	10 752,00	0,00	0,00	2,000	5 376,00	2,000	5 376,00
47	K	894811126	Revizní šachta z tvrdého PVC v otepleném výkoku systém RY typ první (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200 štrůžka od 2160 do 2598 mm	kus	7,000	4 019,40	28 136,80	0,00	0,00	3,000	12 058,20	4,000	16 077,60
48	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ránnů hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	7,000	337,04	2 359,28	0,00	0,00	3,000	1 011,12	4,000	1 348,16

49	M	286671700	Jeřábek s gumovou manžetou a litinovým poklopem DN 315 nosnost 40t + prvotová manžeta.	kus	7.000	2 840,00	19 880,00	0,00	3,000	8 520,00	4,000	11 360,00	
50	K	899104111	Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg	kus	4.000	392,48	1 569,92	0,00	2,000	784,96	2,000	784,96	
51	M	552434420	podkop na vstupní šachtu litinový 800 D=400 vzor DIN	kus	4.000	3 250,01	13 000,04	0,00	2,000	6 500,02	2,000	6 500,02	
52	K	899 R01	Propojení stávajících kanalizačních potrubí přípojek – přechodná pájka nřsk. montáž a docházka	kus	7.000	2 200,00	15 400,00	2,000	4 400,00	4 400,00	3,000	6 600,00	
53	K	899 R02	Provozovní připojení nové kanalizace na stávající příbehu provedení	soubor	1.000	5 500,00	5 500,00	0,500	2 750,00	0,00	0,500	2 750,00	
54	K	899 R03	Nápojení na stávající rozvod a další práce a materiál ve výkaze neuvedeny avšak nezbytné nutný k řádnému zkrmení	soubor	1.000	27 500,00	27 500,00	0,500	13 750,00	13 750,00	0,000	0,00	
D	997		Přesun sítě				56 747,62	11 409,33		23 422,30		21 916,00	
55	K	997221571	Vodovodná doprava vybouraných hmot do 1 km	l	36,060	665,00	23 979,90	7,250	4 821,25	14 810	9 848,65	14,000	9 310,00
56	K	997221579	Přípojek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vybouraných hmot	l	324,540	19,30	6 263,62	65,250	1 259,33	139,290	2 668,30	120,000	2 316,00
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	l	36,060	565,00	20 373,90	7,250	4 096,25	14 810	8 367,65	14,000	7 910,00
58	K	997221615	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (ekskluzivně)	l	36,060	170,00	6 130,20	7,250	1 232,50	14 810	2 517,70	14,000	2 380,00
D	998		Přesun hmot				24 867,60	5 001,08				9 266,52	
59	K	998276101	Přesun hmot pro tržní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloeminaových pro vodovody nebo kanalizace v otepleném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	l	23,460	1 060,00	24 867,60	4,718	5 001,08	10,000	10 600,00	8,742	9 266,52

Fakturace červen 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ		dosud fakturováno	za období	zbývá
SO 302 - Vodovod 827 Kostelec nad Orlicí Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 KENVI CZ s.r.o. #REF! #REF!				
Cena bez DPH		0,00	527 351,10	550 598,66
Cena		0,00	527 351,10	550 598,66

SOUPIŠ PRACÍ

SO 302 - Vodovod

Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

KENVICZ S.R.O

30.06.2022

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	
Náklady soupisu celkem											
D	HSV	Práce a dodávky HSV			1 077 949,77	0,00		527 351,10		550 598,61	
					1 077 949,77	0,00		527 351,10		550 598,61	
					697 896,30	0,00		346 261,19		351 635,11	
D	1	Zemní práce									
	1 K	119001401 Dodacné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i polose , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyčápním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním v šířce od 1,00 m do 2,00 m.	m	2,700	364,00	992,80	0,00	1,350	491,40	1,350	491,40
	2 K	119001421 Dodacné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i polose , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyčápním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním v šířce od 1,00 m do 2,00 m.	m	8,100	296,00	2 397,60	0,00	4,100	1 213,60	4,000	1 184,00
	3 K	13201202 Holbení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 přes 100 dn. 1 000 m3.	m3	171,504	403,92	69 273,80	0,00	86,504	34 536,78	86,000	34 737,10
	4 K	13201209 Holbení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny	m3	85,752	128,00	10 976,26	0,00	45,752	5 856,26	40,000	5 120,00
	5 K	132301202 Holbení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 přes 100 dn. 1 000 m3.	m3	114,336	399,52	45 679,52	0,00	54,336	21 708,32	60,000	23 971,20
	6 K	132301209 Holbení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny	m3	57,168	234,30	13 384,46	0,00	27,168	6 365,46	30,000	7 029,00
	7 K	151101101 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezivrstvu, blahu dn. 2 m	m2	635,200	134,00	85 116,80	0,00	335,200	44 916,80	300,000	40 200,00
	8 K	151101111 Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkonu příložně, blahu dn. 2 m	m2	635,200	74,50	47 322,40	0,00	335,200	24 972,40	300,000	22 350,00
	9 K	161101101 Svislé přemístění výkopů bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkonu nžes 1 dn. 2,5 m	m3	142,920	134,64	19 242,75	0,00	72,920	9 817,95	70,000	9 424,80
	10 K	162701105 Vodorovné přemístění výkopů nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopů, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 dn. 10 000 m	m3	265,840	238,29	68 112,61	0,00	139,840	33 322,47	146,000	34 790,30
	11 K	162701109 Vodorovné přemístění výkopů nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopů, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1	m3	571,680	33,00	18 865,44	0,00	279,680	9 229,44	292,000	9 636,00
	12 K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	285,840	24,84	7 100,27	0,00	139,840	3 473,63	146,000	3 626,80
	13 K	171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	m3	514,512	140,00	72 031,68	0,00	279,512	39 131,68	235,000	32 900,00
	14 K	174101101 Zásp. sypaniny z jakékoliv horniny s uložení výkopů ve vstřech se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto ukořisťkách	m3	178,740	143,44	25 639,47	0,00	88,740	12 728,87	90,000	12 909,60
	15 M	569373020 kameniny přírodní těžené pro stavební účely PTK (drahé, hrubé, šetrkovitý) šetrkovitý ČSN 72 1511-2 frakce 0-16	l	357,480	399,00	142 634,52	0,00	170,480	68 021,52	187,000	74 613,00

16	K	175101101	Obsypání potrubí expandovanou z vlnitých hmotin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kříže, pro lokální výtoky výkupu a míru zhutnění bez protlačení sypání	m3	85,680	168,80	14 462,78	0,00	45,680	7 710,76	40,000	6 752,00
17	M	583373020	kamenité přírodní řízené pro stavební účely PTK (dřobné, hrubé, šetrnostový šetrnostový ČSN 72 151-1-2 línacie 0-16	t	171,360	319,00	54 663,84	0,00	71,360	22 763,84	100,000	31 900,00
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky	m3	42,876	502,32	21 537,47	0,00	21,876	10 988,75	21,000	10 548,72
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin mm lokálně, třídě, hmotu	m3			21 537,47	0,00		10 988,75		10 548,72
D	4		Vodotěsné konstrukce	m3	21,420	1 104,00	25 453,18	0,00	10,420	12 406,43	11,000	13 046,75
19	K	451573111	Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otepleném výkupu z nisku a šlátkovité do 63 mm	m3	0,500	3 611,00	23 647,68	0,00	0,250	1 503,68	0,250	12 144,00
20	K	452313131	Podkladní a záložní konstrukce z betonem prostého v otepleném výkupu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3			1 805,50	0,00		902,75		902,75
D	8		Trubní vedení	kus	4,000	1 490,40	329 590,01	0,00		156 087,51		173 602,49
21	K	857244121	Montáž litinových varovků na potrubí litinovým tlakovým odbočným v potrubí z trub přírubových v otepleném výkupu, kování nebo v sacích DN 80	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	0,00	1,000	2 185,00	0,000	0,00
22	M	552506425	varovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/50 mm	kus	1,000	3 588,00	3 588,00	0,00		0,00	1,000	3 588,00
23	M	552535130	varovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/60 mm	kus	2,000	2 978,50	5 957,00	0,00	2,000	5 957,00	0,000	0,00
24	M	552535155	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop	m	33,000	50,23	1 657,59	0,00	18,000	904,14	15,000	753,45
27	K	871161141	svarování na tupo DN 32 x 3,0 mm	m	33,990	63,25	2 149,87	0,00	18,990	1 201,12	15,000	948,75
28	M	861375220	trubky z polyetylenu vodotěsné potrubí PE PE LD (PE) D 32 x 4 mm	m	8,000	93,84	750,72	0,00		0,00	8,000	750,72
71	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop	m	8,240	188,19	1 550,69	0,00		0,00	8,240	1 550,69
72	M	286137550	svarování na tupo DN 63 x 5,8 mm	m	5,000	126,04	630,20	0,00	5,000	630,20	0,000	0,00
29	K	871211411	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop	m	5,150	388,70	2 001,81	0,00	5,150	2 001,81	0,000	0,00
30	M	286159310	trubka vodotěsná tlaková RC protěci (PE 100 RC) 90/6,2 SDR 11, kotouč 100 m	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	0,00	2,000	2 300,00	2,000	2 300,00
34	M	286535935	náhradek tlakový lemový D 110 mm, s přírubou	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	0,00	1,000	1 150,00	1,000	1 150,00
73	M	286535991	náhradek tlakový lemový D 110 mm, s přírubou	kus	2,000	609,50	1 219,00	0,00	1,000	609,50	1,000	609,50
36	M	286535985	náhradek tlakový lemový D 63 mm, s přírubou	m	192,000	133,40	25 612,80	0,00	100,000	13 340,00	92,000	12 272,80
69	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop	m	197,760	575,00	113 712,00	0,00	107,760	61 962,00	90,000	51 750,00
70	M	286159320	svarování na tupo DN 110 x 10,0 mm	m				0,00				
37	K	877241101	trubka vodotěsná tlaková RC protěci (PE 100 RC) 110/10 SDR 11, kotouč 100 m	kus	1,000	274,85	274,85	0,00	1,000	274,85	0,000	0,00
			Montáž varovků na vodotěsném potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovky SDR 11/PN16 spolek nebo radkci D 90	kus	1,000	439,30	439,30	0,00	1,000	439,30	0,000	0,00
38	M	286159740	Trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teple užitkové vody PE elektrovaryky elektrospojka SDR 11 PE 100 - Radius PN 16 d 90	kus	6,000	517,50	3 105,00	0,00	5,000	2 587,50	1,000	517,50
41	K	879171R11	Propojení vodotěsných přípojky na potrubí DN 63, spojka PE/PE	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	0,00		0,00	1,000	1 518,00
42	K	879221R11	Propojení vodotěsných přípojky na potrubí DN 63, spojka PE/PE	kus	1,000	770,96	4 625,76	0,00	5,000	3 854,80	1,000	770,96
43	K	891181111	Montáž vodotěsných souplaků oteplený výkop DN 40	kus	6,000	3 082,00	18 492,00	0,00	5,000	15 410,00	1,000	3 082,00
44	M	422210715	kulový kohout pro domovní přípojky DN 25x1"	kus	6,000	954,50	5 727,00	0,00	5,000	4 772,50	1,000	954,50
45	M	422910660	souprava zemní pro domovní soupláka	kus	1,000	800,40	800,40	0,00		0,00	1,000	800,40
74	K	891211112	Montáž vodotěsných souplaků oteplený výkop DN 50	kus	1,000	3 737,50	3 737,50	0,00	1,000	3 737,50	1,000	3 737,50
75	M	422210645	soupláko s přírubami, voda, DN 50 mm PN16	kus	1,000	1 679,00	1 679,00	0,00		0,00	1,000	1 679,00
76	M	422910780	souprava zemní pro soupláka DN 50 mm	kus	2,000	4 830,00	9 660,00	0,00	2,000	9 660,00	2,000	9 660,00
46	K	891241111	Montáž vodotěsných souplaků oteplený výkop DN 80	kus	2,000	1 444,40	2 888,80	0,00		0,00	2,000	2 888,80
47	M	422210650	soupláko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	2,000	1 679,00	3 358,00	0,00	1,000	1 679,00	1,000	1 679,00
48	M	422910635	souprava zemní pro soupláka DN 80	kus	1,000	984,40	984,40	0,00	1,000	984,40	0,000	0,00
49	K	891247111	Montáž vodotěsných armatur na potrubí hydrantů, podzemních (bez osazení lokální DN 80	kus	1,000	12 190,00	12 190,00	0,00	1,000	12 190,00	0,000	0,00
50	M	422736615	hydrant, podzemní DN80 PN16	kus				0,00				

51	K	881261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v sátech s osazením zemní soustavou, bez nočních 11N 310	kus	2,000	1 591,60	3 183,20			0,00				2,000		3 183,20	
52	M	422211075	šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm	kus	2,000	5 543,00	11 086,00	0,00		0,00				2,000		11 086,00	
53	M	422210815	souprava zemní, pro šoupátka DN 100-150 mm	kus	2,000	1 678,00	3 358,00	0,00		0,00				2,000		3 358,00	
54	K	881268111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s venutím Ji 1 Mpa, na potrubí z trub cořnicemontovaných, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	6,000	1 085,60	6 513,60	0,00		0,00			5,000		5 428,00	1 085,60	
55	M	422135480	navrtávací pásy HAKU se závitym výstupem z uvnějšku, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-175	kus	6,000	2 139,00	12 834,00	0,00		0,00		5,000		10 695,00		2 139,00	
56	K	882233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,000	25,30	1 037,30	0,00		0,00				41,000		1 037,30	
57	K	882241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	46,000	17,76	816,96	0,00		0,00				46,000		816,96	
77	K	882271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	182,000	17,85	3 247,20	0,00		0,00				182,000		3 247,20	
58	K	882273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	187,000	25,30	4 984,10	0,00		0,00				187,000		4 984,10	
59	K	889, R273	Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze výměr neuvedený avšak nezbytný nulky k řádnému zkrometování rlia	soubor	1,000	7 250,75	7 250,75	0,00		0,00				1,000		7 250,75	
60	K	889, R274	Rozbor pitné vody zpracovaný odborně způsobilou osobou	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	0,00		0,00				1,000		4 025,00	
61	K	889401112	Osazení potrubí litinových šoupátekových díly (soustavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGK-400 tvo 504 - šoupátkové	kus	11,000	471,96	5 191,56	0,00		0,00				11,000		5 191,56	
62	M	422213525	Osazení potrubí litinových hydrantových	kus	11,000	1 173,00	12 903,00	0,00		0,00				11,000		12 903,00	
63	K	889401113	Osazení potrubí litinových hydrantových	kus	1,000	920,00	920,00	0,00		0,00				1,000		920,00	
64	M	422314525	potrubí litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 737,00	2 737,00	0,00		0,00				1,000		2 737,00	
65	K	889713111	Ořezání tabulky na stropu betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	872,85	872,85	0,00		0,00				1,000		872,85	
66	K	889721111	Signalizační vozík na potrubí PVC DN do 150 mm	m	238,000	15,53	3 696,14	0,00		0,00			128,000		1 987,84	110,000	
67	K	889722112	Kytlí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	238,000	5,87	1 387,06	0,00		0,00			128,000		751,56	110,000	
D	998		Přesun hmot			3 472,81	3 472,81	0,00		0,00				1 885,60		1 885,60	
68	K	988276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m		3,723	932,80	3 472,81	0,00		0,00		1,723		1 607,21		2,000	1 885,60