



Faktura 622100122

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 622100122
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 1.7.2021
Datum splatnosti: 31.7.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.6.2021

Dodavatel:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922.

Tel: +420 494 321 231
Mobil: +420 725 929 486
E-mail: stating@stating.cz
Internet: www.stating.cz

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou

IČ: 00274966, DIČ: CZ00274966

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 622100122
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100
IBAN: CZ8901000000270816540237
BIC: KOMBCZPP

Obchodní údaje:


Objednávky: 2516

Na základě Smlouvy o dílo z 7.12.2020 na zhotovení díla "13 BJ - Kostecká Lhota, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 06/2021		1 x	1 640 103,35	1 640 103,35	15%	0,00 1 640 103,35
Celkem:		1 mj		1 640 103,35		0,00 1 640 103,35
Sazba	Základ	DPH	Celkem:			
15%	1 640 103,35	0,00	1 640 103,35 Kč			

Daň odvede zákazník

Akce je spolufinancována z dotačního titulu MMR - 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Identifikační číslo: 117D161000008



Ing. Michal Jindra

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
2 517 41 Kostelec nad Orlicí

02.07.2021

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-


Eva Fabiánková

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-30.6.2021

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo:

IČO: 00274968

DIČ: CZ00274968

Stavba: BD Kostecká Lhota

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Údaje v

CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	32 829 106,59		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	4 881 327,97	1 640 103,35	6 521 431,32
3. DPH snížená	732 199,20	15,00 % 246 015,50	978 214,70
4. DPH základní	0,00	21,00 % 0,00	0,00
5. Celkem (2+3+4)	5 613 527,17	1 886 118,85	7 499 646,02
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		1 886 118,85	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Provozovna: Kostecká Lhota 100

181 517 41 Kostelec nad Orlicí

podpis

Za objednatele:

DIČ: M.G. M. JURIŠ

podpis

V KOSTECI N.O.

Datum: 30. 6. 2021

	PČ	Kód položky	Popis	Cena celkem	01.03.2021 - 31.03.2021 Cena celkem	01.04.2021 - 30.04.2021 Cena celkem	01.05.2021 - 31.05.2021 Cena celkem	01.06.2021 - 30.06.2021 Cena celkem	Prostaveno celkem	Zůstatek
- 2516-2 - BD Kostelecká Lhota				32 829 106,59	1 700 016,21	2 159 247,81	1 022 063,95	1 640 103,35	6 521 431,32	26 307 675,31
- SO 01 - Bytový dům A+B				30 064 963,97	1 575 666,81	2 047 766,44	968 836,75	1 589 320,55	6 181 590,55	23 883 373,46
- HSV - Práce a dodávky HSV				11 871 778,78	1 563 190,31	1 692 215,85	968 836,75	1 589 320,55	5 813 563,46	6 058 215,36
+ 1 - Zemní práce				761 996,39	224 534,86	242 329,75	32 091,90	0,00	498 956,51	263 039,88
+ 2 - Zakládání				3 063 441,73	1 338 655,45	1 449 886,10	34 694,81	220 608,71	3 043 845,07	19 596,70
+ 3 - Svislé a kompletní konstrukce				1 732 653,39	0,00	0,00	637 491,58	507 989,40	1 145 480,98	587 172,41
+ 4 - Vodorovné konstrukce				1 889 146,19	0,00	0,00	122 698,49	647 932,36	770 630,85	1 118 515,34
+ 5 - Komunikace pozemní				603 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 149,72
+ 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 153 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 964,52
+ 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				958 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 126,73
+ 998 - Přesun hmot				709 300,11	0,00	0,00	141 859,97	212 790,08	354 650,05	354 650,06
- PSV - Práce a dodávky PSV				12 733 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733 888,20
+ 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				352 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 039,23
+ 712 - Powlakové krytiny				225 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 808,36
+ 713 - Izolace tepelné				670 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 675,99
+ 751 - Vzduchotechnika				3 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,85
+ 762 - Konstrukce tesařské				576 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 605,25
+ 763 - Konstrukce suché výstavby				3 598 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 795,53
+ 764 - Konstrukce klempířské				1 372 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 104,17
+ 765 - Krytina skládaná				13 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,94
+ 766 - Konstrukce truhlářské				1 133 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 302,18
+ 766P - Plastové výplně otvorů				670 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 088,14
+ 767 - Konstrukce zámečnické				2 206 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 529,76
+ 771 - Podlahy z dlaždic				383 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 106,90
+ 776 - Podlahy povlakové				628 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 681,74
+ 777 - Podlahy lité				131 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 426,78
+ 781 - Dokončovací práce - obklady				522 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 149,41
+ 783 - Dokončovací práce - nátěry				5 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,52
+ 784 - Dokončovací práce - malby a tapety				197 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 804,57
+ 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy				41 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 952,88
- D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace				1 372 297,47	0,00	159 602,76	0,00	0,00	159 602,76	1 212 694,71
- HSV - Práce a dodávky HSV				170 203,29	0,00	116 432,91	0,00	0,00	116 432,91	53 770,38
+ 1 - Zemní práce				115 902,39	0,00	94 869,51	0,00	0,00	94 869,51	21 032,88
+ 4 - Vodorovné konstrukce				9 154,28	0,00	9 154,28	0,00	0,00	9 154,28	0,00
+ 8 - Trubní vedení				12 409,12	0,00	12 409,12	0,00	0,00	12 409,12	0,00
+ 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,50
- PSV - Práce a dodávky PSV				1 202 094,18	0,00	43 169,85	0,00	0,00	43 169,85	1 158 924,33
+ 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				267 295,94	0,00	43 169,85	0,00	0,00	43 169,85	224 126,09
+ 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				341 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 483,42
+ 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení				20 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,59
+ 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty				394 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 797,18
+ 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace				134 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 693,15
+ 727 - Zdravotechnika - požární ochrana				43 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 135,90

- D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění	1 639 871,08	0,00	171 169,83	0,00	0,00	171 169,83	1 468 701,25
- HSV - Práce a dodávky HSV	23 252,59	0,00	23 252,59	0,00	0,00	23 252,59	0,00
+ 1 - Zemní práce	18 706,59	0,00	18 706,59	0,00	0,00	18 706,59	0,00
+ 4 - Vodorovné konstrukce	4 546,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	4 546,00	0,00
- PSV - Práce a dodávky PSV	1 616 618,49	0,00	147 917,24	0,00	0,00	147 917,24	1 468 701,25
+ 713 - Izolace tepelné	100 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 338,55
+ 731 - Ústřední topení, kotelný	235 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 394,75
+ 732 - Ústřední vytápění - strojeovny	122 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 896,09
+ 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	574 299,36	0,00	147 917,24	0,00	0,00	147 917,24	426 382,12
+ 734 - Ústřední vytápění - armatury	319 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 145,52
+ 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	264 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 544,22
- D.1.4.3 - Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronických	2 036 954,02	12 476,50	24 778,00	0,00	0,00	37 254,50	1 999 699,52
+ C21M - Elektromotáže	624 121,27	5 561,90	15 951,00	0,00	0,00	21 512,90	602 608,37
+ C46M - Zemní práce	34 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 101,89
+ RP - Recyklační poplatky	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00
+ Mat - Materiály	1 090 313,83	6 914,60	8 827,00	0,00	0,00	15 741,60	1 074 572,23
+ DZ - Dodávky zařízení (specifikace)	186 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 583,38
+ P_HZS - Práce v HZS	49 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901,65
+ VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
+ D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky	371 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 593,42
+ D.1.4.5 - Plynová zařízení	38 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 581,00
- IO.01 - Přípojka vodovodu	40 144,57	0,00	36 448,57	0,00	0,00	36 448,57	3 696,00
- HSV - Práce a dodávky HSV	40 144,57	0,00	36 448,57	0,00	0,00	36 448,57	3 696,00
+ 1 - Zemní práce	17 042,10	0,00	14 880,51	0,00	0,00	14 880,51	2 161,59
+ 4 - Vodorovné konstrukce	1 063,85	0,00	1 063,85	0,00	0,00	1 063,85	0,00
+ 8 - Trubní vedení	22 012,61	0,00	20 504,21	0,00	0,00	20 504,21	1 508,40
+ 99 - Přesun hmot	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
+ IO.02 - Přeložka plynovodní přípojky	46 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 516,94
- IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV	1 809 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 613,11
+ M0 - IO.03 - Vnější dešťová kanalizace včetně ČOV (akumulace)	1 809 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 613,11
+ RP - IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace	461 868,00	124 349,40	75 032,80	53 227,20	53 227,20	303 392,20	564 475,80
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	867 868,00	124 349,40	75 032,80	53 227,20	53 227,20	303 392,20	564 475,80
+ VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	867 868,00	124 349,40	75 032,80	53 227,20	53 227,20	303 392,20	564 475,80
+ VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 929,00	71 704,00	0,00	0,00	0,00	71 704,00	41 225,00
+ VRN3 - Zařízení stavenišť	328 733,00	20 389,40	14 782,80	17 227,20	14 782,80	67 182,20	261 550,80
+ VRN4 - Inženýrská činnost	426 206,00	32 256,00	60 250,00	36 000,00	36 000,00	164 506,00	261 700,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.6.2021

Název stavby **BD Kostecká Lhota**
 Název objektu **Bytový dům A+B**
 Název části **Architektonicko - stavební řešení**

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel **Město Kostelec nad Orlicí**

Projektant **Řezanina & Bartoň, s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval **BACing s.r.o.**

00274968

CZ00274968

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

30.06.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	930 841,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	658 478,79	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 589 320,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 IČO: 158903564 • DIČ: CZ25963864
 Sídlo: Kostecká Lhota 100
 131 517 46 Kostelec nad Orlicí

Bartoň

D Celkem bez DPH				1 589 320,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižená	15,0	1 589 320,55	238 398,08	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				1 827 718,63

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
 Objekt: Bytový dům A+B
 Část: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:
 Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
 Datum: 30. 6. 2021

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV										1 589 320,55	1 630 888,33	1 489 045,72
2 Zakládání										220 608,74	774 774,48	0,00
38	273321511	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	142,234	376 501,93	30,286	2 647,06	80 168,86	111,948	296 333,07	0,000	0,00
39	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	81,816	31 039,35	35,616	379,38	13 512,00	46,200	17 527,36	0,000	0,00
40	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	81,816	8 553,04	35,616	104,54	3 723,30	46,200	4 829,75	0,000	0,00
41	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	13,648	463 349,60	2,901	33 950,00	98 488,95	10,747	364 860,65	0,000	0,00
42	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,415	115 939,25	0,728	33 950,00	24 715,60	2,687	91 223,65	0,000	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce										507 989,40	591 555,39	542 059,76
3 Svislé a kompletní konstrukce										507 989,40	591 555,39	542 059,76
50	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	768,966	889 393,77	158,534	1 156,61	183 362,01	351,658	406 731,16	258,774	299 300,60
52	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	285,963	491 278,71	58,286	1 717,98	100 134,18	86,372	148 385,37	141,305	242 759,16
53	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	56,000	21 779,52	28,000	388,92	10 889,76	28,000	10 889,76	0,000	0,00
54	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	16,000	7 151,04	4,000	446,94	1 787,76	12,000	5 363,28	0,000	0,00
55	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	20,000	16 077,20	12,000	803,86	9 646,32	8,000	6 430,88	0,000	0,00
56	317321411	Překlady z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,976	11 913,45	3,976	2 996,34	11 913,45	0,000	0,00	0,000	0,00
57	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překlady klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	41,017	24 176,65	17,681	589,43	10 421,71	23,336	13 754,94	0,000	0,00
58	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překlady klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	41,017	8 425,71	41,017	205,42	8 425,71	0,000	0,00	0,000	0,00
59	317361821	Výztuž překlady, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,477	18 775,96	0,477	39 362,60	18 775,96	0,000	0,00	0,000	0,00
60	341321410	Stěny nosné ze ŽB pohledového tř. C 25/30 - XC4, XF2, tř. pohledového betonu PB3	m3	10,505	31 142,70	10,505	2 964,56	31 142,70	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
61	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranné za každou stranu zřízení	m2	90,345	34 683,45	90,345	383,90	34 683,45	0,000	0,00	0,000	0,00
62	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranné za každou stranu odstranění	m2	90,345	9 328,12	90,345	103,25	9 328,12	0,000	0,00	0,000	0,00
63	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	90,345	13 019,62	90,345	144,11	13 019,62	0,000	0,00	0,000	0,00
64	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,576	64 458,65	1,576	40 900,16	64 458,65	0,000	0,00	0,000	0,00

4 Vodorovné konstrukce

				1 362 966,76		647 932,36		122 698,49		592 335,91		
69	411321414	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů tř. C 25/30	m3	134,970	384 992,48	67,485	2 852,43	192 496,24	0,000	0,00	67,485	192 496,24
70	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	736,658	242 257,35	288,494	328,86	94 874,14	264,000	86 819,04	184,164	60 564,17
71	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	736,658	71 706,29	368,329	97,34	35 853,14	0,000	0,00	368,329	35 853,14
72	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	0,750	96,62	0,563	128,82	72,53	0,000	0,00	0,187	24,09
73	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	0,750	27,89	0,375	37,19	13,95	0,000	0,00	0,375	13,95
74	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	654,300	96 489,62	247,425	147,47	36 487,76	243,300	35 879,45	163,575	24 122,41
76	411354711	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	28,815	17 746,01	21,611	615,86	13 309,35	0,000	0,00	7,204	4 436,66
79	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	12,950	439 652,50	6,475	33 950,00	219 826,25	0,000	0,00	6,475	219 826,25
80	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	3,240	109 998,00	1,620	33 950,00	54 999,00	0,000	0,00	1,620	54 999,00

998 Přesun hmot

				709 300,11		212 790,08		141 859,97		354 650,05		
193	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 845,966	709 300,11	853,790	249,23	212 790,08	569,193	141 859,97	1 422,983	354 650,05

Celkem

4 709 254,59 1 589 320,55 1 630 888,33 1 489 045,72

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.6.2021

Název stavby
BD Kostecká Lhota

Název objektu
Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel
Město Kostelec nad Orlicí

Projektant
Řezanina & Bartoň, s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval
BACing s.r.o.

00274968

CZ00274968

24286923

CZ24286923

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

30.06.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		50 782,80
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		50 782,80
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Provozní 161/750 • 500 04 Hradec Králové
IČ: 26333864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
181 517 41 Kostelec nad Orlicí

Bartoň

D Celkem bez DPH				50 782,80
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	50 782,80	7 617,42	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				58 400,22

E Přípočty a odpočty			
Dodávatel			0,00
Klouzává doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:
 Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
 Datum: 30. 6. 2021

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										121 004,40		499 000,80
VRN3 Zařízení staveniště										49 004,40		247 000,80
8	032103000	Náklady na stavební buňky	měs ic	18,000	87 300,00	1,000	4 850,00	4 850,00	3,000	14 550,00	14,000	67 900,00
9	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs ic	18,000	87 300,00	1,000	4 850,00	4 850,00	3,000	14 550,00	14,000	67 900,00
11	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měs ic	18,000	87 300,00	1,000	4 850,00	4 850,00	3,000	14 550,00	14,000	67 900,00
12	034103000	Oplocení staveniště	bm	210,000	48 888,00	1,000	232,80	232,80	23,000	5 354,40	186,000	43 300,80
VRN4 Inženýrská činnost										72 000,00		252 000,00
17	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sou b	1,000	360 000,00	0,100	360 000,00	36 000,00	0,200	72 000,00	0,700	252 000,00
Celkem										121 004,40		499 000,80