Faktura - daňový doklad

VF-0076/2022

Dodavatel:

KONKRET CZ spol. s r. o.

Smetanovo nábřeží 304
517 54 VAMBERK
Česká republika

IČO: 25942352
DIČ: CZ25942352

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
WWW:

Odběratel - sídlo: **Město Kostelec nad Orlicí**
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec Nad Orlicí
Česká republika

IČO: 00274968, DIČ: CZ00274968

Poštovní adresa:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec Nad Orlicí
Česká republika

Místo určení:

Banka:	Komerční banka, a.s.
Bankovní účet:	**107-7968210247 / 0100**
IBAN:	CZ0701000001077968210247
BIC:	KOMBCZPPXXX
Var. sym.:	**762022**
Konst. sym.:	**0008**
Spec. sym.:	

QR platba

Číslo smlouvy:
Zakázka:
Objednávka:

Forma úhrady: Převodem
Způsob dopravy:

Vystaveno:	30.11.2022
Datum splatnosti:	**30.12.2022**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	29.11.2022

Fakturujeme Vám stavební práce na stavbu „Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí ".

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
SO_04 Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí							
	1,00		330 885,68	21,00	330 885,68	69 485,99	400 371,67
				Celkem:	**330 885,68**	**69 485,99**	**400 371,67**

podpis odběratele

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	330 885,68	DPH 21%	69 485,99
Celkem základ	330 885,68	Celkem DPH	69 485,99

Celkem k úhradě	**400 371,67**
Zálohy	**0,00**
Zbývá uhradit [Kč]	**400 371,67**

Registrace:
C 16477 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

KONKRET CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304
51754 Vamberk
+420 734 266 156
IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

Razítko a podpis

Objednavatel potvrzuje, že řádně provedené dílo od zhotovitele převzal.

Potvrzuji správnost údajů a přebírám.

podpis odběratele

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 05.12.2022 15:21:43
MUKO-91045/2022- (EO)
Listů: 6 Příloh: 0 L.př.: 0

muksvp22j00tws

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: SO_04
Stavba: **Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí**

Místo: ul. Pod Branou — Datum: 01.12.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí — IČ: DIČ:

Zhotovitel: — IČ: DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu **1 351 111,82**

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období 01.11.2022 - 30.11.2022	Zůstatek
	1 020 226,14	**330 885,68**	**0,00**

		Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
DPH	základní	21,0 %	214 247,49	69 485,99	0,00

K úhradě	**v**	**CZK**	**400 371,67**

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:
NKRET CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304
51754 Vamberk
+420 734 255 155
IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

Datum a podpis:

Objednatel:
MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn.

Datum a podpis: 30.11.2022

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: SO_04
Stavba: **Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí**

Místo: ul. Pod Branou
Datum: 01.12.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	SO_04	Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí	1 351 111,82	1 020 226,14	330 885,68	0,00
O	010/2021_1	SO 101 Komunikace a chodníky	1 351 111,82	1 020 226,14	330 885,68	0,00

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód:	SO_04		
Stavba:	**Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí**		
Místo:	ul. Pod Branou	Datum:	01.12.2022
Objednatel:	Město Kostelec nad Orlicí	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.	IČ: DIČ:	01873687 CZ01873687
Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.	IČ: DIČ:	01873687 CZ01873687

Cena bez DPH				**330 885,68**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	**21,0 %**	**330 885,68**	**69 485,99**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**400 371,67**

Projektant: Datum a podpis:	**Zpracovatel:** Datum a podpis:
Objednatel: Datum a podpis:	**Zhotovitel:** Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: SO_04/010/2021_1
Objekt: **SO 101 Komunikace a chodníky**

Místo: ul. Pod Branou
Datum: 01.12.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

			Smluvní rozpočet				Období (01.11. - 30.11.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
	S	SO_04	**Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí**						
	O	010/2021_1	**SO 101 Komunikace a chodníky**						**330 885,68**
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**						**280 785,68**
	D	1	**Zemní práce**						**2 804,27**
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	10,000	107,70	0,00	0,000	0,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,000	90,69	0,00	0,000	0,00
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	33,000	613,92	0,00	0,000	0,00
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	397,000	109,88	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.11. - 30.11.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	26,000	66,55	0,00	0,000	0,00
6	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	76,000	73,44	0,00	0,000	0,00
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	203,900	171,92	0,00	0,000	0,00
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,700	970,75	0,00	0,000	0,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,700	127,00	0,00	0,000	0,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	210,600	298,00	0,00	0,000	0,00
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	842,400	23,00	0,00	0,000	0,00
12	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	217,300	50,20	0,00	0,000	0,00
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	403,200	294,00	0,00	0,000	0,00
14	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	7,000	265,00	100,00	7,000	1 855,00
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,260	590,00	100,00	1,260	743,40

Smluvní rozpočet							Období (01.11. - 30.11.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	21,25	100,00	7,000	148,75
17	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,420	136,00	100,00	0,420	57,12
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	424,000	24,10	0,00	0,000	0,00
	D	**2**	**Zakládání**						**44 423,77**
19	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	5,760	3 407,71	100,00	5,760	19 628,41
20	K	274352241	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení	m2	28,800	737,55	100,00	28,800	21 241,44
21	K	274352242	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění	m2	28,800	123,40	100,00	28,800	3 553,92
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**						**0,00**
22	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	34,000	678,65	0,00	0,000	0,00
23	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	199,000	347,00	0,00	0,000	0,00
	D	**5**	**Komunikace**						**209 917,76**
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	424,000	176,84	0,00	0,000	0,00
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	198,000	231,26	0,00	0,000	0,00
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	226,000	285,35	0,00	0,000	0,00
27	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	203,000	620,65	0,00	0,000	0,00
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	207,060	716,00	0,00	0,000	0,00
29	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	162,000	686,59	100,00	162,000	111 227,58

Smluvní rozpočet							Období (01.11. - 30.11.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
30	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	165,240	475,00	100,00	165,240	78 489,00
31	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	23,000	311,68	100,00	23,000	7 168,64
32	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	18,360	519,00	100,00	18,360	9 528,84
33	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,100	687,00	100,00	5,100	3 503,70
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**						**5 455,60**
34	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	40,000	136,39	100,00	40,000	5 455,60
	D	8	**Trubní vedení**						**0,00**
35	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	1,000	82,56	0,00	0,000	0,00
36	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	1,015	502,00	0,00	0,000	0,00
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**						**18 184,28**
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	240,48	100,00	1,000	240,48
38	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,221	597,00	100,00	1,221	728,94
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	893,95	100,00	1,000	893,95
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,000	277,60	100,00	38,000	10 548,80
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	39,535	146,00	100,00	39,535	5 772,11
42	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	2,000	467,70	0,00	0,000	0,00
43	M	56241022	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š 150mm	m	2,000	2 450,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.11. - 30.11.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
44	M	56241023	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 150mm	m	2,000	1 150,00	0,00	0,000	0,00
45	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000	75,78	0,00	0,000	0,00
46	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	7,600	83,35	0,00	0,000	0,00
	D	99	**Přesuny hmot a sutí**						**0,00**
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,906	47,39	0,00	0,000	0,00
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	505,778	11,34	0,00	0,000	0,00
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,810	53,29	0,00	0,000	0,00
50	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	192,530	14,50	0,00	0,000	0,00
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	53,716	187,27	0,00	0,000	0,00
52	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	14,810	170,00	0,00	0,000	0,00
53	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	38,906	490,00	0,00	0,000	0,00
	D	998	**Přesun hmot**						**0,00**
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	177,023	216,17	0,00	0,000	0,00
	D	PSV	**Práce a dodávky PSV**						**0,00**

Smluvní rozpočet							Období (01.11. - 30.11.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**						**0,00**
55	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	121,500	63,14	0,00	0,000	0,00
56	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	148,352	39,20	0,00	0,000	0,00
	D	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**						**50 100,00**
57	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí	sada	1,000	8 500,00	0,00	0,000	0,00
58	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	5 000,00	50,00	0,500	2 500,00
59	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení	sada	1,000	30 000,00	50,00	0,500	15 000,00
60	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace, 6xCD)	sada	1,000	15 000,00	100,00	1,000	15 000,00
61	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	2,000	750,00	0,00	0,000	0,00
62	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele: "statická zkouška únosnoti pláně 2ks" "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks" "rozbor zeminy v aktivní zóně"1	sada	1,000	17 600,00	100,00	1,000	17 600,00