



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4. 2017

„Výměna oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí“

Smluvní strany:

Zhotovitel: STAVO plast s.r.o. HK
Jiráskova 537
503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 25297970, DIČ: CZ25297970
Zastoupená: Monika Chvapilová - jednatel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Monika Chvapilová
Kontaktní osoba ve věcech technických: Miroslav Michálek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú.: 27-199 517 0247/100
telefon: +420 603 169 761, 603 205 501
E-mail.: info@stavoplasthk.cz

na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968, DIČ: CZ 00274968
Jednající: František Kinský – starosta města
Číslo účtu: 27-1240074329/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických: osoba písemně zmocněná starostou města
Ing. Tomáš Vondráček – výkon TDI
telefon: +420 494 337 111

na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4. 2017
/jedná se o 2.etapu díla/

I.

1.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 20.4. 2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení stavby **„Výměna oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí“**.

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. a III. tohoto dodatku.

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací :

- 2.1.1 Vnitřní parapety ALFA – bílý jilm 250-500 mm (stejně jako v I.etapě díla).
- 2.1.2 Úhlování špalet včetně včetně polystyrenu (okna na schodištích a chodbách)
- 2.1.3 Změna členění okna ve fasádě na severní straně – pevné okno nahrazeno OSP+otv. nadsvětlík včetně zednického zapravení a zakryt SDK deskou v místě schodišťového ramene

2.2. Cena víceprací je určena dohodou smluvních stran ve výši 45 300,00 Kč bez DPH.

III.

3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto méněprací :

- 3.1.1. Nalepovací lišty u oken nahrazeny meziskelní mřížkou (snadná údržba, atd.)

3.2. Cena méněprací je 6.160,00 Kč bez DPH.

IV.

4.1. Celková cena díla, sjednaná v odst. IV 4.1. Smlouvy o dílo, se s ohledem na sjednané vícepráce a méněpráce **zvyšuje o částku 39 140,- Kč bez DPH**

Článek IV. 4.1. Cena díla

Původní znění čl. IV.4.1. Cena díla - 2. etapa:

Cena díla dle úplného rozpočtu bez DPH 1 358 000,- Kč

Nové znění čl. IV. 4.1. Cena díla – 2. etapa:

Cena díla dle úplného rozpočtu bez DPH 1 397 140,- Kč

4.2. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1. Tento dodatek je vyhotoven **ve dvou vyhotoveních**, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je přehled financí s podrobným popisem jednotlivých položek.

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený tímto dodatkem k SOD atd. se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 28.5.2018, číslo usnesení 11/2018


6.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek k SOD před jeho podpisem přečetli a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Třeběchovicích pod Orebem, dne: 06.06.2018

V Kostelci nad Orlicí dne: 06.06.2018

STAVO plast s.r.o. HK
plastové výplně 3
Jiráskova 537
503 46 Třeběchovice pod Orebem
IČ: 25297970 DIČ: CZ25297970

Za zhotovitele:
Monika Chvapilová, jednatel


Za objednatele:
František Kinský – starosta města

MĚSTO
Kostelec n. Orli.
517 41 p. Kostelec n. Orli.
okr. Rychnov n. Kn. -1-

